



FINIQUITO DE OBRA



CONTRATISTA:

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN
ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80050
R.F.C.
ACO010208TD4

HOJA:

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 07-oct-22

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201 No DE OBRA: 220650
PLANTEL: TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7 LOCALIDAD: LOS PICHACHOS MUNICIPIO: CHOIX
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7, UBICADA EN LOS PICACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-ago-22 AL: 07-oct-22 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-TVS-151-2022 FECHA DE CONTRATO: 02-ago-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 735,366.92 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ - PERIODO CONVENIO ADICION
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 735,366.92 TOTAL CONTRATO MÁS
CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		

REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 7, UBICADA EN LOS PICACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

REHABILITACION DE MODULO DE 2 AULAS ADOSADAS+DIRECCION+SANITARIOS

12.001	REBABEO DE PLAFONES A MANO CON ESPATULONES METALICOS, CINCEL Y MARRO. PARA DESCARAPELAR PINTURA VINILICA Y CONCRETO EN MAL ESTADO, LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO EXPUESTO DE ARMADO DE LOSA DE AZOTEA. INCLUYE ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	176.45	\$ 77.75	\$ 13,718.99	175.98	\$13,682.45	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	175.98	\$ 13,682.45
12.003	RESANES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP 1:4 EN AREAS CON ACERO EXPUESTO EN LOSA DE CONCRETO. 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	39.00	\$ 360.60	\$ 14,063.40	39.00	\$14,063.40	0.16	\$57.70	0.00	\$0.00	39.16	\$ 14,121.10
12.004	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PEGAVITRO DE 1/2 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN PLAFONES, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	176.45	\$ 208.59	\$ 36,805.71	176.45	\$36,805.71	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	176.45	\$ 36,805.71
12.005	APLANADO EN PLAFONES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP 1:4 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CMS, ACABADO FLOTEADO INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	176.45	\$ 340.50	\$ 60,081.22	175.98	\$59,921.19	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	175.98	\$ 59,921.19
12.006	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	159.55	\$ 337.07	\$ 53,779.52	159.55	\$53,779.52	0.30	\$101.12	0.00	\$0.00	159.85	\$ 53,880.64
12.010	PERFILADO DE PERIMETRO EN VOLADOS DE LOSAS DE AZOTEA, DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROP 1:4, INCLUYE RESANADO Y FORJADO DE GOTERO EMBUTIDO CON TUINO, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	57.90	\$ 418.48	\$ 24,229.99	57.90	\$24,229.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	57.90	\$ 24,229.99



FINIQUITO DE OBRA



9
CONTRATISTA: AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN
 ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80050
 R.F.C.
 ACO010208TD4

HOJA:

DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
 INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Fecha: 07-oct-22

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201 **No DE OBRA:** 220650

PLANTEL: TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7 **LOCALIDAD:** LOS PICHACHOS **MUNICIPIO:** CHOIX

DESCRIPCION: REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7, UBICADA EN LOS PICACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

PERIODO DE CONTRATO: **DEL:** 09-ago-22 **AL:** 07-oct-22 **CONTRATO:** ISIFE-FAM-ADE-TVS-151-2022 **FECHA DE CONTRATO:** 02-ago-22

IMPORTE DE OBRA: \$ 735,366.92 **CONVENIO ADICIONAL:**
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ - **PERIODO CONVENIO ADICION** **DEL:** **AL:**
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 735,366.92 **TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:**

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 7, UBICADA EN LOS PICACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA													
12.014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTICAPA DE 4 MM ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA COLOR ROJO TERRACOTA. INCLUYE PRIMARIO ASFALTICO TAPAPORO. CALAFATEO CON CEMENTO PLASTICO. MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	193.68	\$ 433.20	\$ 83,902.18	193.68	\$83,902.18	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	193.68	\$ 83,902.18
12.018	DEMOLICION DE REPISA DE CONCRETO DE ARMADO, DE 60X60 CMS DE SECCION. A CINCEL Y MARRO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 742.06	\$ 742.06	1.00	\$742.06	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$ 742.06
12.022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS. TRABES Y PLAFONES. A DOS MANOS. INCLUYE MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	514.57	\$ 139.65	\$ 71,859.70	514.57	\$71,859.70	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	514.57	\$ 71,859.70
12.026	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE 2 TON TIPO SOLO FRIO, MARCA PRIME O SIMILAR. INCLUYE INSTALACION ELECTRICA. MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 25,230.59	\$ 100,922.36	4.00	\$100,922.36	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$ 100,922.36
12.030	DESAZOLVE DE REGISTRO HASTA DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO. MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 396.11	\$ 396.11	1.00	\$396.11	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$ 396.11
12.034	DESAZOLVE DE LINEA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE LIMPIEZA CON ACIDO MURIATICO. MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	5.30	\$ 68.33	\$ 362.15	5.30	\$362.15	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.30	\$ 362.15
12.038	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 30X30 CMS EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	7.00	\$ 556.29	\$ 3,894.03	7.00	\$3,894.03	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	7.00	\$ 3,894.03
12.042	INSTALACION DE ROSETA DE PORCELANA DE 3", INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO DE ROSETA.	PZA	13.00	\$ 136.88	\$ 1,779.44	13.00	\$1,779.44	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	13.00	\$ 1,779.44
12.046	REPARACION DE LINEA DE LLENADO A TINACO. INCLUYE 40 CMS DE TUBO DE CPVC DE 1/2", 2 CODOS DE CPVC DE 1/2"X90", 1 VALVULA DE BOLA CPVC DE 1/2", 1 COPLER LISO DE CPVC DE 1/2". PEGAMENTO PARA CPVC AMARILLO. MATERIAL. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,056.01	\$ 1,056.01	1.00	\$1,056.01	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$ 1,056.01



FINIQUITO DE OBRA



CONTRATISTA:
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN
ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80050
R.F.C.
AC0910208TD4

HOJA:

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 07-oct-22

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201 No DE OBRA: 220650
PLANTEL: TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7 LOCALIDAD: LOS PICHACHOS MUNICIPIO: CHOIX
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7, UBICADA EN LOS PICACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-ago-22 AL: 07-oct-22 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-TVS-151-2022 FECHA DE CONTRATO: 02-ago-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 735,366.92 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ - PERIODO CONVENIO ADICION
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 735,366.92 TOTAL CONTRATO MÁS
CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES	
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE			
REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 7, UBICADA EN LOS PICACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA														
12.050	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	132.89	\$	18.56	\$ 2,466.44	132.88	\$2,466.25	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	132.88	\$ 2,466.25
						\$ 470,059.31		\$469,862.55		\$158.82		\$0.00		\$ 470,021.37
REHABILITACION DE MODULO DE UN AULA AISLADA														
12.001	REBABEO DE PLAFONES A MANO CON ESPATULONES METALICOS, CINCEL Y MARRO, PARA DESCARAPELAR PINTURA VINILICA Y CONCRETO EN MAL ESTADO, LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO EXPUESTO DE ARMADO DE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	63.62	\$	77.75	\$ 4,946.46	63.62	\$ 4,946.46	0.01	\$0.78	0.00	\$0.00	63.63	\$ 4,947.23
12.003	RESANES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP 1:4 EN AREAS CON ACERO EXPUESTO EN LOSA DE CONCRETO, 3 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	15.57	\$	360.60	\$ 5,614.54	15.57	\$ 5,614.54	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	15.57	\$ 5,614.54
12.005	APLANADO EN PLAFONES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP 1:4 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CMS, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	63.62	\$	340.50	\$ 21,662.61	63.62	\$ 21,662.61	0.01	\$3.41	0.00	\$0.00	63.63	\$ 21,666.02
12.006	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	100.04	\$	337.07	\$ 33,720.48	100.03	\$ 33,717.11	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	100.03	\$ 33,717.11
12.010	PERFILADO DE PERIMETRO EN VOLADOS DE LOSAS DE AZOTEA, DE 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON MEZCLA DE CEMENTO-ARENA PROP 1:4, INCLUYE RESANADO Y FORJADO DE GOTERO EMBUTIDO CON TUINO, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	33.82	\$	418.48	\$ 14,152.99	33.82	\$ 14,152.99	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	33.82	\$ 14,152.99
12.014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTICAPA DE 4 MM ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA COLOR ROJO TERRACOTA, INCLUYE PRIMARIO ASFALTICO TAPAPORO, CALAFATEO CON CEMENTO PLASTICO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	68.91	\$	433.20	\$ 29,851.81	68.91	\$ 29,851.81	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	68.91	\$ 29,851.81



FINIQUITO DE OBRA



CONTRATISTA:

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN
ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80050
R.F.C.
ACC010208TD4

HOJA:

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 07-oct-22

FINIQUITO DE OBRA

PGO: 22201 No DE OBRA: 220650
PLANTEL: TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7 LOCALIDAD: LOS PICHACHOS MUNICIPIO: CHOIX
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7, UBICADA EN LOS PICACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA
PERIODO DE CONTRATO: DEL: 09-ago-22 AL: 07-oct-22 CONTRATO: ISIFE-FAM-ADE-TVS-151-2022 FECHA DE CONTRATO: 02-ago-22
IMPORTE DE OBRA: \$ 735,366.92 CONVENIO ADICIONAL:
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ - PERIODO CONVENIO ADICION
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 735,366.92 TOTAL CONTRATO MÁS
CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 7, UBICADA EN LOS PICACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA													
12.022	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES Y PLAFONES. A DOS MANOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	203.00	\$ 139.65	\$ 28,348.95	203.00	\$ 28,348.95	0.38	\$53.07	0.00	\$0.00	203.38	\$ 28,402.02
12.038	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE 30X30 CMS EN MAL ESTADO, SIN RECUPERACION. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 556.29	\$ 2,225.16	4.00	\$ 2,225.16	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	4.00	\$ 2,225.16
12.042	INSTALACION DE ROSETA DE PORCELANA DE 3". INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUYE SUMINISTRO DE ROSETA.	PZA	5.00	\$ 136.88	\$ 684.40	5.00	\$ 684.40	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	5.00	\$ 684.40
12.050	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	45.98	\$ 18.56	\$ 853.39	45.98	\$ 853.39	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	45.98	\$ 853.39
OBRA EXTERIOR					\$ 142,060.79	\$ 142,057.42	\$57.26	\$0.00	\$ 142,114.67				
89680	Letrero permanente a base de vinil colocado sobre bastidor formado con lamina negra calibre 18, con medidas de 3.00x2.00 mts, y bastidor de PTR de 1 1/2"x1 1/2" con patas de 1.40 mts con patas de PTR 2"x2". Se deberá considerar para este trabajo: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, perfiles, primer, pintura de esmalte color blanco, escudo nacional, logotipos, leyendas, con los colores e indicaciones del I.S.I.F.E.	PZA	1.00	\$ 21,816.91	\$ 21,816.91	1.00	\$21,816.91	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$ 21,816.91
					\$21,816.91	\$21,816.91	\$0.00	\$0.00	\$21,816.91				
SUMA REHABILITACION DE AULAS:					\$633,937.01	\$633,736.88	\$216.08	\$0.00	\$633,952.95				

REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM 7, UBICADA EN LOS PICACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

REHABILITACION DE MODULO DE 2 AULAS ADOSADAS+DIRECCION +SANITARIOS	\$470,059.31	\$469,862.55	\$158.82	\$0.00	\$470,021.37
REHABILITACION DE MODULO DE UN AULA AISLADA	\$142,060.79	\$142,057.42	\$57.26	\$0.00	\$142,114.67
OBRA EXTERIOR	\$21,816.91	\$21,816.91	\$0.00	\$0.00	\$21,816.91
EXTRAORDINARIOS	\$633,937.01	\$633,736.88	\$216.08	\$0.00	\$633,952.95
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

\$633,937.01	\$633,736.88	\$216.08	\$0.00	\$633,952.95
\$633,937.01	\$633,736.88	\$216.08	\$0.00	\$633,952.95
\$101,429.91	\$101,397.90	\$34.57	\$0.00	\$101,432.47
\$735,366.92	\$735,134.78	\$250.65	\$0.00	\$735,385.42

C. ARIEL ESTEBAN MORENO PICO
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor