



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA: 05-sep-22

**CONTRATISTA:**

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

**DOMICILIO:** CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS  
DEL RIO, CULIACAN ROSALES, CULIACAN,  
SINALOA, C.P. 80050

**R.F.C.**  
ACO010208TD4

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220650	C.C.T.	25DTV0007Y	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7			LOCALIDAD:	LOS PICHACHOS	MUNICIPIO:	CHOIX
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7, UBICADA EN LOS PICHACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$735,366.92
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$735,366.92

**OBRA**

**IMPORTE**

REHABILITACION DE MODULO DE 2 AULAS ADOSADAS	\$	225,837.39
REHABILITACION DE MODULO DE UN AULA AISLADA	\$	72,473.14

**SUBTOTAL ESTIMACIÓN:** \$ 298,310.53

**SUB TOTAL=** \$ 298,310.53  
**I.V.A AL 16 %** \$ 47,729.68  
**TOTAL =** \$ 346,040.21

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ  
SUPERVISOR



FECHA: 05/09/2022  
HOJA: 1 de 2

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA

[illegible]



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA: 05/09/2022  
HOJA: 2 de 2

**CONTRATISTA:**  
AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO:** CALLE VILLA ANDALUCIA, No. 2429, COL. VILLAS DEL RIO, CULIACAN  
ROSALES, CULIACAN, SINALOA, C.P. 80050  
**R.F.C.**  
ACO010208TD4

**DEPENDENCIA:**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220650	C.C.T.	25DTV0007Y	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7				LOCALIDAD:	LOS PICHACHOS	MUNICIPIO: CHOIX

**DESCRIPCIÓN:** REHABILITACION GENERAL DE DOS MODULOS EN TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NUM. 7, UBICADA EN LOS PICHACHOS, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA:	\$735,366.92
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$735,366.92

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
12.001	REBABEO DE PLAFONES A MANO CON ESPATULONES METALICOS, CINCEL Y MARRO, PARA DESCARAPELAR PINTURA VINILICA Y CONCRETO EN MAL ESTADO, LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE DE ACERO EXPUESTO DE ARMADO DE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	63.62	\$77.75	\$4,946.46	63.63	0.00	0.01	63.63	\$4,947.23
12.005	APLANADO EN PLAFONES CON MEZCLA CEMENTO-ARENA PROP 1:4 CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.00 CMS, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	63.62	\$340.50	\$21,662.61	63.63	0.00	0.01	63.63	\$21,666.02
12.014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTICAPA DE 4 MM ACABADO SUPERIOR CON GRAVILLA COLOR ROJO TERRACOTA, INCLUYE PRIMARIO ASFALTICO TAPAPORO, CALAFATEO CON CEMENTO PLASTICO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	68.91	\$433.20	\$29,851.81	68.91	0.00	0.00	68.91	\$29,851.81
12.022	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, TRABES Y PLAFONES. A DOS MANOS. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	203.00	\$139.65	\$28,348.95	114.63	0.00	0.00	114.63	\$16,008.08
										\$72,473.14

**SUBTOTAL: \$298,310.53**

AVAM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.  
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ  
Supervisor