

# BITÁCORA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA  
2022 NIVEL BÁSICA

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 250JN0087K

ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACAN, ROSALES

MUNICIPIO: CULIACAN, SINALOA.

TIPO DE OBRA:

☐☐



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22101 OBRA No. 2208SI N° 01

FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE BITÁCORA  
PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS DE:  
"REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS  
EN REG SECUNDARIA Y BAJA TENSIONI EN  
PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, UBICADA  
EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN  
ESTADO DE SINALOA.

NO. DE CONTRATO: ISIFE-IEO-AOE-EPR-219-2022

MONTO CONTRATADO: \$1,114,571.92.

CCT: 250JUN0087K

INICIO DE LOS TRABAJOS: 16/09/2022

TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 14/11/2022

CONTRATISTA: HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ

RFC AULH-811124-FS8.

[Firma] Angel Salazar

SUPERVISOR CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220851 N° 02

FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS SIGUIENTES:

- CORTE DEBEN DISO EN CONCRETO
- DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NERMATICO.
- EXCAVACION A MANO MAS RELLENO Y COMPACTACION.
- SUM. EXIST. DE CINTA SEÑALIZADORA
- SUM. E INST. DE POLIDUCTO.
- REPOSICION DE FIRME DE CONCRETO.
- CONSTRUCCION DE REGISTRO (PREFABRICADOS).
- SUM. E INST. DE ALIMENTADORES.
- SUM E INST. DE TUBO DE PVC.
- SUM. E INST. MAS BAJADO EN C.C. 12 Y 20 CIR.
- SUM. E INST. DE INTERRUPTORES.

Asen Salazar

Supervisor

CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220851 N° 03

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS

SIGUIENTES:

- PARA LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO  
SE SUMINISTRARON E INSTALARON  
CABLES NEUTRANEL, LUMINARIAS,  
SALIDAS DE ALUMBRADO, APAGADORES,  
Y CONTACTOS.

- DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS  
EN MAL ESTADO.

Acay Salazar

CONTRATISTA

Supervisor

# BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220851 N° 04

FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS

SIGUIENTES:

- SUM. E INST. DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA CAL. 10
- SUM. E INST. DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA CAL. 12
- SUM. E INST. DE INTERRUPTOR
- SUM. E INST. DE EQUIPO DE AIRES

ACONSIGNADO

[Signature]  
Supervisor

[Signature]  
CONTRATISTA

# BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220851 N° 05

FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES:

- ALUMBRADO EN TECHUMBRE, SUMINISTRO  
Y COLOCACION DE BAJADA DE C.C.  
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO  
DE CONCRETO.

- SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA  
DE ALUMBRADO, APAGADORES Y LUMINARIAS

CON ESTA FECHA SE DA POR TERMINADA  
LA OBRA AL 100%.

Asesor Salazar

Supervisor

CONTRATISTA