

0
CONTRATISTA:
HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ

DOMICILIO: TINEO No. 2464 FRACC. URBICUINTA VALENCIA,
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80058

R.F.C.
AULH-811224-FS8

FECHA 18/10/2022
DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA


RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220851	C.C.T.	25DJN0087K	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA			LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,114,571.92
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$390,100.17
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,114,571.92

OBRA	IMPORTE
1 RED SECUNDARIA	\$ 262,454.60
2 ALUMBRADO	\$ 443,922.31
3 ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE	\$ 219,741.12
4 ALUMBRADO DE TECHUMBRE	\$ 34,719.84
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 960,837.87
SUB TOTAL=	\$ 960,837.87
I.V.A AL 16 %	\$ 163,734.05
TOTAL =	\$ 1,114,571.92


HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ
CONTRATISTA


ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 18/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ
DOMICILIO: TINEO No. 2464 FRACC. URBIQUINTA VALENCIA, CULIACAN, SINALOA.
C.P. 80058
R.F.C.
AULH-811224-FS8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220851	C.C.T.	25DJN0087K	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,114,571.92
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$390,100.17
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,114,571.92

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTA ESTIM.	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
1	RED SECUNDARIA									
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	35.00	\$351.95	\$12,318.25	30.00	0.00	0.00	30.00	\$10,558.50
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	10.50	\$388.32	\$4,077.36	4.05	0.00	0.00	4.05	\$1,572.70
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	65.00	\$248.61	\$16,159.65	78.50	0.00	13.50	78.50	\$19,515.89
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	65.00	\$176.22	\$11,454.30	78.50	0.00	13.50	78.50	\$13,833.27
CINT PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PRELIGRO, INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	65.00	\$23.75	\$1,543.75	78.50	0.00	13.50	78.50	\$1,864.38
ELEC.POL11/4"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 1 1/4" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	90.00	\$457.39	\$41,165.10	89.50	0.00	0.00	89.50	\$40,936.41
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE FC=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	1.58	\$3,642.04	\$5,754.42	0.4050	0.00	0.00	0.4050	\$1,475.03
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$3,652.34	\$7,304.68	2.00	0.00	0.00	2.00	\$7,304.68
ALIM.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 6 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	40.00	\$324.50	\$12,980.00	50.00	0.00	10.00	50.00	\$16,225.00
ALIM.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 2 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 4 THW, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	125.00	\$445.02	\$55,627.50	94.50	0.00	0.00	94.50	\$42,054.39
ALIM.035	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 10 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 4 THW, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	75.00	\$474.52	\$35,589.00	75.00	0.00	0.00	75.00	\$35,589.00
ELEC.99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE CENTRO DE CARGA A REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: POLIFLEX DE 1 1/2", RANURA, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	\$2,434.05	\$9,736.20	4.00	0.00	0.00	4.00	\$9,736.20

Handwritten signatures and initials



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 18/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ

DOMICILIO: TINEO No. 2454 FRACC. URBIQUINTA VALENCIA, CULIACAN, SINALOA.

C.P. 80058

R.F.C.

AULH-811224-F58

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN								
No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220851	C.C.T.	26DJN0087K	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO	
PLANTEL:	PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.							

IMPORTE DE OBRA:	\$1,114,571.92
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$390,100.17
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,114,571.92

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL.	PU	\$					
BAJCC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE CENTRO DE CARGA A REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: TUBO GALV 1 1/4", CODO PVC 1 1/4", CONDULET LB, CONECTORES, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$5,846.14	\$5,846.14	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,846.14
TUB.ELPVC38	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC DE 1 1/4" TIPO PESADO INCLUYE: MATERIAL DE FIJACION, TUBERIA DE PVC PESADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	TRAM	4.00	\$1,464.19	\$5,856.76	4.00	0.00	0.00	4.00	\$5,856.76
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$5,551.04	\$5,551.04	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,551.04
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$10,707.06	\$32,121.18	3.00	0.00	0.00	3.00	\$32,121.18
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	13.00	\$474.90	\$6,173.70	10.00	0.00	0.00	10.00	\$4,749.00
1.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 50 AMP TIPO QO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,507.89	\$1,507.89	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,507.89
1.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLO 60 AMP TIPO QO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$2,052.38	\$6,157.14	3.00	0.00	0.00	3.00	\$6,157.14
2	ALUMBRADO									\$202,454.60
D1D11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2#1 CAL. 6 AWG. INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	90.00	\$245.28	\$22,075.20	18.00	0.00	0.00	18.00	\$4,415.04
DSINT.LUM	DESCONEXIÓN Y RETIRO DE LUMINARIAS EN MAL ESTADO POR DAÑO EN AULA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	58.00	\$789.54	\$45,793.32	39.00	0.00	0.00	39.00	\$30,792.06
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	58.00	\$3,208.18	\$186,074.44	36.00	0.00	0.00	36.00	\$115,494.48
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	55.00	\$1,550.07	\$85,253.85	135.182650	0.00	80.18265	135.182650	\$209,542.57
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00	\$1,700.28	\$25,504.20	25.00	0.00	11.00	26.00	\$44,207.28

[Handwritten signature]



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 18/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ
DOMICILIO: TINEO No. 2464 FRACC. URBIQUINTA VALENCIA, CULIACAN, SINALOA.
R.F.C. C.P. 80058
AULH-811224-FS8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220851	C.C.T.:	25DJN0087K	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,114,571.92
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$390,100.17
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,114,571.92

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL.	PU	\$					
ELEC.SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE: CONTACTO DUPLEX BTRCINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	24.00	\$1,644.62	\$39,470.88	24.00	0.00	0.00	24.00	\$39,470.88
3	ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE									\$443,022.31
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	94.50	\$1,151.92	\$108,856.44	12.00	0.00	0.00	12.00	\$13,823.04
ELEC.SAA2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	73.50	\$1,316.23	\$96,742.91	126.50	0.00	53.00	126.50	\$166,503.10
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	13.00	\$938.22	\$12,170.86	20.00	0.00	7.00	20.00	\$18,724.40
AAZTON	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 2 TON. SOLO FRIO, 220 VOLTS. INCLUYE: MANEJADORA, EVAPORADORA, TUBERIA DE COBRE FORRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$20,690.58	\$20,690.58	1.00	0.00	0.00	1.00	\$20,690.58
4	ALUMBRADO DE TECHUMBRE									\$210,741.12
ELEC.99	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE CENTRO DE CARGA A REGISTRO ELECTRICO, INCLUYE: POLIFLEX DE 1 1/2", RANURA, RESANADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$2,434.05	\$2,434.05	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$3,652.34	\$3,652.34	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ELEC.SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$1,700.28	\$1,700.28	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,700.28
ALUMLUM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LUMINARIA, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	22.00	\$1,063.41	\$23,395.02	22.00	0.00	0.00	22.00	\$23,395.02



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 18/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ
DOMICILIO: TINEO No. 2464 FRACC. URBIQUINTA VALENCIA, CULIACAN, SINALOA.
C.P. 80058
R.F.C.
AULH-811224-FS8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220861	C.C.T.	25DJN0087K	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES	MUNICIPIO: CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PREESCOLAR JUAN DE DIOS PEZA, UBICADA EN CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,114,571.92
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$390,100.17
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,114,571.92

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$3,208.18	\$9,624.54	30.00	0.00	0.00	3.00	\$9,624.54
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$474.90	\$474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
										\$34,719.04
										\$360,837.87
									TOTAL	\$360,837.87

HECTOR LEONEL ANGULO LOPEZ
Contratista

ARQ. DIEGO ISAAC MURILLO ACOSTA
Supervisor