



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

24 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

23 DE DICIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
751	CONSTRUCCION DE CAMINO COMUNIDAD DE LAS NEGRAS DESDE EL NUEVO POBLADO SANTA MARIA TRAMO DEL 0+000 AL 3+500.	EL ROSARIO	ESTATAL	\$3'178,850.67	\$3'178,850.67	\$3'178,850.67	\$0.00	100	100