



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

# BITÁCORA



**Activo:**  
Dirección de Infraestructura

**Retención:**  
Dos Años

**Versión:**  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión estatal directa 2022 nivel  
Básica.

## DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Preescolar Margarita  
Maza de Juárez.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2SDJN0878V

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: Los Mochis

LOCALIDAD:

MUNICIPIO: Ahome

## TIPO DE OBRA:

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	LSIFE	Sandro Castro Madero

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	LSIFE	Sandro Castro Madero

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No 22109 OBRA No. 22084,3 No. 001  
FECHA 09 Septiembre 2022

Con esta fecha se inician los  
trabajos de complementos de obra e  
instalaciones, Rehabilitación, Accesorios  
en el contrato con número ISIFE-IED-AD-  
JN-197-2022, respecto a los trabajos de  
habilitación de instalaciones eléctricas en  
red secundaria y baja tensión en preescolar  
Margarita Maza de Juarez, ubicada en los  
Mochis, municipio de Ahumada, Estado de  
Sinaloa.

Monto de contrato: \$ 1481,722.15

Oficio de Autorización: SAF-AIP-IED-00-578/2022

Fecha de Autorización: 10 Agosto 2022

Yael Yael R L *[Signature]* Sandra Castro Mader

SIPON

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220843 No. 002  
FECHA 12 septiembre 2022

**No. 002**

FECHA 12 Septiembre 2022

Con esta fecha se observan todas las desconexiones de electrificación en líneas de alimentación, dejando todo listo para colocar interruptores derivados con su conexión al interruptor Principal, se colocó también una barra de cobre

16 Septembre 2022

En esta fecha se lleva a cabo la instalación de alimentador principal con cable 2+1 Cal.2 y el cable Cal.8 para la conexión de sistemas de tierra en Modelo "B" y "C", se colocó también un Sistema de tierra en cada Registro.

Sandra Laster Madden

SV PEN


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220843 No. 003  
FECHA 23 Septiembre 2022

Con esta fecha se observan los trabajos de desconexión y desinstalación de salidas de alumbrado, (Apagadores, contactos y retiro de interruptores 20x20 y 1x20), en modulo A y B, dejando lista la preparación para la nueva instalación.

29 Septiembre 2022

En esta fecha se trabajo en los modulos A y B con la instalación de interruptores 2x20 y 1x20, instalación de salidas de Apagadores y contactos.

Vase! Vase! 21 /  Sandro Cortez Malden  
SVT en

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220843


No. 004

FECHA 06 Octubre 2022

Esta día se trabajo en las salidas de Alimentación de aires acondicionados en los módulos A y B, Alimentando un total de 10 mini split.

14 Octubre de 2022

Con esta fecha se observan las desconexiones y desinstalación de salidas de alumbrado (apagadores, contactos y retiro de interruptores 2x20 y 1x20 en módulos C, D y Baños, dejando lista la preparación para la nueva instalación.

 Sandra Castro Malden  
Yarel Yarel 21

SVR

# BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220843

No. 005

FECHA 20 octubre 2022

Con esta fecha se observaron los trabajos en modulo C, D y Baños, con la instalación de interruptores 2x20 y 1x20, al igual que las salidas de apagadores y contactos.

22 octubre 2022

En este día se hicieron las salidas para alimentación de aires acondicionados en los modulos C y D, alimentando un total de 11 minisplit.

26 octubre 2022

Con esta fecha se trabajó en la techumbre del plantel, alimentando 8 luminarias con cable de cobre THW-LS Cal 12 y cable cal. 14.

Sandra Castro Maldon

Yasei Yareli ZL

SVPen



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 221091 OBRA No. 220843 No. 006  
FECHA 26 octubre 2022

y así mismo se colocaron las 8 luminarias.

También se trabaja en la colocación de 2 luminarias en el módulo C por la parte exterior, con una alimentación de cable THW-15 Cal. 12 y cable Cal. 14.

Vasel Yardi 21 / Sandro Castro Maden  
SVPer.