

SERVICIOS GENERALES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.


AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.1660 Int. 2 Col. Centro C.P. 80129 TEL: 6677-518620
CULIACAN, SINALOA
RFC: SGH-200521-6JS



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA:	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS 2023 EN LA ZONA CENTRO EN EL ESTADO DE SINALOA.	MONTO CONTRATO SIN IVA:	\$ 1,370,449.21	ESTIMACION 4 CUATRO NORMAL
No. CONT:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-2002A-2023	MONTO CONTRATO CON IVA:	\$ 1,589,721.08	PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE JULIO DE 2023 AL 28 DE AGOSTO DE 2023

LISTADO DE OBRAS A SUPERVISAR:

No. DE OBRA	No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AVANCE FISICO:	IMPORTE DE LA OBRA CON IVA	IMPORTE S.EXT (%) 0.02299411905	IMPORTE ANTERIOR ESTIMADO CON IVA	IMPORTE ESTIMADO CON IVA	SALDO DE LA OBRA	ESTIMADO ANTERIOR SUPERVISIÓN EXTERNA (%)	ESTIMADO SUPERVISIÓN EXTERNA (%)	# DE ESTIMACIÓN COBRADA	SALDO SUPERVISIÓN EXTERNA	CONTRATISTA	ZONA
3	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2403-2023	Pavimentación con concreto asfáltico en camino E.C. Culiacán – Sanalona – El Limón de Tellaeché, tramo La Higuera – Lo de Duarte, en el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.	85%	\$21,409,024.96	\$492,281.67	\$ 12,177,912.86	\$ 6,573,434.99	\$2,657,677.12	\$ 280,013.54	\$ 151,150.35	4 NORMAL 5 NORMAL	\$61,117.78	Constructora Bogax, S.A. de C.V.	CENTRO
		SUMATORIA TOTAL								\$ 151,150.35				


SERVICIOS GENERALES DEL HUMAYA S.A. DE C.V.
C. MOISÉS MARTÍN MEDINA ORDOÑEZ
CONTRATISTA


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

SERVICIOS GENERALES DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No.1660 Int. 2 Col. Centro C.P. 80129 TEL: 6677-518620
CULIACAN, SINALOA
RFC: SGH-200521-6J5


**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA****SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

OBRA:	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA OBRAS 2023 EN LA ZONA CENTRO EN EL ESTADO DE SINALOA.	MONTO CONTRATO SIN IVA:	\$ 1,370,449.21	ACTIVIDADES ESTIMACION 4 (CUATRO) NORMAL
No. CONT:	SROP-EST-ADJ-PEST-EXSS-2002A-2023	MONTO CONTRATO CON IVA:	\$ 1,589,721.08	PERIODO DE ESTIMACIÓN: 01 DE JULIO DE 2023 AL 28 DE AGOSTO DE 2023

DESGLOSE DE ACTIVIDADES:

No. DE OBRA	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	AVANCE FÍSICO:	DESGLOSE DE TRABAJOS EJECUTADOS:
3	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2403-2023	Pavimentación con concreto asfáltico en camino E.C. Culiacán – Sanalona – El Limón de Tellaecha, tramo La Higuera – Lo de Duarte, en el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa.	85%	SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA CADENAMIENTO 2+000 AL 4+000, CONSTRUCCION DE CUNETAS CONCRETO HIDRAULICO, BODILLO.


SERVICIOS GENERALES DEL HUMAYA S.A. DE C.V.
C. MOISÉS MARTÍN MEDINA ORDOÑEZ
CONTRATISTA


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISIÓN ZONA CENTRO