



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

12 DE AGOSTO DE 2022.

TERMINO:

20 DE AGOSTO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
808	DEMOLICION Y LIMPIEZA DE TERRENO BANCO DE BIENESTAR EN VILLA JUAREZ.	NAVOLATO	ESTATAL	\$91,652.33	\$91,652.33	\$91,652.33	\$0.00	100	100



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

22 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

27 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
813	REMOCION DE DERRUMBES Y LIMPIEZA DE CUNETAS EN CARRETERA POTRERILLOS-LA PETACA.	CONCORDIA	ESTATAL	\$98,824.73	\$98,824.73	\$98,824.73	\$0.00	100	100