



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

ECS EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A DE C.V

DOMICILIO: ANDADOR CHOACAHUI ORIENTE No.1413 COL.VILLA  
HUITES, AHOME LOS MOCHIS SINALOA, C.P.81257

R.F.C.  
EEC1201123V5

FECHA

27/09/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

**RESÚMEN DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220666	C.C.T.	25ECB0054D	ESTIMACIÓN:	01
PLATEL:	MEDIA SUPERIOR PROFR. JESUS LLAMAS RAMIREZ (COBAES 54, ZONA 01)			LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	RETIRO Y SUMINISTRO DE CANCELERIA EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR PROFR. JESUS LLAMAS RAMIREZ (COBAES 54, ZONA 01),UBICADO EN LOS MOCHIS ,MUNICIPIO DE AHOME,ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$751,614.40
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$263,065.04
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$751,614.40

OBRA	IMPORTE
RETIRO Y SUMINISTRO DE CANCELERÍA EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO "C" EN PROFR. JESÚS LLAMAS RAMÍREZ ( COBAES 54, ZONA 01)	
EDIFICIO " C" PRIMER NIVEL	\$ 312,090.39
EDIFICIO " C" SEGUNDO NIVEL	\$ 264,455.54
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	
	\$ 576,545.93
SUB TOTAL=	
I.V.A AL 16 %	576,545.93
TOTAL =	92,247.35
	668,793.28

C. OSVALDO SOTO ROBLES  
CONTRATISTA

ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO  
SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

1 de 1

FECHA: 27/09/2022  
HOJA:

**CONTRATISTA:**

ECS EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A DE C.V  
DOMICILIO: ANDADOR CHOACAHUI ORIENTE No.1413 COL.VILLA  
HUITES, AHOME LOS MOCHIS SINALOA, C.P.81257

R.F.C.

EEC1201123V5

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220666	C.C.T.	25ECB0054D	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR PROF. JESUS LLAMAS RAMIREZ (COBAES 54, ZONA 01)				LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO: AHOME
DESCRIPCIÓN:	RETIRO Y SUMINISTRO DE CANCELERIA EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR PROF. JESUS LLAMAS RAMIREZ (COBAES 54, ZONA 01), UBICADO EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$751,614.40
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$263,065.04
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$751,614.40

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	EDIFICIO " C" PRIMER NIVEL									
89630	QUITAR CANCELERIA ,INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA TRABAJO TERMINADO	M2	85.47	\$336.52	\$28,762.36	85.50	0.00	0.03	85.50	\$28,772.46
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	85.47	\$3,313.66	\$283,218.52	85.50	0.00	0.03	85.50	\$283,317.93
						TOTAL EDIFICIO " C" PPRIMER NIVEL:				\$312,090.39
	EDIFICIO " C" SEGUNDO NIVEL									
84837	QUITAR CANCELERIA ,INC. RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA TRABAJO TERMINADO	M2	92.04	\$336.52	\$30,973.30	72.45	0.00	-19.59	72.45	\$24,380.87
51019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	92.04	\$3,313.66	\$304,989.27	72.45	0.00	-19.59	72.45	\$240,074.67
						TOTAL EDIFICIO " C" SEGUNDO NIVEL :				\$264,455.54
						SUBTOTAL ESTIMACION				\$576,545.93

ECS EMPRESA CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A DE C.V  
Contratista

ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO  
Supervisor