



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN
PRIMARIA FRANCISCO ELHABARRIA, UBICADA EN
ESTACIÓN NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA,
ESTADO DE SINALOA.

ISIFE-FAM-ADE-EPR-338-2022

BITÁCORA

PAVIRA CONSTRUCCIONES SADECI.

PQO
22201

OBRA
220971



No. 001

Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIAES 2022
NIVEL BÁSICA

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: FRANCISCO ECHAVARRIA

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: ZSEPRO475R

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO S/N

LOCALIDAD: ESTACIÓN NARANJO


MUNICIPIO: SINALOA


TIPO DE OBRA:

- REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN

☒☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	ISIFE Sandro Castro Mader	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario A. Gutiérrez Rosas	ISIFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220971 N° 01

FECHA 31 - OCTUBRE - 2022

Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220971 con descripción:

Rehabilitación de instalaciones eléctricas en red Secundaria y baja tensión en Primaria Francisco Echavarría, Ubicada en Estación Navajo, Municipio de Guadalupe, Estado de Sinaloa.

- N° de contrato: ISIFE-FAM-ADG-EPR-338-2022

- Fecha de contrato: 24 - OCTUBRE - 2022

- Of de Autorización: SAF-AGR-018/2022

- Fecha de autorización: 31 - Enero - 2022

- Programa: Fondo de Apoyos Múltiples 2022
Nivel Básica

- CCT: 256PRD475R

- PGO: 22201 OBRA: 220971

- Monto de Contrato: \$ 1,358,653.76 IVA

- Monto de Obra: \$ 1,358,653.76 IVA


CONTINUA EN LA HOJA N° 02 →

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220971 N° 02

FECHA CONTINUACIÓN DE LA HOJA N.º 01

- Contratista: Pavina Construcciones SA DE CV
- Representante: C. Luis Melchor Villegas /owner
- Domicilio: Calle Monte Avarat No 959, col.
Santa Rocío, colonia de Rosales, ciudad,
Simolco, CP. 80135
- RFC: PCO 200612610
-
- Fecha de Inicio: 31-OCTUBRE-2022
- Fecha de Término: 20-ENERO-2023
(90 DIAS DE EJECUCIÓN)


SUPERVISOR

CONTRATISTA


BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220971 N° 03

FECHA 31-OCTUBRE-2022


Con esta fecha se da por enterada que no se da inicio a los trabajos debido que no hay anticipo de obra, además que hay que hacer visita de obra para realizar recorrido, revisar catalogo base y ver alcances de proyecto.

- Se deberá acordar fecha para visita de obra.



07-NOVIEMBRE-2022

Se comienza contratista para realizar visita de obra al día 09 de Noviembre, se le indica llevar carpeta de contrato y catalogo base.


SUPERVISOR

CONTRATISTA