



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV

DOMICILIO: CALLE MONTE ARARAT

R.F.C.
PCO2006126J0

FECHA

06/12/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220971	C.C.T.	25EPR0475R	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO ECHAVARRIA			LOCALIDAD:	ESTACION NARANJO	MUNICIPIO:	SINALOA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA FRANCISCO ECHAVARRIA, UBICADA EN ESTACION NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,358,653.76
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$475,528.82
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,358,653.76

OBRA	IMPORTE
INSTALACIONES ELECTRICAS	
ELECTRIFICACION	\$ 42,916.87
RED SECUNDARIA	\$ 124,535.66
ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS	
MODULO A	\$ 29,584.14
MODULO C	\$ 12,964.25
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 210,000.92
SUB TOTAL=	\$ 210,000.92
I.V.A AL 16 %	\$ 33,600.15
TOTAL =	\$ 243,601.07

PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV
CONTRATISTA

ARQ. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

2 de 2

FECHA: 06/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO: CALLE MONTE ARARAT
R.F.C.
PCO2006126J0

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220971	C.C.T.	25EPR0475R	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PRIMARIA FRANCISCO ECHAVARRIA				LOCALIDAD:	ESTACION NARANJO	MUNICIPIO: SINALOA
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA FRANCISCO ECHAVARRIA, UBICADA EN ESTACION NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,358,653.76
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$475,528.82
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,358,653.76

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
SUMINISTROS										
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$12,964.25	\$12,964.25	1.00	0.00	0.00	1.00	\$12,964.25
ELEC.Q-30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO	PZA	1.00	\$16,619.89	\$16,619.89	1.00	0.00	0.00	1.00	\$16,619.89
TOTAL										\$29,584.14
MODULO C										
SUMINISTROS										
ELEC.Q-20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$12,964.25	\$12,964.25	1.00	0.00	0.00	1.00	\$12,964.25
TOTAL										\$12,964.25
SUBTOTAL ESTIMACION										\$210,000.92

PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV
Contratista

ARQ. MARIO ALFONSO GUTIERREZ ROSAS
Supervisor