



## ESTADO DE CUENTA

ESTIMACION	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIONES	SUPERVISION MUNICIPAL 2%	ORGANO DE CONTROL 1%	AUD. SUP. EST. 2%	AMORTIZACION ANTICIPO	OTROS	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO) FINIQUITO	01/08/2022 al 30/10/2022	\$1,170,198.51	\$ - \$	-	\$ -	\$585,099.26		\$ 585,099.26	\$585,099.25
	TOTAL:	\$1,170,198.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$ 585,099.26		\$585,099.26	\$585,099.25
	SALDO:	-\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	-\$0.00

ING. CHRISTIAN EULISES VALLE VALDEZ



CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.

RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: FISMDF-R33/2022 AD-MGU023 PU.

NO. OBRA:

LUGAR: LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SIN/ IMPORTE DEL CONTRATO \$ 1,170,198.51 CON / IVA

ESTIMACION: 1 (UNO) FINIQUITO

P DEL CONTRATO: 1 de agosto de 2022 AL

FECHA

30-oct-22

PERIODO DE ESTIMACION

AL

30 de octubre de 2022

HOJA 2

IMPORTE \$ 1,008,791.82  
IVA 16 % \$ 161,406.69  
TOTAL DE ESTIMACION \$1,170,198.51

DEDUCCIONES  
CONFORME A LA  
LEY

DEDUCCIONES  
SUPERVISIÓN MUNICIPAL 2%  
VER. INAP. ORGANOS DE CONTROL  
FISC. Y AUD. SUP. EST. 2 %

\$ -  
\$ -  
\$ -

SUBTOTAL \$ 1,008,791.82

IVA 16% \$ 161,406.69

TOTAL \$ 1,170,198.51

DESGLOSE DE FACTURACION

ANTICIPO 50% \$585,099.26

NETO A PAGAR \$ 585,099.26

CONTRATISTA

ING. RICARDO ROMÁN CAMACHO

SUPERVISOR

ING. CHRISTIAN EULISES VALLE VALDEZ

DIRECTOR GRA. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARG. ESQUILOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE PLANEACION URBANA

ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA

CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.



RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA CONTRATO: FISMDF-R33/2022 AD-MGU023 PU.

NO. OBRA: LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,170,198.51 CON / IVA

LUGAR: LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA HOJA: 1 DE 1

ESTIMACION: 1 (UNO) FINIQUITO PERIODO DEL CONTRATO: 1 de agosto de 2022 AL 30 de octubre de 2022 FECHA: 30-oct-22

PERIODO DE ESTIMACION: 1 de agosto de 2022 AL 30 de octubre de 2022 HOJA 3

IMPORTE	
ELECTRIFICACION	
ELECTRIFICACION	\$833,897.60
TRANSFORMADORES	
TRANSFORMADORES	\$174,936.06
	-\$41.84
SUB TOTAL DE OBRA	\$1,008,791.82
16 % IVA	\$161,406.69
TOTAL	\$1,170,198.51
DEDUCCIONES	
SUPERVISIÓN MUNICIPAL 2%	\$0.00
ORGANO DE VER. INAP. FISC. Y CONTROL 1%	\$0.00
AGG. SUP. EST. Z	\$0.00
9%	n
TOTAL	\$0.00
DEDUCTIVA PARA AJUSTAR MONTO DE CONTRATO	
ANTICIPO 50%	
\$585,099.26	
NETO A PAGAR	
\$585,099.26	

CONTRATISTA  
ING. RICARDO ROMAN CAMACHO  
CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.

SUPERVISOR  
ING. CHRISTIAN EULISES VALLE VALDEZ

DIRECTOR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
ARQ. ESAL LOPEZ BERNARDO

DIRECTOR DE PLANEACION URBANA  
ARQ. MIGUEL JORGE WONG ORTEGA



[illegible]





CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.										H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE										DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS									
CONSTRUTORA ROCARI, S.A. DE C.V.										DIRECCION DE PLANEACION URBANA										FISMDF-R33/2022 AD-MGU023 PU.									
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA										CONTRATO										IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,008,791.82 SIN IVA									
LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.										01/08/2022 AL 30/10/2022										30/10/2022									
1 (UNO) FINIQUITO										PERIODO DEL CONTRATO: 01/08/2022 AL 30/10/2022										AL									
ESTIMACION: 1 (UNO) FINIQUITO										HASTA ESTA ESTIMACION										HASTA ESTIMA ANTERIOR									
PERIODO DE ESTIMACION:										SEGUN PROYECTO										DIFERENCIA									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									
CONCEPTO										UNIDAD										DE ESTA ESTIM.									







**NUMEROS GENERADORES**  
**VOLUMEN DE OBRA**

CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.						CONTRATO FISMDF-R33/2022 AD-MGU023 PU.					
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARriba, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA											
LOCALIDAD LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.						FECHA 30 de octubre de 2022					
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ROCARI, S.A. DE C.V.											
PLANOS CUERPO ESTIMACION 1 (UNO) FINIQUITO											
PERIODO DE EJECUCION MODIFICACION											
1 de agosto de 2022 AL 30 de octubre de 2022											
No. DE OBRA:						NOTAS DE BITACORA					
LOCALIZACION EJE TRAMO						RESULTADO					
PZAS ANCHO ALTO						PARCIAL TOTAL UNIDAD					
CONCEPTO											
OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE ARRIBA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA											
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE REMATE PARA LINEAS DE BAJA TENSION 2F-3H EN POSTE EXISTENTE DE CONCRETO Y/O MADERA INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.						12.00 12.00 12.00					
SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA EL ARMADO Y VESTIDO DE ESTRUCTURA DE PASO PARA LINEAS DE BAJA TENSION 2F-3H EN POSTE EXISTENTE DE CONCRETO Y/O MADERA INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.						2.00 2.00 2.00					
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RSA CON ANCLA INCLUYE: CABLE AG-5/16,REMATE PREFORMADO 5/16, GUARDACAJO G-1, PERNO ANCLA 1-PA, PLACA 2-PC, ANCLA CONICA DE CONCRETO C-3, AISLADOR 4-R, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ( NO INCLUYE EXCAVACION ).						3.00 3.00 3.00					
SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA RDA CON ANCLA INCLUYE: CABLE AG-5/16,REMATE PREFORMADO 5/16, GUARDACAJO G-1, PERNO ANCLA 1-PA, PLACA 2-PC, ANCLA CONICA DE CONCRETO C-3, AISLADOR 4-R, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA ( NO INCLUYE EXCAVACION ).						8.00 8.00 8.00					
SUMINISTRO DE INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 09 MTS ( NO INCLUYE EXCAVACION ) INCLUYE: POSTE DE CONCRETO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE DE CEPA HASTA CUBRIR AL 100%.SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y DE ACUERDO A LAS NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN.						2.00 2.00 2.00					
EXCAVACION DE SECCION CIRCULAR DE 60 CM. DE DIAMETRO Y UNA PROFUNDIDAD DE 2.00 EN MATERIAL ROCOSO CON COMPRESOR INGERSOLL-RAND 185 CFM, CON PISTOLA ROMPEDORA MOD. 135INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL , HERRAMIENTA Y EQUIPO.						27.00 27.00 27.00					
RETIRO DE POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA INCLUYE: EL DESARMADO Y DESMONTAJE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUIDOS EN LA ESTRUCTURA, ASÍ COMO EL RELLENO DE CEPA. TRASPORTANDO AL ALMACÉN DE ZONA.						3.00 3.00 3.00					
PAGOS ANTE CFE POR CONCEPTOS DE: LIBRANZA ( POR ENTRONCAR LINEA NUEVA CON LINEA EXISTENTE ENERGIZADA ), SUPERVISION Y REVISION DE PROYECTO POR PARTE DE CFE,( NO INCLUYE TRAMITES DE SERVIDUMBRE DE PASO EN CASO DE REQUERIRSE, COMO LO SON. TOPOGRAFIA PARA AREA DE AFECTACION, PERITO VALUADOR, VUELTAS AL RAN, ETC.)						1.00 1.00 1.00					
RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS						ACEPTA REPRESENTANTE LEGAL					
ING. CHRISTIAN EULISES VALLE VALDEZ						ING. RICARDO ROMÁN GAMACHO					
FIRMA						FIRMA					



