



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de instalaciones eléctricas
en red secundaria y baja tensión en primaria
Mariano Andrade Morales, ubicada en
Mazatlán, Municipio de Mazatlán,
Estado de Sinaloa.

CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-288-2022

No. Obra: 220881 No. de PGO: 22109

BITÁCORA



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: _____

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: *Primaria Mariano
Andrade Morales.*

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: *25DPR20517*

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:


LOCALIDAD: *Mazatlan*


MUNICIPIO: *Mazatlan*

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto		
López Farfán	LSITIE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. JOSÉ ALFREDO		
REYNOL BUTIÑAN	LSITIE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220881

No. 001

FECHA 05-October-2022

Se apertura este libro de bitacora
a efecto de control a la Obra que
se indica a continuacion:

Rehabilitacion de instalaciones electricas
en red secundaria y baja tension en
primaria Mariano Andrade Morales,
ubicada en Mazatlan, Municipio de
Mazatlan, Estado de Sinaloa.

Contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-288-2022

No. Obra: 220881

No. de Pogo: 22109

Fecha de inicio: 05-October-2022

Fecha de termino: 03-Diciembre-2022

Importe de la obra: \$495,225.83

Elia Zuleth A. S.

Contratista: Elia Zuleth Armenta Salazar.


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220881

No. 002

FECHA 06- Octubre - 2022

Se inicia con los trabajos de excavacion para la colocacion del poliducto de alta densidad de 2", posteriormente se continua con las subidas de los centros de cargas en las aulas.



Ela Zuleta A. S

Ela Zuleth Armenta Salazar

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220881

No. 003


FECHA 10-October-2022

Se observa que se realizaron trabajos de corte con disco en croqueto, demolición de concreto a base de equipo neumático y reposición de concreto en banquetas.

Se llevan a cabo trabajos de salidas de alumbrado con tubería galu. de 3/4 S/R para colocación de proyector tipo campana en techumbre

Elex Zúñiga A. S.

Elex Zúñiga Armena Salazar.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220881


No. 004

FECHA 20- Octubre - 2022

En la visita de obra se observa que se realizaron trabajos de instalacion de centro de carga de 12 circuitos en salones, colocacion de tuberia conduit galu. de 2".

Tambien se observa instalada la alimentacion electrica para aire acondicionado con tuberia galu. de 3/4" y cables cal. 10 y tierra cal. 12.

Se continua con los salida de alumbrado y luminaria en marquesina.



Elier Zuleth A. S.

Elier Zuleth Armenta Salazar

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2219 OBRA No. 220881

No. 005

FECHA 25-October-2022

Se continuo con la instalacion de alimentacion desde transformador hasta interruptor principal con cable cal. 4/0, a su vez se instalaron interruptores termomagnetico 3X100Amp.

Se instalaron barra de cobre para la conexion de cable Neutro, tambien se instalaron sistema de tierra en registros con varilla cadweld de 1 mts. con soldadura de plata.

(Se genera tramite para cobro de estimacion).

Elier Zuleta A. A.
Elier Zuleth Armenta Salazar.

