



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de instalaciones eléctricas en
red secundaria y baja tensión en primario
Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en
Mazatlán, Municipio de Mazatlán,
Estado de Sinaloa.

Contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-288-2022

No. Obra: 220892 No. de PGO: 22109

BITÁCORA



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COORDINACIÓN

PROGRAMA: _____

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: *Primaria Josefa Ortiz
de Dominguez*

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: *Mazatlan*

MUNICIPIO: *Mazatlan.*

TIPO DE OBRA:

☐☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892 No. 001
FECHA 05-Octubre-2022

Se apertura este libro de bitacora
a efecto de control a la obra que
se indica a continuacion.

Rehabilitacion de instalaciones electricas
en red secundaria y baja tension en
primaria Josefa Ortiz de Dominguez,
ubicada en Mazatlan, Municipio
de Mazatlan, Estado de Sinaloa.

Contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-288-2022


No. Obra: 220892

No de Pago: 22109

Fecha de Inicio: 05-October-2022

Fecha de termino: 03-Diciembre-2022

Importe de la Obra: 647 567.62



Elia Zuleth A.S.

Centralista: Elia Zuleth Armenta Solaz

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220892

No. 002

FECHA 06- Octubre - 2022

Se inicia con los trabajos de excavacion para la colocacion del poliducto de alta densidad de 2", a su vez se iniciara con la colocacion de registros de concreto 40x40 cm.

Se realizan cortes en banquetas para despues demoler el concreto.


Elia Euleth Armenta Salazar

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892

No. 003


FECHA 10 - Octubre - 2022

Se observa que realizaron trabajos de instalación de salidas de alumbrado en marquesinas de autos.

Se continúa con el cableado del alimentador principal con cable XLP 2H Cal. 10 y 1 conductor desnudo cal. 8, se coloca sistema de tierra con varilla de tierra caolweld de 1 m y soldadura de plata.

Ela. Juliet A. S.

Ela. Elicia Amenta Salazar



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892

No. 004


FECHA 20-October-2022

Se continua con la instalacion
de salida de alumbrado en la
techumbre y a su vez se
colocan los proyectores tipo
campana de 16"

Se continua con la reposicion
de concreto en los lugares
que se demolio con concreto
 $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$

Elex Zuleta A.S

Elex Zuleth Armenta Salazar.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892

No. 005

FECHA 25-October-2022

Se instalaron los muretes de
medicion M-10 y M-5 para
interperie de lamina anticorrosiva
sobre plancha de concreto.

Tambien se instala un interruptor
termomagnetico de 3X250Amp.
y a su vez interruptor termomagnetico
de 3X100 Amp.

Se colocaron barras de cobre
para la conexion de cables neutros.

(Se genera tramite para cobro de
estimacion).

Elier Zuleta A.S.
Elier Zuleth Armentis Salazar.

