



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

CONTRATISTA:

ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR

DOMICILIO:

CALLE JOSE MARIA PATONI, NO. 3915, COL.
REVOLUCIÓN, CULIACÁN ROSALES,
CULIACÁN, SINALOA. C.P: 80248

R.F.C.

AESE7110308M6

FECHA

07/11/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220892	C.C.T.	25DPR1846Z	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ			LOCALIDAD:	MAZATLÁN	MUNICIPIO:	MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:		\$647,567.68					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$226,648.69					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,142,793.51					

OBRA

IMPORTE

INSTALACIONES ELECTRICAS \$	18,579.61
RED SECUNDARIA \$	12,891.89
MODULO A \$	18,878.49
MODULO B \$	47,570.78
MODULO C \$	12,071.68

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 109,992.45


SUB TOTAL= \$ 109,992.45

I.V.A AL 16 % \$ 17,598.79

TOTAL = \$ 127,591.24


C. C. ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR

ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR
CONTRATISTA


ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

DOMICILIO: CALLE JOSE MARIA PATONI, NO. 3915, COL. REVOLUCIÓN, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN,
SINALOA. C.P.: 80248

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

R.F.C.
AESE7110308M6


DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220892	C.C.T.	25DPR1846Z				
PLANTEL:	PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ					LOCALIDAD:	MAZATLÁN		ESTIMACIÓN: 02 FINIQUITO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.					MUNICIPIO:	MAZATLÁN		

IMPORTE DE OBRA:	\$647,567.68
IMPORTE DE ANTEPROYECTO DE OBRA:	\$226,648.69
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,142,793.51

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ										
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
	ELECTRIFICACION									
	SUMINISTROS									
BM. 7-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 7-200, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 17,356.55	\$ 17,356.55	1.00	0.00	0.00	1.00	\$17,356.55
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,223.06	\$ 1,223.06	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,223.06
	RED SECUNDARIA									
	SUMINISTROS									
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$ 3,219.34	\$ 9,658.02	3.00	0.00	0.00	3.00	\$9,658.02
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE, REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 3,233.87	\$ 3,233.87	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,233.87
	ALUMBRADO Y ALIMENTACION DE EQUIPOS									
	MODULO A									
	SUMINISTROS									
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 7,388.47	\$ 7,388.47	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,388.47
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$ 864.63	\$ 1,729.26	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,729.26
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$ 394.29	\$ 788.58	2.00	0.00	0.00	2.00	\$788.58
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	10.00	\$ 1,211.85	\$ 12,118.50	3.11	0.00	0.00	3.10939	\$3,768.11
ALIM1 1/4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR ELECTRICICO, EN TUBERIA CONDUIT GALV. DE 1 1/4" S/R, CON 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 8 Y 1 HILO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.00	\$ 654.60	\$ 6,546.00	7.95	0.00	0.00	7.95	\$5,204.07
	MODULO B									
	SUMINISTROS									
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$ 7,388.47	\$ 7,388.47	2.00	0.00	1.00	2.00	\$14,776.94
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$ 864.63	\$ 1,729.26	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,729.26
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$ 394.29	\$ 788.58	2.00	0.00	0.00	2.00	\$788.58
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	10.00	\$ 1,211.85	\$ 12,118.50	20.77	0.00	10.77	20.77000	\$25,170.12
ALIM1 1/4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALIMENTADOR ELECTRICICO, EN TUBERIA CONDUIT GALV. DE 1 1/4" S/R, CON 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 8 Y 1 HILO DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	10.00	\$ 654.60	\$ 6,546.00	7.80	0.00	0.00	7.80000	\$5,105.88
	MODULO C									
	SUMINISTROS									
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	\$ 394.29	\$ 1,577.16	4.00	0.00	0.00	4.00000	\$1,577.16

Elia Zuleth A. S.



CONTRATISTA:
ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

DOMICILIO: CALLE JOSE MARIA PATONI, NO. 3915, COL. REVOLUCIÓN, CULIACÁN ROSALES, CULIACÁN,
SINALOA, C.P.: 80248

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

R.F.C.
AESE7110308M6

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220892 C.C.T.: 25DPR1846Z ESTIMACIÓN: 02 FINIQUITO
PLANTEL: PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOCALIDAD: MAZATLÁN MUNICIPIO: MAZATLÁN
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, UBICADA EN MAZATLÁN, MUNICIPIO DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$647,567.68
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$226,648.69
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,142,793.51

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	\$ 3,191.93	\$ 12,767.72	6.00	4.00	2.00	2.00000	\$6,383.86
ELEC.SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00	\$ 2,055.33	\$ 16,442.64	6.00	4.00	0.00	2.00000	\$4,110.66
TOTAL AVANCE										\$109,992.45
TOTAL AVANCE TRABAJOS										\$109,992.45
SUBTOTAL ESTIMACION										\$109,992.45

C. C. ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR
ELIA ZULETH ARMENTA SALAZAR
Contratista

ING. JOSE ALFREDO RENDON GUTIERREZ
Supervisor