



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de instalaciones eléctricas  
en red secundaria y baja tensión en primaria  
Mariano Andrade Morales, ubicada en  
Mazatlán, Municipio de Mazatlán,  
Estado de Sinaloa.

CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-288-2022

Nº. Obra: 220881 Nº. de PGD: 22109

**BITÁCORA**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: \_\_\_\_\_

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: *Primaria Mariano Andrade Morales.*

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: *25DPR20512*

ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**

DOMICILIO:

LOCALIDAD: *Mazatlán*

MUNICIPIO: *Mazatlán*

TIPO DE OBRA:

☐  
☐

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220881

No. 001

FECHA 05-October-2022

Se apertura este libro de bitácora a efecto de control a la Obra que se indica a continuación:

Rehabilitación de instalaciones eléctricas en red secundaria y baja tensión en primaria Mariano Andrade Morales, ubicada en Mazatlan, Municipio de Mazatlan, Estado de Sinaloa.

Contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-288-2022

No. Obra: 220881

No. de Fogo: 22109

Fecha de inicio: 05-October-2022

Fecha de término: 03-Diciembre-2022

Importe de la obra: \$495,225.83

Elia Zuleth A. S


Contratista: Elia Zuleth Amenta Salazar.

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220881 No. 002

FECHA 06-Octubre-2022

Se inicia con los trabajos de  
excavacion para la colocacion del  
poliducto de alta densidad de 2",  
posterior mente se continua con  
las subidas de los centros  
de cargas en las aulas.



Edu Zúñiga A.S



Ella Elizabeth Armenta Salazar

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220881

No. 003


FECHA 10-Octubre-2022

Se observa que se realizaron trabajos de corte con disco en croqueto, demolición de concreto a base de equipo neumático y reposición de concreto en banquetas.

Se llevan a cabo trabajos de salidas de alumbrado con tubería galv. de 3/4 S/R para colocación de proyector tipo campana en techumbre

Ela Zullt A S

Ela Zullt Armenta Salazar.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220881


No. 004

FECHA 20- Octubre -2022

En la visita de obra se observa que se realizaron trabajos de instalacion de centro de carga de 12 circuitos en salones, colocacion de tuberia conduit galv. de 2".

Tambien se observa instalada la alimentacion electrica para aire acondicionado con tuberia galv. de 3/4" y cables cal. 10 y tierra cal. 12.  
Se continuo con los soldo de alumbrado y luminaria en merquesina.

Elis Zuleth A. A



Elis Zuleth Armenta Salazar

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22009 OBRA No. 220081

No. 005

FECHA 25-October-2022


Se continuo con la instalacion de alimentacion desde transformador hasta interruptor principal con cable cal. 4/p, a su vez se instalaron interruptores termomagnéticos 3x100Amp.

Se instalaron barra de cobre para la conexion de cable Neutra, tambien se instalaron sistema de tierra en registros con varilla cadweld de 1 mts. con soldadura de plata.

(Se genera tramite para cobre de estimacion).

Eduardo A. A.

Ella Elizabeth Armenta Salazar.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220881

No. 006

FECHA 28-October-2022

Se instalo el sistema de tierra para el M-10, tambien se instalo interruptores termomagnetico 1X20Amp para el modulo "A", se instalo una luminaria en la tienda con su salida electrica y apagador.

Se llevo a cabo la instalacion de salidas electricas para la iluminacion del modulo "A":

Elv Juliet A. S.  
Elva Zuleth Armenter Salazar

*[Signature]*



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220881

No. 007

FECHA 3- Noviembre -2022

Se observa que ya se encuentran instalados los interruptores 2x20Amp y 1x20Amp en el modulo "B", tambien se instalaron las salidas para alimentacion electrica para acondicionado en el modulo B.

Por ultimo se instalaron los minispit de 2 ton en el modulo B y para termines se instalo el contacto en el area de la techumbre.

Elv. Zuleth A. A

Élia Zuleth Armentha Sobron.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220881

No. 008

FECHA 6 - Noviembre - 2022

Con esta fecha se da por  
terminado los trabajos de Rehabilitación  
de instalaciones eléctricas en red  
secundaria y baja tensión en primaria  
mariano andrade morales, ubicada  
en mazatlan, municipio de  
mazatlan estado de sinaloa.

Por lo tanto con esta fecha  
se da por terminado y cerrado  
la presente bitácora.

El Sr. Saul D. A.

El Sr. Eusebio Armenta Salazar

