



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de instalaciones eléctricas en red secundaria y baja tensión en primario Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en Mazatlán, Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa.

Contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-288-2022

N.º Obra: 220892 N.º de PGO: 22109

BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: _____

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: *Primaria Josefa Ortiz de Dominguez*

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: *Mazatlan*

MUNICIPIO: *Mazatlan.*

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto		
J. López Paniagua	151FE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
W. Losz Atrezo		
Newton Gutierrez	151FE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892 No. 001

FECHA 05-October-2022

Se apertura este libro de bitácora a efecto de control a la obra que se indica a continuacion.

Rehabilitacion de instalaciones electricas en red secundaria y baja tension en primaria Josefa Ortiz de Dominguez, ubicada en Mazatlan, Municipio de Mazatlan, Estado de Sinaloa.

Contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-288-2022

No. Obra: 220892

No de Pago: 22109

Fecha de inicio: 05-October-2022

Fecha de termino: 03-Diciembre-2022

Importe de la Obra: 647 567.66

Ela Zuleta A.A

Contratista: Ela Zuleth Armenta Salazar.


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892 No. 002

FECHA 06-October-2022

Se inicia con los trabajos de excavacion para la colocacion del poliducto de alta densidad de 2", a su vez se iniciara con la colocacion de registros de concreto 40X40 cm.

Se realizan cortes en banquetos para despues alimolar el concreto.



Eduardo Zuleta A.A.

Eduardo Zuleta Armenta Salazar

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892 No. 003

FECHA 10-October-2022

Se observa que realizaron trabajos de instalacion de salidas de alumbrado en marquesinas de autos.

Se continua con el cableado del alimentador principal con cable xlp 2H Cal. 10 y 1 conductor desnudo cal. 8, se coloca sistema de tierra con varilla de tierra cada weld de 1 m y soldadura de plomo.

Ela. Zuleta A. A.

Ela. Zuleta Armenta Salazar.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892 No. 004

FECHA 20-October-2022

Se continua con la instalacion
de salida de alumbrado en la
techumbre y a su vez se
colocan los proyectores tipo
campana de 16"

Se continua con la reposicion
de concreto en los lugares
que se demolio con concreto
Pc=200 Kg/m²

Elex Zúñiga A.S.

Elex Zúñiga Armenta Salazar

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892

No. 005

FECHA 25-October-2022

Se instalaron los muretes de
medicion M-10 y M-5 para
interperie de lamina anticorrosiva
sobre plancha de concreto.

Tambien se instalo un interruptor
termomagnetico de 3x250 Amp.
y a su vez interruptor termomagnetico
de 3x100 Amp.

Se colocaron barras de cobre
para la conexion de cables neutros.

(Se genera tramita para cobre de
estimacion).

Euler Zúñiga A.S

Eliq. Eulith Armentu Salazar.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892 No. 006

FECHA 27-0 octubre-2022

Se llevo a cabo la instalacion de la base de medicion 7-200, sistema de fierro en el M-10.

Se instalaron las subidas a centro de carga desde registro a pie de centro de carga.

Se observa que se instalo el registro de concreto 60X60 en frente del M-5.

Edu. Zuleta A. S

Eliq Zuleth Armenter Segura

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892 No. 007

FECHA 05- Noviembre-2022

Se observa que se encuentran
instalado los centros de carga
tanto en el modulo A y B,
interruptores termomagnéticos
de 1x20 Amp y 2x20 Amp.

Se instalo alimentadores electricos
para aire acondicionado en el
modulo A y B.

Se finalizo con el trabajo de instalacion
de alimentador electrico, en tuberia
galv. de 1 1/4", con 3 hilos de cable cal. 8
y 1 hilo de cable desnudo cal. 10.

Eder Zúñiga A.
Eder Zúñiga Armenta Salazar


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220892 No. 008

FECHA 06 - Noviembre - 2022

Con esta fecha se da por terminado los trabajos de Rehabilitación eléctrica en red secundaria y baja tensión en primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en mazatlan, municipio de Mazatlan, Estado de Sinaloa.

Por lo tanto con esta fecha se da por cerrado la presente bitácora.


Elio Zuleta A. S.
Elio Zuleta Armenta Salazar