



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



CONTRATISTA:

OBRA:

DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No.

7 (SIETE EXTRAORDINARIA)

PERIODO:
CONTRATO No.

DEL: 15/09/2022 AL: 03/10/2022
JMA-MM-FAISM-APO-2022-LPE-071

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO SI/VA	\$ 25,044,442.82	
ESTIMACIÓN NO.1N	\$ 3,292,344.14	\$ 21,752,098.68
ESTIMACIÓN NO.1A	\$ 121,137.35	\$ 21,630,961.33
ESTIMACIÓN NO.2N	\$ 5,598,447.49	\$ 16,032,513.84
ESTIMACIÓN NO.3N	\$ 1,285,007.34	\$ 14,747,506.50
ESTIMACIÓN NO.4A	\$ 74,919.36	\$ 14,672,587.14
ESTIMACIÓN NO.5E	\$ 1,454,809.53	\$ 13,217,777.61
ESTIMACIÓN NO.6N	\$ 3,108,512.25	\$ 10,108,265.36
ESTIMACIÓN NO.7E	\$ 177,403.09	\$ 9,930,862.27

ANTIPO-AMORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTIPO SI/VA	\$ 8,765,554.99	
ESTIMACIÓN NO.1N	\$ 1,152,320.45	\$ 7,613,234.54
ESTIMACIÓN NO.1A	\$ 42,398.07	\$ 7,570,836.47
ESTIMACIÓN NO.2N	\$ 1,959,456.62	\$ 5,611,379.85
ESTIMACIÓN NO.3N	\$ 449,752.57	\$ 5,161,627.28
ESTIMACIÓN NO.4A	\$ 26,221.78	\$ 5,135,405.50
ESTIMACIÓN NO.5E	\$ 509,183.34	\$ 4,626,222.17
ESTIMACIÓN NO.6N	\$ 1,088,329.29	\$ 3,537,892.88
ESTIMACIÓN NO.7E	\$ 62,091.08	\$ 3,475,801.80

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 7E	
CONCEPTO	IMPORTE
ESTIMACIÓN NO.7E	\$ 177,403.09
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 62,091.08
SUMA	\$ 115,312.01
MAS 16% I.V.A.	\$ 18,448.92
SUBTOTAL	\$ 133,761.93
DEDUCCIONES:	
RETENCIÓN EST.	\$ -
DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN	\$ -
3.00 % INPECCIÓN Y VIG.	\$ 5,322.09
0.20 % ICIC	\$ -
SUMA DEDUCTIVAS	\$ 5,322.09
SALDO LÍQUIDO	\$ 128,439.84

ING. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN
JUMAPAM

Bo

C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO
CONTRATISTA
DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

ELABORÓ
Yolanda

PROBO
ING. JORGE A. ELIZABETH OROZCO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
JUMAPAM

REVISÓ
ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OSUNA
SUPERVISOR DE OBRAS
JUMAPAM



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

CONTRATO: JMA-MM-FAISM-APO-2022-LPE-071

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

EST. No.: 7 (SIETE EXTRAORDINARIA)

MAZATLÁN, SINALOA.

COLONIA O ZONA:

AVANCE FIS: 61.80% AVANCE FIN: 60.11%
PERIODO DE: 15/09/2022 AL: 03/10/2022

Nº	CONCEPTO	U.	SEGUN CONVENIO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
EXT-07	RETIRO A MANO DE MATERIAL FILTRANTE EXISTENTE EN FILTROS, LIMPIEZA EN FILTROS, INCLUYE CARGA Y ACARREO FUERA DE PLANTA.	M3	282.14	282.14	0.00	282.14	\$ 400.38	\$ 112,963.21
EXT-09	SUMINISTRO DE TUBERÍA ACERO NORMA ASTM A-53 ACERO AL CARBON EXTREMOS BISELADOS 8" DE DIÁMETRO CED. 40.	ML	6.00	6.00	0.00	6.00	\$ 2,182.03	\$ 13,092.18
EXT-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO AL CARBON DE 8", INCLUYE: EMPAQUE DE NEOPRENO, 8 TORNILLOS DE 3/4" X 3 1/2", MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00	8.00	0.00	8.00	\$ 2,654.28	\$ 21,234.24
EXT-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE ACERO AL CARBON 8" x 90°, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00	0.00	4.00	\$ 5,658.86	\$ 22,635.44
EXT-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DRESSER DE 8", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$ 3,739.01	\$ 7,478.02
							SUMA: \$	177,403.09

Ing. Bo.

ING. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES
GERENTE DE CONSTRUCCION

REVISOR

REVISOR

ELABORADOR

ING. JORGE ALEJANDRO DE OROZCO
JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS

ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OSUNA
SUPERVISOR DE OBRA

C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO
CONTRATISTA