



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación General de módulo  
"A" y "B" y obra exterior en Primaria  
General Lazaro Cardenas, ubicada  
en Arroyo Seco, Municipio de Badiraguato,  
Estado de Sinaloa.

## BITÁCORA

Contrato : ISIFE-R-FAMP-ADE-EPR-102-2022

PGO: 21204

OBRA: 210305



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Remanentes del fondo de aportaciones  
múltiples potenciado 2021 Nivel Básica

### DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Prim. General Lazaro Cardenas

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: ZS PPR0893D

ZONA ESCOLAR:

### UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: Arroyo Seco

MUNICIPIO: Badiraguato

### TIPO DE OBRA:

☐☐

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210505

No. 001

FECHA 07/JUN/2022

REHABILITACIÓN GENERAL DE MODULO "A" Y "B"  
Y OBRA EXTERIOR EN PRIMA GENERAL LATARO  
CARDENAS, UBICADA EN ARROYO SECO, MUNICIPIO  
DE BADAQUATO, ESTADO DE SINALOA.

CONTRATO:

ISIEE-R-FAMP-ADE-EPR-102-2022

No de OBRA: 210505


MONTO DE LA OBRA: \$ 1,329,994.09

OFICIO DE AUTORIZACION: SAF-AGF-054/2021

FECHA DE CONTRATACION: 31/MAY/2022

PERIODO DE CONTRATO: 07/JUN/2022 AL 05/AGO/2022

EL CONTRATISTA QUE ESTÁ A CARGO DE LA  
OBRA ES COMATRU, SA DE CV CON DOMICILIO  
FISCAL EN C. MINA SAN JOSÉ DE GRACIA  
NO. 2126, CAL. ANTONIO TOEDO CORRO, CULIACAN  
DE ROSACES, CULIACAN, SINALOA. CP 80266,  
NUM. TELEFONO 6671375074 Y CUYO  
REPRESENTANTE LEGAL ES EL C. JONATHAN



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210505 No. 002  
FECHA 08 JUN/2022

ALFREDO MARTINEZ TRUJILLO.


SE INICIAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION  
DEL ALIA CON EL DESMANTELAMIENTO  
DE CONTACTOS, LUMINARIA Y TABLERO  
ELECTRICO DEL MODULO "A".

08/JUN/2022

CON ESTA FECHA SE INICIA CON EL CORTE  
DE FIRME DE CONCRETO PARA DESPUES  
DEMOLER EL AREA. UNA VEZ HECHA  
LA DEMOLICION SE CONTINUO CON LA  
EXCAVACION DEL TERRENO PARA LA REJILLA NUEVA.

10/JUN/2022

SE COLOCO LOS REGISTROS ELECTRICOS  
ASI COMO EL POLIFLEX QUE CONTIENE  
EL CABLE ALIMENTADOR 241 CAL 6 Y THW  
#8, DICHAOS REGISTROS CONTIENEN SU  
VARILLA DE TIERRA Y YA SE ENCUENTRA  
COLOCADA LA BASE DE MEDICION 13-200



## BITÁCORA DE OBRA



PGO No. 21204 OBRA No. 210505 No. 003

FECHA 14/JUN/2022

SE HIZO LA DEMOLICION DE APLANADOS  
EN MURO Y PICADO DONDE FUE NECESARIO  
EN ESTE CASO PLAFONES Y MARQUESINA.  
A SU VEZ SE ESTÁ RETIRANDO EL  
IMPERMEABILIZANTE EN MAL ESTADO DEL  
ACUA.

17/JUN/2022

SE ESTA REALIZANDO EL ENTORTADO  
PREVIO EN TECHO PARA IMPERMEABILIZAR  
Y SE ESTA TERMINANDO DE REALIZAR  
LOS APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES  
ASÍ COMO EL ENTARDE DE LOZA RENATANDO  
CON EL APLANADO FINO. YA ESTAN HECHAS  
LAS 4 PREPARACIONES PARA MINISPLIT.  
SE HICIERON LAS PLANTILLA DE CONCRETO  
CORRESPONDIENTE A LA REJILLA.



## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210505 No. 004  
FECHA 21/JUN/2022

SE PERFILO LA FRONTERA DE LA  
LOSA YA ESTAN TERMINADOS LOS  
APLANADOS. SE ESTAN HACIENDO LAS  
SAUDAS ELECTRICAS PARA ABANCO, ALUMBRADO  
Y CONTACTOS. A SU VEZ SE ESTA TRABAJANDO  
EN LA RED EXTERIOR COLOCANDO 19 MTS DE  
LINEA SECUNDARIA (2+1%) Y SE HIZO 1  
LEGADA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL A TABLERO.  
25/JUN/2022

SE PINTO TODO EL MODULO CON VINILICA  
Y SE PINTARON VENTANAS CON ESMALTE.  
SE COLOCARON 10 LUMINARIAS, 1 CENTRO  
DE CARGA 12 CIR, 2 INT. 2x15 AMP, 1  
INT. PRINCIPAL 3x100 Y 25 ML DE LINEA  
ALIMENTADORA PARA LOS MINISPLIT, TAMBIEN  
SE COLOCARON 2 ABANCO DE TECHO.

DESPUES DEL ENTORTADO SE HICIERON 2  
BASES PARA MINISPLIT Y SE ESTA  
COLOCANDO EL IMPER PREFABRICADO APP 4MM  
EN EL MODULO DE AULAS.

