

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra REPARACIÓN DEL SOCAVÓN EN EL KM. 22+160 DEL CAMINO COSALÁ - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$716,153.39

Importe del Contrato s/IVA: \$857,599.25

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 09/11/2022 al 31/12/2022

Periodo de la Estimación: 09/11/2022 al 09/12/2022

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO	
P01	PRELIMINARES	103,736.42
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA	71,203.79
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	240,879.20
P06	OBRAS VIALES	6,917.60
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	283,185.00
P14	ESTRUCTURA METALICA	10,231.38

Total Paquete s/IVA: 716,153.39

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$716,153.39


C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

CONTRATISTA


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

Estimación

Nombre de Obra REPARACIÓN DEL SOCAVÓN EN EL KM. 22+160 DEL CAMINO COSALÁ - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala
Localidad:
Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A-
Importe del Contrato s/IVA \$857,599.25
Periodo del Contrato 09/11/2022 al 31/12/2022
No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$716,153.39
Periodo de la Estimación: 09/11/2022 al 09/12/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO										
P01	PRELIMINARES									
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON									
P01S17C011	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	262.00	\$44.28	0.00	262.0000	262.00	0.00	\$11,601.36	100.00 %
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN									
P01S29C005	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO	M3	69.00	\$1,178.39	0.00	69.0000	69.00	0.00	\$81,308.91	100.00 %
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE									
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	69.00	\$46.63	0.00	69.0000	69.00	0.00	\$3,217.47	100.00 %
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P									
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	97.00	\$78.44	0.00	97.0000	97.00	0.00	\$7,608.68	100.00 %
Total Partida:									103,736.42	
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA									
P04S04	CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P									
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	167.00	\$426.37	0.00	167.0000	167.00	0.00	\$71,203.79	100.00 %
Total Partida:									71,203.79	
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO									
P05S25	CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO									
P05S25C006	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 11/2", INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	4.00	\$2,620.36	0.00	3.0000	3.00	1.00	\$7,861.08	75.00 %

Estimación

Nombre de Obra REPARACIÓN DEL SOCAVÓN EN EL KM. 22+160 DEL CAMINO COSALÁ - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala
Localidad:
Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA


Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A-
Importe del Contrato s/IVA \$857,599.25
Periodo del Contrato 09/11/2022 al 31/12/2022
No. Estimación: 1
Tipo de Estimación: Normal
Importe de la Estimación: \$716,153.39
Periodo de la Estimación: 09/11/2022 al 09/12/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P05S25C035	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	59.00	\$4,090.19	0.00	56.9700	56.97	2.03	\$233,018.12	96.56 %
Total Partida:									240,879.20	
P06	OBRAS VIALES									
P06S35	OBRAS COMPLEMENTARIAS VIALIDAD									
P06S35C050	FILTRO A BASE DE GRAVA DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, COLOCACIÓN DE LA GRAVA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	10.00	\$691.76	0.00	10.0000	10.00	0.00	\$6,917.60	100.00 %
Total Partida:									6,917.60	
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO									
P07S01	ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN									
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	5,250.00	\$53.94	0.00	5,250.0000	5,250.00	0.00	\$283,185.00	100.00 %
Total Partida:									283,185.00	
P14	ESTRUCTURA METALICA									
P14S09	NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES									
P14S09C029	DREN DE PVC DE 4"Ø DE 1.0 M. DE LONGITUD, @ 2.0 M. COLOCADO EN TRESBOLILLO, EN MURO DE CONTENCIÓ.N.	PZA	18.00	\$85.38	0.00	18.0000	18.00	0.00	\$1,536.84	100.00 %
P14S09C032	DREN DE PVC rd26 DE 8"Ø DE 1.0 M. DE LONGITUD, @ 2.0 M. COLOCADO EN MURO DE CONTENCIÓ.N.	PZA	6.00	\$1,449.09	0.00	6.0000	6.00	0.00	\$8,694.54	100.00 %
Total Partida:									10,231.38	


C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO