

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220896 No. 001

FECHA 10/09/2022

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LO PRESENTE
BITÁCORA QUE SUPLEN LOS PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN
DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LAS SECUNDARIAS Y ALTA
TENSION EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE
BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA, MUNICIPIO DE COLOMBIA, ESTADO
DE SINDICATO.

NOMBRE DE CONTRATO: 1517E-160-16E-EPC-307-2022

MONTA DE CONTRATO: \$ 577, 190.78

OPICIO DE AUTENTICACION: SAF DIR-160-16E-578/2022
DE FECHA: 10/09/2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 10/09/2022


FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 08/10/2022

IMPORTE DEL VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$ 79, 612.52

IMPORTE DE DEDUCCION DE OBRAS (35%): \$ 202, 016.77

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADOS 25

S.A. DE C.V.



ING. NOELIS BELOSO RODRIGUEZ CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRAS

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220896 No. 002

FECHA 31/OCTUBRE/2022

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE RECONSTRUYÓ EL
DIRECTOR DEL PUERTO, EL CONTRATISTA ASÍ COMO EL SERVIDOR
DE OSEO PARA DEJAR LOS TRABAJOS Y ELIMINAR EN EL
PUERTO.

YA COMENZADO DESPUÉS DE LOS TRABAJOS Y REALIZAR EN
DIRECCIÓN DEL PUERTO SE DIO INICIO LOS TRABAJOS DEL CORTE
CON DISEÑO EN CONCRETO, DEBILITADO DE CONCRETO CON
BETÓN DE 20 MPa, EXCAVACIÓN A UNO EN TUBOS DE
30 x 40 CM., EL TUBO EN LA INSTALACIÓN DE 20 x
20 CM. DE 2", REVISAR Y COMPROBACIÓN EN MATERIAL
PUERTO DE LA EXCAVACIÓN.

TAMBIÉN SE ASSESORÓ ADE Y EN EL PUERTO
LOS TRABAJOS DEL SERVIDOR E INSTALACIÓN DE
SERVIDOR DE PUERTO (CON CABLE DE 2+1 DE 1 # Y
Y UN CONCRETO SEGUNDO CABLE TRAY).



José Manuel Barrios Rodríguez
CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220896 No. 003

FECHA 18/NOV./2022

EN ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE OBSERVA QUE YA OBEARON TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESISTENCIAS DE CONCRETO PREFABRICADO DE 60x60 Y DE 40x40 CMS., EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON VELLER CEMENTO DE 1 MTS.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA FUERON EFECTUADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA D CENTRO DE CUBA DESDE REGISTRO, EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1 Y 2 POLOS DE 20 AMPS., EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE 2 x 17 W., EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ALAMBADO CONEXIÓN APAGA-DORES Y SALIDAS PARA CONTACTOS DIADIA X, EL SUM. E INST. DE REFLECTOR LED DE 100 W Y TIPO DE PUESTO DE CENTRO DE CUBA DE 30 CIRCUITOS.



DR. NOBES BUELOS FELIX CONTRA 71570

SUPERVISOR DE OBRA