



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de instalaciones eléctricas
en red secundaria y baja tensión en
Primaria Lázaro Cárdenas ubicada en
Flor Azul, MPIO. de Ahome, Estado de Sinaloa

BITÁCORA

Contrato No. ISIFE-IED-ADE-EPR-222-2022

No. Obra 220761

No. PGO 22109



INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Estatal Directa 2022 Nivel Básica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria Lazaro Cardenas

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPR1111R

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conacabo S/N

LOCALIDAD: Flor Azul

MUNICIPIO: Ahome

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	LSIFE	Sandro Castro Mader

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	LSIFE	Sandro Castro Mader

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220761

No. 001

FECHA 16/09/2022

Se apertura bitácora para la obra de Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Vrd Secundaria y baja tensión en Pimaria Lazara Cardenas Ubicada en Flor Azul, Mpio. de Ahuac, Estado de Sinaloa.

Datos Generales:

Número de obra 220761

Monto de la obra \$978,799.85

Número de Contrato ISFE-IED-ADE-EPR-222-2022

Oficio de autorización SAF-AIP-IED-00-578/2022


Fecha contratación 09/SEP/2022

Periodo del contrato 16/09/2022 Al 14/12/2022

El contratista a cargo de los trabajos es COMATRU SA de CV con domicilio fiscal C. Mina San Jose de Gracia No. 2126 Cal. Antonio Toledo Carro, Culiacán de Rosales, Culiacán C.P. 80296, Números de Teléfono 6672831702 y cuyo representante legal es el C. Jonathan Alfredo Martinez Trujillo.

Se inician los trabajos con el retiro de cableado en ILO y luminarias del Mod A.


Contratista


Sandra Castro Maldonado
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220761

No. 002

FECHA 23/09/2022

Se terminó de retirar contactos y apagadores en mal estado en Mod A y se está haciendo el suministro y colocación de lamparas, contactos y apagadores nuevos cableados. Así mismo se están haciendo retiros en el mod B.


5/10/2022

Continúan los retiros en modulo B de cableado, contactos y apagadores y a su vez se está haciendo el suministro de luminarias 2x17w, cableado, contactos y apagadores.

18/10/2022

Continúan los trabajos de suministro y colocación de luminarias, contactos y apagadores en modulo B y se iniciaron los trabajos de excavación en exterior para conexión de alimentación a techumbre existente.


Contralista

 Sandro Castro Maldonado
SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220761

Nó. 003

FECHA 27/10/2022


Ya se encuentran terminados los trabajos de cableado en NO se hizo el trabajo extraordinario de excavación para suministro y colocación de cable 2+1 1/2 dentro de Poliflex 2".


8/11/2022

Se colocaron 2 registros con sus sistemas de tierra correspondientes, se colocaron las subidas a centro de carga siendo un total de 2 y se está trabajando en la colocación de alimentación de luminarias en techumbre.

18/11/2022

Continúan los trabajos de colocación de lámparas en techumbre, se colocaron los interruptores de 2x20amp y 1x20 correspondientes a cada módulo y techumbre.


Contralista


Sandro Castro Madero
EUREKA