



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Página 1 de 1

S-05




Nombre de Obra Rehabilitación de línea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.

Municipio: Cosala
Localidad: Cosala
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$23,198.39
Importe del Contrato s/IVA: \$529,288.03
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Finiquito
Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/06/2022
Periodo de la Estimación: 08/06/2022 al 25/06/2022

Clave	Descripción	Monto
50 EX	EXTRAORDINARIOS	\$ 23,198.39 ✓
Total Paquete s/IVA:		\$ 23,198.39 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00 ✓
Sub-Total de Estimación \$23,198.39 ✓
iva 16% \$3,711.74 ✓
Total de Estimación s/IVA: \$26,910.13 ✓

		
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. CONTRATISTA	ARQ. REFUGIO REYES TORRES SUPERVISOR DE OBRAS	ARQ. CARMEN ROSARIO UZURRAGA ACOSTA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: Rehabilitación de línea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.




S-04

Municipio: Cosala
Localidad: Cosala
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022
Importe del Contrato s/IVA \$529,288.03
Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación s/IVA \$23,198.39
Periodo de la Estimación: 08/06/2022 al 25/06/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Totales	Avance
EX	EXTRAORDINARIOS									
EX	EXTRAORDINARIOS									
EXT.1	CANALIZACION PARA ALIMENTACION ELECTRICA DESDE NUEVA CASETA DE MOTORES, HASTA CABLEADO ELECTRICO PARA BOMBA SUMERGIBLE, CON TUBO PVC LIGERO DE 3/4", INCLUYE: TUBO PVC 3/4", PEGAMENTO PVC, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	0.00	\$68.76	0.00	30.0000	30.00	0.00	\$2,062.80	100.00 %
EXT.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40 CM, CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$1,586.13	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,586.13	100.00 %
EXT.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRAS PARA TABLERO DE CONTROL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$1,035.60	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,035.60	100.00 %
EXT.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALIZACION CON TUBO GALVANIZADO PARA SALIDA DE TABLERO DE COTROL HACIA PISO DE CASETA DE CONTROL PARA ALIMENTACION DE BOMBA INCLUYE: TUBO GALV. 3/4", CONECTORES GALV. 3/4", COPLE GALV. 3/4", ABRAZADERAS UÑA 3/4", FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$360.76	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$360.76	100.00 %
sub-total									\$5,045.29	

		
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. CONTRATISTA	ARQ. REFUGIO REYES TORRES SUPERVISOR DE OBRAS	ARQ. CARMEN ROSARIO UZURRAGA ACOSTA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra: Rehabilitación de línea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Cosala
Localidad: Cosala
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022
Importe del Contrato s/IVA: \$529,288.03
Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/06/2022

No. Estimación: 3
Tipo de Estimación: Finiquito
Importe de la Estimación s/IVA: \$23,198.39
Periodo de la Estimación: 08/06/2022 al 25/06/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Totales	Avance
EXT.5	ACOMETIDA EN CASETA DE CONTROL DE ALIMENTADOR PRINCIPAL INCLUYE: MUFA GALV. 1-1/4", TUBO GALV. 1-1/4" S/R, COPLER 1-1/4" WP, CODO 1-1/4 S/R, CONECTOR 1-1/4" S/R, CABLE CAL. 6 COBRE, CABLE CAL. 8 COBRE, CONECTOR BIMETALICO 1/0, MANGA TERMOCONTRACTIL, FIJACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	0.00	\$3,309.59	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$3,309.59	100.00 %
EXT.7	SUMINISTRO Y APLICACION DE UNA CAPA DE NAPOXICO BLANCO, A 5 MILECIMAS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	0.00	\$180.00	0.00	49.5000	49.50	0.00	\$8,910.00	100.00 %
EXT.8	"TRABAJOS DE INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION NUEVA CON RED EXISTENTE, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO DE 1.50 MTS DE 2" DE DIAMETRO, 2 CODOS DE FOGO DE 45"x2", UN NIPLE DE FOGO DE 0.80 M X 2", UN NIPLE DE FOGO DE 0.20 M DE 2", 2 TEE DE FOGO DE 2"x2", HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA"	PZA	0.00	\$2,926.16	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$2,926.16	100.00 %
EXT-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE TIPO HIMMEL PARA INTERRUPTOR EXISTENTE, INCLUYE: GABINETE TIPO HIMMEL 30X30, RIEL DIN, INTERRUPTOR DIN 2X50 AMP, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	PZA	0.00	\$3,007.35	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$3,007.35	100.00 %
sub-total									\$18,153.10	
sub-Total Partida:									\$ 23,198.39	
IVA 16 %									\$ 3,711.74	
Total Partida:									\$ 26,910.13	

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. CONTRATISTA	ARQ. REFUGIO REYES TORRES SUPERVISOR DE OBRAS	ARQ. CARMEN ROSARIO UZURRAGA ACOSTA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO
--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------