

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

09 DE MAYO DE 2022.

TERMINO:

26 DE JUNIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
744	REHABILITACION CARRETERA ESTACION BAMOA- MAQUIPO.	SINALOA	ESTATAL	\$5'073,894.60	\$5'073,894.60	\$5'067,926.89	\$5,967.71	100	99