



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 05/04/2023

INICIO:

01 DE MARZO DE 2023.

TERMINO:

08 DE MARZO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
899	RELLENO DE SOCAVONES Y PROTECCION DE TALUDES EN CARRETERA JUAN ALDAMA- EJIDO 5 DE MAYO.	NAVOLATO	ESTATAL	\$447,612.00	\$447,612.00	\$339,439.10	\$108,172.90	100	76