

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 18 / 05 / 2023

Nº 1

Con fecha del 18 de mayo de 2023, Se Apertura la presente Bitácora de obra, para dar inicio a los trabajos del contrato N° SSS/SC/AD/09/2023. Referente a la obra "CLUBES SSSA 019200 Construcción y mantenimiento del inmueble Centro de Salud Mochis II Ahomá, Sinaloa, (Pintura)". Con un periodo de ejecución del 18 de mayo de 2023 al 16 de junio de 2023.

Monto del contrato con IVA : \$ 1'250,618.15

Contratista: Sueños bajo techo, S.A de C.V

Contrato celebrado entre los servicios de salud de Sinaloa, Representada por el Sr. Cuiclahuac González Gallardo, en su carácter de director General de los Servicios de salud de Sinaloa y por otra parte Sueños bajo techo S.A de C.V. representada por el Sr. Ing. Mario Ernesto Gallardo Pérez, en su carácter de Representante legal.

*[Firma]*

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 18 / 05 / 2023

Nº 2

El C. Ing. Mario Ernesto Gallardo Perez, Representante legal de la empresa, Sueños bajo techo, S.A de C.V, designa como Superintendente de la obra en cuestión, a el mismo.

el domicilio para recibir información referente a la obra, será en Avenida Tarahumara número 2369 entre Calle Constituyente Francisco I Mújica y Constituyente Pastor Acuña, Colonia Industrial el palmito de Culiacán, Sinaloa. CP 80160.

La C. Ing. Maria Elena Hernandez Perez como jefa de la Subdirección de obras de las Secretarías de Salud de Sinaloa, Designa a el C. Ing. Jesus Alejandro Beltrán Cabanillas, como supervisor de obra, en la obra en cuestión, referente a el contrato SIS/50/10/009/2023

el domicilio para recibir información de la obra en cuestión, será en Calle Cero Montebello N° 150 cte Fraccionamiento Montebello CP. 80229, Culiacán, Sinaloa.

Por lo anterior sus firmas son Autorizadas para Avalar las Notas en este libro de bitácora.

por la dependencia.

por el contratista

Ing. Jesus Alejandro Beltrán Cabanillas

Ing. Mario Ernesto Gallardo Perez

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 18 / 05 / 2023

Nº 3


Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el Centro de Salud Moctus II, ubicada en la población de los moctus, municipio de Ahome.

Primariamente para coordinar la liberación e inicio de la obra en la unidad de salud.

- Se inicia con el recorrido de reconocimiento de las áreas a trabajar por las partes de los trabajadores y los responsables en el área de Superintendente y Supervisor de parte de los Servicios de salud.
- Se realizaron trabajos de la reparación de las superficies a pintar las cuales son aplanchas dañadas por humedad y fisuras existentes.
- Se realizaron trabajos de limpieza de superficies para la aplicar la pintura.

por la dependencia

por el contratista



Ing. Jesus Alejandro Beltran Cabanillas



Ing. Marco Ernesto Gallardo Peret

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 25 / 05 / 2023


Nº 04


Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el Centro de Salud Machis II, en la Comunidad de los Machis, Municipio de Ahome, Sinaloa.

- Se Realiza la limpieza y preparación de la superficie a pintar en Muros lado Derecho de la Unidad.
- Se Realiza la limpieza y preparación de la superficie a pintar en Borda (muros) en lado trasero por parte interior y exterior.
- Se terminó de pintar muros exteriores en Area de pediatría, lado frontal y su respectivo lado derecho.
- Se está trabajando en la preparación de la superficie a pintar en Muro Alto ubicado entre los edificios de pediatría y la Unidad nueva.

por la Dependencia

por el contratista

  
Ing. Jesus Alejandro Beltran Cubillas

  
Ing. Mario Ernesto Gullardo Perez

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 01 / 06 / 2023

Nº 05


Con esta fecha se Realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el Centro de Salud Mochis II, en la Comunidad de los Mochis, Municipio de Ahame, Sinaloa.


Haciendo el Recorrido de obra se constato el siguiente Avance en el proceso de la obra:

- Se tiene ya Avanzado en la pintura de lado derecho de la unidad solo faltan detallar recortes superiores y rodapiés
- Se Realizo la pintura vinilica en Bordes trasera y lateral interior
- Se Realizo Reparacion de Aplazados y fisuras en fachada frontal unidad
- Pintura en metiles en losa  $\perp$  lado interior
- Limpieza y preparacion de muros en barda frontal por interior y exterior
- Limpieza en Borda de Canal tubular en bardas trasera y frontal para recibir pintura esmalte.

por la Dependencia

por el Contratista

  
Ing. Jesus Alejandro Beltrán Caballero

  
Ing. Mario Ernesto Gallardo Perez

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 08 / 06 / 2023

N° 06

Con esta fecha se Realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el Centro de Salud Mechos II, en la comunidad de los Mechos, municipio de Ahome, Sinaloa.

- se estan Reparando Aplanados en muros y frentes en fachada de lado izquierdo estacionamiento y en mure Alto entre el estremo y segundo nivel entre losa 1 y losa 2

- se Realiza la Aplicacion de pintura en Borda Frontal parte interior y exterior,

- Se Realiza la Aplicacion de pintura blanca en Borda izquierda por el estacionamiento


- Se Realiza pintura esmalte en tubulares de Bordes y puertas, Ademas de portones corredizos en las fachadas sobre las Bordes.

- se estan Realizando la Aplicacion de pintura en estacionamiento. pintura Amarilla trafico en lineas y Guarniciones en el interior y en las Guarniciones en calles frontal y trasera.

- Se Realiza pintura esmalte Azul trafico en Cajones de estacionamiento y Rampas de Movilidad.

por de dependencia

por el contratista



Ing. Jesús Alejandro Beltrán Caballero



Ing. Mauro Ernesto Gallardo Pérez

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 12 / 06 / 2023


Nº 07


Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el Centro de Salud Moctus II, en la comunidad de los Moctus, Municipio de Ahome, Sinaloa.

- Se cotiza reparando Aplacado y figuras en fachada de Acero a 61 edificios por lado de esta comunidad en parte Alta.
- Se realiza pintura esmalte en tubuleros en Barden, puertas Acceso y portones Comederos en Barden,
- Se realiza Aplicación de pintura Esmalte en pasamanos de Baño, protecciones, Puerta lavero en cuarto de máquinas, RPBI, y casetas, ASI como en postes tubuleros en postes Arboledales, ASI como en Cancellera en Cuarto de Máquinas, escaleras exteriores y sus estructuras metálicas
- Se realiza pintura venetica en Cuarto de máquinas, casetas de RPBI, electricidad y bodega.
- Se comienza con la Aplicación de pintura venetica color Gris, decoración de las líneas pantone en las diferentes fachadas de la Unidad y Areas Contiguas como el Cuarto de Máquinas.

por la Dependencia

por el contratista

  
Ing. Jesús Alejandro Beltrán Caballero

  
Ing. Marco Ernesto Gallardo Pérez

# BITÁCORA DE OBRA

FECHA 16 / 06 / 2023

Nº 08

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el Centro de Salud Noches II, en la comunidad de los Noches, Municipio de Ahome, Sinaloa.

- Se terminó con la Aplicación de pintura vinílica plantone en fachadas de la unidad.
- Se terminó con la Aplicación de pintura vinílica blanca en Bardas, Muros de edificio, Rampas y pretilas interiores en Azotes, Así como en las Casetas de los equipos en la Azotea.
- Se terminó con la Aplicación de pintura esmalte en puertas del edificio exterior, en tubuleros de Bardas, puertas y portenas corredizas, puertas techos de Registros eléctricos y cisterna.
- Se Reclavaron rótulos en Fachadas de bardas y en fachadas de Alcos. Aparentes, tales como, los logotipos institucionales y el nombre de la unidad.
- Se Reclavaron los logotipos de minusválidos en Rampas y cajones de estacionamiento.
- Se Reclavaron logotipos de punto de Reunión en 2 Áreas específicas.
- Se Reclavó rótulo en tapa de cisterna.

Por lo del se Realizaron la totalidad de los trabajos Contratados al 100%.

por lo que de conformidad con la Autoridad de la unidad de salud se da por terminado los trabajos de la obra en cuestión.

- por lo que se da por terminado este libro de bitácora.

por la defensora

por el contratista.

Ing. Jesús Alejandro Beltrán Cabanillas

Ing. Marco Ernesto Gallardo Pérez