

Resumen de Estimación

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO
EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Choix

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$80,639.29

Importe del Contrato s/IVA: \$1,077,082.04

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 02/05/2023 al 13/07/2023

Periodo de la Estimación: 17/06/2023 al 13/07/2023

Clave	Descripción	Monto
1		
	PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO	
P03	OBRA CIVIL	44,516.02
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL	14,931.00
	ALUMBRADO	
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS	21,192.27

Total Paquete s/IVA: 80,639.29

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$80,639.29



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM NISHERA CASTRO

SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Choix

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,077,082.04

Periodo del Contrato 02/05/2023 al 13/07/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$80,639.29

Periodo de la Estimación: 17/06/2023 al 13/07/2023

Clave	Descripción	Unida	Volumen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	Avance	
						Anterior	Estimación	Estimaciones			Por Ejercer
PAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRAULICO											
P03	OBRA CIVIL										
P03S30	LOSAS										
P03S30C093	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE.	ML	256.00	\$97.80	0.00	210.0000	210.00	46.00	\$20,538.00	82.03 %	
P03S48	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN (DIFENTES TIPOS) EL COSTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LA EMULSIÓN ASFÁLTICA, LA BA										
P03S48C009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAJUNTA DE PVC TIPO C-3 PARA LOSAS DE 20 CM. EN PAVIMENTOS, INCLUYE: TRAZO, ALINEACION, HINCADO Y REMOCION DE TAPA.	ML	167.00	\$111.45	0.00	153.1200	153.12	13.88	\$17,065.22	91.69 %	
P03S48C045	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO LISO EN PASAJUNTAS DE 5/8" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	KG	32.00	\$271.09	0.00	25.5000	25.50	6.50	\$6,912.80	79.69 %	
Total Partida:									44,516.02		



CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA



ING. LUIS KARIM HIGUERA CASTRO
SUPERVISOR



ARQ. MARIA MARGARITA CMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE

Nombre de Obra PAVIMENTACION CALLE ARTURO DE SARACHO ENTRE BLVD. FERRUSQUILLA Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN COL. LAS CONCHAS EN CHOIX, MUNICIPIO DE CHOIX, ESTADO DE SINALOA

Municipio: Choix

Localidad:

Contratista: CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-2704A-2023

Importe del Contrato s/IVA \$1,077,082.04

Periodo del Contrato 02/05/2023 al 13/07/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$80,639.29

Periodo de la Estimación: 17/06/2023 al 13/07/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación				Estimaciones		
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL											
P34S03	PINTADO DE GUARNICIONES POR MEDIOS MANUALES CON PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICA TRAFLEX COLOR AMAR											
P34S03C002	PINTURA EN GUARNICION DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	ML	140.00	\$106.65	0.00	140.0000	140.00	0.00	\$14,931.00	100.00	%	
									Total Partida:	14,931.00		
ALUMBRADO												
P32	INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS											
P32S40	PAGOS CFE.											
P32S40C001	PAGO A CFE POR CONTRATACION	PZA	1.00	\$10,693.89	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$10,693.89	100.00	%	
P32S40C002	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO	PZA	1.00	\$10,498.38	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$10,498.38	100.00	%	
									Total Partida:	21,192.27		

CONSTRUCTORA NESMELO, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. LUIS KARIM NIGUERA CASTRO
SUPERVISOR

ARQ. MARIA MARGARITA CMACHO BORQUEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA NORTE