



SECUNDARIA SNTÉ SECCIÓN 53
ESQUINAPA, SINALOA

Nº DE PGO.- 22201

Nº DE OBRA.- 220859

ISIFE-FAM-ADE-SEC-250-2022

BITÁCORA

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y EQUIPOS EN SECUNDARIA
SNTÉ SECCIÓN 53, UBICADA EN ESQUINAPA,
MUNICIPIO DE ESQUINAPA, ESTADO DE
SINALOA.



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA:

FAM

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: **SINTE SECCIÓN 53**

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: **ESCOS NAPA**

LOCALIDAD: **ESCUE NAPA**


MUNICIPIO: **ESCUE NAPA**

TIPO DE OBRA:

☒☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. Marcos C. Ayala Guzmán	ISLFE	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 22059 No. 001

FECHA 27/septiembre/2022

Con esta fecha se apertura
la bitácora de obra del contrato n°

ISIFE - FAM - ADE - SEC - 250-2022
para plasmar los trabajos
acordados en mencion contrato.

Se acompaña a la visita al directorio
del plantel, contratista y supervisor
isife

* Trabajos
prohibiciones generales

Vinculados
A.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 120859 No. 002

FECHA 04/ octubre / 2022
11 / octubre / 2022


con este fecha se visitó el
contenedor:

LSI PE-FAM-AD5 - SEC.- 150-2022
para revisar los tubos y aseo

*Trabajos: Módulo (A) y Módulo (B)

- preparación para minisplit con tubo 1"
para asegurar 3.50.3" para conexión
correcta.

- Base para minisplit de 1.20 x 1.60 x
10 mts. de concreto.



BITÁCORA DE OBRA

PGO No. <u>22201</u>	OBRA No. <u>220859</u>	No. 003
----------------------	------------------------	---------

FECHA 18/0ctubre/2022

con esta fecha se visó el
contrato n°

LISTE - FAM - ADE - SEC - 750 - 2022
para revisar los fructos y
apropio de obra

* Trabajos: Modulo (A) y Modulo (B)

- Salida eléctrica de fuerza 220 para otro acondicionado

- Conexión para minisplit. con tubo de cobre flexible de 1" y cable p-8/f/ a una distancia de 4 mts.

~~Vincent~~ A.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22001 OBRA No. 220859 No. 004

FECHA 24/0ctubre/2022

Con esta fecha se visitó al
Contrato N°



~~ISTE - FAM - ADE - SEC - 250 - 2022~~
para revisar los trabajos
y avance.

~~Trabajos, Modulo (A) y Modulo (B)~~

Suministro y colocación de minispir-
de 2 toneladas, incl. instalación
eléctrica.

Modulo B.

Reordenamiento y balanceo de carga
en tablero principal y motor exterior.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2201 OBRA No. 220859 No. 005

FECHA 31 octubre/2022

Con esta fecha se visitó el
centro n°

~~ISFE~~ - FAM - ADE - SEC - 250 - 2022
para revisar los libros y
avance de obra
*Trabaja modulo (C), (D), (E) y (F)

- Preparación para muestreo con
foto y diagrama

- Base para muestreo 1.20x.60x10
de concreto hecho en obra

Vuider
Lopez

No. 006

02 November 2022

Contato n^o

+volgaris: Modulos $(C), (D), (E), P(F)$

- Sample collected from 220 Ross
cove. a condensation

- suministro y cobreción de minipark de 2 toneladas incluí ind. vehiculos

2079

Los trabajos realizados en este laboratorio de obra están relacionados al cimiento (100%).

Con esta fecha doy por
Cerrado la biblioteca de obra

James
V. Moore