

12 05 2023

01

Con fecha 12 de Mayo de 2023, se Apertura la presente Bitácora, de obra, para dar inicio a los trabajos del Contrato No SSS/50/AD/001/2023, Referente a la obra "Obra: SSSA000098 Conservación y Mantenimiento del inmueble Centro de Salud las Grullas Margen Izquierda, Ahame, Sinaloa, (Albañilería, instalación eléctrica, Herrería)." Con periodo de ejecución del 12 de mayo del 2023 al 10 de julio del 2023,

Monto Contratado con IVA: \$ 1'780,632.51

Contratista - Construcciones y cubiertas, S. de R.L. de C.V.

Representante legal: Carlos Julio de Jesús Fierro Aguirre.

Contratante: Serwicos de Salud de Sinaloa,

Representante legal: Dr. Ceithhoré González Galindo.

12 05 2023

02

El Ing. Carlos Julio de Jesús Fierro Aguirre, Representante Legal de la empresa Construcciones y Cubiertas S. de R.L. de C.V. Designa como superintendente de la obra en cuestión a el Ing. Carlos Julio de Jesús Fierro Serrano.

el domicilio para recibir información referente a la obra, será en Calle Heriberto Valdez poniente número 524 colonia Centro entre Angel Flores y Calle Vicente Guerrero, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, C.P. 81200.

La Ing. Monica Elena Hernandez Perez, como jefa de la Subdirección de obra de los servicios de Salud de Sinaloa, designa a el Ing. Jesus Alejandro Beltrán Cabanillas, como supervisor de la obra en cuestión, referente a el contrato SSS/SC/AD/007/2023.


el domicilio para recibir notificaciones e información de la obra en cuestión será, Cmo Montebello 150 ote Fraccionamiento Montebello, C.P. 80227, Culiacan, Sinaloa.

por la dependencia

por el contratista

Ing. Jesus Alejandro Beltrán Cabanillas

Ing. Carlos Julio de Jesús Fierro Serrano



12 05 2023

03

Con esta fecha se Realiza la visita al sitio de la obra ubicada en el Centro de Salud Las Gullas Margen Izquierda, en la Comunidad de Las Gullas Margen Izquierda, Municipio de Ahonc, Sinaloa.


- Primeramente para Coordinar la liberación e inicio de la obra en la Unidad de Salud.
- Se Da Inicio con los trabajos Preliminares:
- Desmontes de muros pilas, con sus Herreros, Normales en Acotac.
- Se Autorizan los siguientes Cambios en el Catálogos Referente a el cerco de malla cridorea
- * Se va a proceder a no Demoler en su totalidad la dala de desplante en todo el perimetro de la Cerca; solo se va a proceder a la demolición de Aproximadamente 40 cms de cada Poste.


por la dependencia

por el contratista.

Ing. Jesus Alejandro Baltan Caballero

Ing. Carlos Julio de Jesus Fierro Serrano





18 05 2023

04

Con esta fecha se Realiza la visita al sitio de la obra en el Centro de Salud las Grullas Margen Izquierda, ubicada en la Comunidad de las Grullas Margen Izquierda, Municipio de Ahumada, Sinaloa.

- Se Autorizaron la cancelación de los conceptos

* Cancel Fijo o Mampara para Mangifera, Así mismo como su desmonte.

* Cancel Arja sobrepueta lauber en Bodega.

* Soportes de 10cm. de Aral universal para tubería en Azotea.

* Reparaciones de fresas en plataformas

- Se Autorizan los sig. Conceptos.

* Soporte a base de pte 2x4" con Aral universal y Abrazador para tubería en Azotea


* Desmontaje de Q20 existente

* Sum y colocación de Q30.

* Sum y colocación de Registro Hínel


por la dependencia

Dij. Jesus Alejandro Beltran Cobarril



por el Contratista

Dij. Carlos Julio de Jesus Prieto Navarro




01 06 2023

05

- Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra en el Centro de Salud Las Grillas Margen Izquierda, ubicada en la comunidad de las Grillas Margen Izquierda, municipio de Ahome, Sinaloa.
- Se Autoriza la cancelación de los siguientes conceptos del Catálogo:
 - * la elaboración de la cubierta de Durock en Almacén
 - * Refuerzo de cimbrado y en la cubierta de Durock en Almacén
 - * Bustridor de Aluminio Natural en soporte de Cartón Antibacterial
- Se Autorizan los sig. conceptos en el catálogo:
 - * elaboración de losa maciza de concreto de 10 cm de espesor en Azotea de Almacén
 - * Desmonte de minisplit en dental, consultorio y medicina preventiva
 - * elaboración de 2 pares para ductos en minisplit. Adornados en Dental y consultorio
 - Desmonte de protección de compresor en dental
 - Desmontaje de compresor

por la dependencia

Ing. Jesús Alejandro Beltrán Caballero



por el contratista

Ing. Carlos Julio de Jesús Flores Serrano



14 06 2023

06

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra en el Centro de Salud Las Grullas Margen Izquierda, ubicada en la Comunidad de las Grullas Margen Izquierda, municipio de Ahome, Sinaloa.

- Se autoriza la cancelación de los siguientes conceptos del Catálogo:

- * Rehabilitación de puerta Abatible de Aluminio con bisagra hidráulica de piso - (no es bisagra de piso, es de p. Mate.).
- * Sum. y Inst. de sellos electrónicos para miniplots (3); se cancela por no ser lo que se requiere)

- Se Autorizan los siguientes conceptos:



- * Rehabilitación de puerta Abatible Aluminio, cambio de cerradura paleta (Access)
- * Reparación de puerta Abatible Aluminio, por desnivelación de bisagra.
- * Suministro y colocación de miniplots 1 ten en medicina preventiva por daño en computador. (cantidad pedida)
- * tubería conduct 1 1/4", 1", 3/4" y 1/2"
- * Para minisplot, Regadera eléctrica, Bomba, voz y datos farmacia.
- * Accesorios y conductores conduct 1/4, 1", 3/4 y 1/2" C, T, LB, LR, LL.
- * Para minisplot, Regadera eléctrica, Bomba, voz y datos farmacia.
- * Circuitos cable calibre 12 para minisplot, Regadera eléctrica, bomba.

por la dependencia

por el contratista

Ing. Jesús Alejandro Beltrán Caballero

Ing. Carlos Julio Legorja Fierro Serrano



21 06 2023

07

Con esta fecha se realiza la visita al sitio de la obra en el Centro de Salud las Grullas margen Izquierda, ubicada en la población de las Grullas margen Izquierda, municipio de Ahuac Sinaloa.

- Se Autoriza la cancelación de los siguientes conceptos de Catálogo.

- * Pintura esmalte en tubo pasamanos; Se va a poner nuevos pasamanos
- * Pintura esmalte en escalera marmes; Se va a cubrir nueva escalera.
- * Instalación (2) luminarias rebeldes (Se van a cambiar por gabinete colgado)

- Se Autorizan los siguientes conceptos

- * Instalación de luminarias gabinete (2) en Almacén
- * Instalación de lámpara empotrada en muro, colod-40w/lf en exterior Almacén
- * Colocación de Compresor dental
- * Colocación de protección de compresor dental
- * Colocación de puertos en protección de minipistas (4)
- * empastado de resina de espesor en Azotea.
- * Resinado y detallado de muro y/o losa para poner de tubería
- * Sumo y colocación de tapa para cisterna.
- * Sumo y colocación de anclaje de poste con cable soldado en cerca perimetral
- * Refuerzo de cerca perimetral con cadena de buena durabilidad en la parte inferior.

por la dependencia

por el contratista

Ing. Jesús Alejandro Buitán Cabrillar

Ing. Carlos Julio de Jesús Fierro Serrano

08

- Se Autorizan los siguientes conceptos a el catalogo

* Sinestros y Obstrucción de salida de voz y datos en fumadores

* Desmontaje de Baños de Apoyo para discapacitados en baños (2)

* Desmontaje de Extintor

* suministro y colocación de extractor 6 mrs

* Desmontaje sin recuperación de lavida con pedestal (Quedará en mano personal).

* Son y colocación de lavas con pestel en baño personal.

per el control de

Ing Carlos Julio de Jesús Fierro Serrano

~~01/10/20~~

05 07 2023

09

Con esta fecha se Realiza la visita al sitio de la obra en el Centro de Salud Las Grullas Margen Izquierda, ubicada en la Comunidad de las Grullas Margen Izquierda, Municipio de Ahome, Sinaloa.

- Se Autorizan los siguientes Conceptos en el catalogo.



- * Desmontaje sin Recuperacion de puerta y marco de Aluminio en Farmacia
- * Suministro y Colocacion de puerta de Aluminio con marco de Aluminio, Ventana Corrediza, Vidrio y
- * Desmontaje de TV
- * Colocacion de TV
- * Suministro y Colocacion de Salidas para Contacto en negatoscopio TV y farmacia (4)
- * Suministro y Colocacion de Contactos Doble en negatoscopio, TV y Farmacia (4)
- * Suministro y Colocacion de interruptores termomagnéticos 220 y 110
- * Limpieza de terraza
- * Limpieza de cisterna
- * Funcionamiento de la unidad
- * Suministro y Colocacion de pintura
- * Suministro y Colocacion de Cortinas Antibacterias (3)
- * Colocacion de dispensador de papel Higienico recargado
- * Señalización con PVC en la unidad.
- * Sum y Colocacion de Crista en ventanas quebradas en cto de parante
- * Sum y Colocacion de topes en puertas
- * Sum y Colocacion de pintura en techumbre

por la dependencia

por el contratista

Ing. Jesus Alejandro Beltran Caballero

Ing. Carlos Julio de Jesus Fierro Serrano



10 07 2023

10


Con esta fecha, se realiza la visita al sitio de la obra en el centro de salud las Grullas Margen Izquierda ubicada en la población las Grullas Margen Izquierda en el municipio de Ahome, Sinaloa.

- en presencia de personal que labora en la unidad se hace la revisión en cada uno de los espacios de los trabajos realizados en ellos, en su correcto funcionamiento y los insumos requeridos usados que sean de la calidad controlada.

No existiendo observaciones por parte del supervisor y el personal de la unidad; por lo que se cierra este libro de bitácora

por la dependencia

Ing. Jesus Alejandro Beltran Caballero



por el contratista

Ing. Carlos Julio de Jesus Flaco Serrano

