

BITÁCORA DE OBRAS

PREECASIN

**GOBIERNO DEL ESTADO
DE SINALOA**

Obra 722: Conservación mayor autopista Benito
Jurez 2022 etapa #2.

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

21-Marzo-2022

001

01

Obra: Conservación mayor autopista Benito
Juarez 2022 Etapa # 2

Del 21 de Marzo al 30 de abril del 2022
Importe de la obra: \$ 15,000,838.86

Con esta fecha se abre el presente
libro de bitácora, para dar seguimiento
a los trabajos correspondientes a la
construcción de la obra arriba mencionada

La normatividad estará a cargo de
Presfrazados, concretos y agregados de
Sinaloa (PREECASIN) el cual asigna al
Ing. Jesus Martin Gonzalez Amador como
residente de obra.

Los encargados de firmar y/o hacer
anotaciones de bitácora serán por la
S.O.P. la Arg. Margarita Camacho Barquez
y por parte de PREECASIN el Ing. Jesus
Martin Gonzalez Amador.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

002

02

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa #2.

Del 21 al 27 de Marzo del 2022

Se inicia con señalamiento preventivo.
Se continua con los trabajos de recuperación de carpeta, riego de liga, suministro y compactación de la carpeta asfáltica en el tramo 90+292 cuerpo izquierdo, carril de baja.

Se concluye el tramo 90+184 al 90+512 con los trabajos de recuperación de carpeta, riego de liga, suministro y compactación de carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

003

03

Obra: Conservación mayor autopista Benito Juárez 2022 etapa #2.

Del 28 de Marzo al 03 de Abril del 2022

Se continua con los trabajos de recuperación de carpeta iniciando en el tramo 91+512 del cuerpo derecho, carril de baja.

Se concluye el tramo 91+512 al 92+212 con los trabajos de recuperación de carpeta, riego de liga, suministro, tendido y compactación de Carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

004

04

Obra: Conservación mayor autopista Benito
Juarez 2022 etapa #2

Del 04 al 10 de Abril del 2022

Se continua con los trabajos de
recuperación de carpeta iniciando en
el tramo 91+720 del cuerpo derecho,
carri de alta.

Se concluye el tramo 91+512 al
92+500 con los trabajos de recuperación
de carpeta

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

005

05

Obra: Conservación mayor autopista Benito
Juarez 2022 etapa #2

Del 11 de Abril al 17 de Abril del 2022

Se continua con los trabajos de
recuperación de carpeta iniciando en el
tramo 91+300 del cuerpo izquierdo carril
de baja.

Se concluye el tramo 91+300 al
91+808 cuerpo izquierdo carril de baja
y tramo 91+015 al 91+550, cuerpo
Izquierdo, carril de alta, con los trabajos
de recuperación de carpeta, riego de
liga, suministro, tendido y compactación
de carpeta asfáltica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

006

06

Obra: Conservación mayor autopista Benito
Juarez 2022 etapa # 2

Del 18 al 25 de abril del 2022

Se continua con los trabajos de
recuperación de carpeta iniciando en el
tramo 91+015 del cuerpo izquierdo
izquierdo carril de baja.

Se concluye el tramo 91+015 al 93+
647.07 con los trabajos de recuperación
de carpeta, riego de liga, suministro
tendido y compactación de carpeta
asfáltica.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA

NOTA
No.

PREECASIN

FECHA

007

07

Obra: Conservación mayor autopista Benito
Juarez 2022 etapa # 2

Del 26 al 30 de abril del 2022

Se concluye con los trabajos de
pintura y colocación de vialistas
abarcando el tramo 90000 al 95000.

Se terminan los trabajos de
este tramo al 100% el día 30 de
abril del 2022, cerrando el presente
libro de bitácora.

Se cierra bitácora.

SUPERVISOR

FIRMA

CONTRATISTA

FIRMA

RESIDENTE

FIRMA