



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

28 DE FEBRERO DE 2022.

TERMINO:

13 DE MARZO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
715	REENCARPETADO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL (AV. PRADO HORIZONTE, FRACC.PRADO BONITO).	SALVADOR ALVARADO	ESTATAL	\$707,257.44	\$707,257.44	\$707,254.70	\$2.74	100	100