

Con esta fecha se abre este libro de bitacora para los trabajos del Contrato numero:

SSS/50/LPN/001/2022 "CLUBES: SLSSA001441



Conservación y Mantenimiento del Inmueble Centro de Salud Palos Blancos (preliminares, albañilería, Instalación eléctrica), Guasave, Sinaloa."

El Monto del Contrato con IVA, es de \$ 2'887,277.37 (Dos millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos Osetenta y siete pesos 37/100 M.N.).

Partida	Cantidad
Preliminares	\$ 218,984.79
Cimentación	80,624.40
Albañilería	535,799.56
Impermeabilización	55,985.49
Instalación Hidrosanitaria y gas	218,427.53
Instalación Eléctrica	299,561.33
Tablaroca y durock	56,312.85
Carpintería	103,497.53
Acabados	322,684.25
Cristalería y Aluminio	109,806.36
Herrerías	136,074.23
Pinturas	121,186.21
Varios (Señalización y Anexos)	85,637.87
Almacenes temporales y RPBI	130,529.30
limpiezas	13,920.51
Sub-total	\$ 2,489,032.22
IVA 16%	398,245.15
total	\$ 2,887,277.37

Continuación de la Nota 01, Apertura:

En este libro de bitácora, las personas autorizadas para hacer anotaciones, por parte del Contratista Rovicon, S.A. de C.V., representada por el Ing. Alfredo Leal Nieblas, nombra como Superintendente al Ing. José Ricardo Meza Sains y por parte de los Servicios de Salud de Sinaloa, será el Supervisor de obra, el C. Ing. Esaul Medina Alvarez

  
Ing. José Ricardo Meza Sains  
Superintendente de obra.  
Ing. Esaul Medina Alvarez  
Supervisor de obra.

Con esta fecha, el Superintendente, informa a la Supervisión que se procedió con los trabajos preliminares en desmontajes de muebles Sanitarios, puertas, demoliciones de Banquetas, Retiro de Vitropisos y Azulejos, contemplados en el Catalogo del Contrato.


Ing. José Ricardo Meza Saint

Superintendente de obra


Ing. Esaul Medina Alvarez

Supervisor de obra


Con esta fecha, se realiza la Visita de Supervisión, se observa, que se esta trabajando en los trabajos Preliminares y se procede a elaborar entortados, recomendandoles que los trabajos de entortados deberan de ser a nivel y con un terminado planeado y fino.

  
Ing. Jose Ricardo Meza Saint

Superintendente de obra.

  
Ing. Esaul Medina Alvarez

Supervisor de obra.




Con esta Visita de Supervisión, se le informa al Superintendente que los trabajos deberán de elaborarse en base a las Especificaciones del Concepto, como esta en el Presupuesto, además respaldado por la guía de la Acreditación.


Además se recomienda que recuperemos los tiempos muertos por la lluvia, con la finalidad de cumplir con el periodo de Ejecución.



Ing. Jose Ricardo Mera Saint  
Superintendente de obra.




Ing. Esaul Medina Alvarez  
Supervisor de obra




Con esta fecha de Supervisión, se observa, que están en el proceso de la Cimentación de la Ampliación.

Ademas se recomienda al Superintendente, que se elaboren los trabajos de Instalación Hidraulica, Electrica de los Aires Acondicionado, voz y datos, principalmente los dis paras para la Instalación de los Registros Himel.

Se retiro Escombros producto de las demoliciones



Ing. Jose Ricardo Meza Sainz  
Superintendente de obra.



Ing. Esaul Medina Alvarez  
Supervisor de obra.


Con esta fecha, se realizó la Visita de Supervisión, observando trabajos de relleno en la ampliación y levantamiento de muros de tabique, colocación de malla de fibra en las grietas para después aplicarle mortero.

Además se le comenta al Superintendente, que en los trabajos de la Instalación Hidráulica, deberá ser en base al Catálogo: las tuberías serán bajando del tinaco de un  $\phi 1"$ , las tuberías de Alimentación en un  $\phi$  de  $3/4"$  y en la Alimentación de cada mueble Sanitario sera de  $\phi$  de  $1/2"$  y en terminación de cobre  $\phi 1/2"$ . Cuando se tengan que elaborar trabajos que no están contemplado en el catálogo, será necesario hacer la petición, con análisis de precios unitarios y presupuesto, con la finalidad de poder autorizarlos, para su elaboración.



Ing. Jose Ricardo Meza Sainz

Superintendente de Obra




Ing. Isidoro Medina Alvarez


Supervisor de Obra.

Con esta fecha de Supervision, estan trabajando en levantamiento de Muros, dala desplante, castillos y Pretilles, Enjarre de grietas Reforzadas con malla, trabajos de plomeria.


El Superintendente comenta que las grietas en la Junta fria de la trabe del Caballete, con los muros tapones, se usara una malla de Material desplegado, para soportar mejor los movimientos en la Junta fria.



Ing. Jose Ricardo Meza Sainz  
Superintendente de obra




Ing. Escal Medina Alvarez  
Supervisor de obra.






Con esta visita de Supervision, se observa que la Construcción esta en proceso, en las Actividades de Albañileria, Plomeria, trabajos de Electricidad y demoliciones.

Se le comenta al Superintendente que los trabajos del Perfilado en las vanas de Puertas y Ventanas deberan de ser a plomo y Escuadra con el antepecho, ademas se le indica que hay que hacer pruebas en la Instalación Hidraulica.



Ing. Jose Ricardo Mesa Sainz  
Superintendente de Obra




Ing. Esaul Medina Alvarez  
Supervisor de Obra

13 10 2022 09

Con esta fecha, de Supervisión se observa que continúan los trabajos de Albañilería, Instalación hidráulica y Sanitaria. Se le comenta al Superintendente que tengamos mas frentes de trabajo, con la finalidad de cumplir con la fecha de terminación del Contrato.

Ing. Jose Ricardo Mera Saint  
Superintendente de obra.


Ing. Escul Medina Alvarez  
Supervisor de obra.



Con esta visita de Supervisión, se observa que los trabajos de Banqueta Perimetral quedaron terminados, se está trabajando en el Almacén de RPBI, Trabajos interiores de Yeso, Instalación de Azulejo en las Barras de Usos Múltiples y Esterilización, se limpió el escombros Acumulados.



Ing. Jose Ricardo Meza Salas  
Superintendente de obra




Ing. Easul Medina Alvarez  
Supervisor de obra

En esta Visita de Supervisión, se observa que están instalando los muebles Sanitarios, Cancelería, protecciones, instalación de Puertas en Carpintería y herrería, además aginando detalles para la terminación final.




Ing. Jose Ricardo Meza Sainz

● Superintendente de Obra



Ing. Escal Medina Alvarez

Supervisor de obra.



En esta visita de Supervisión, están Trabajando con la Pintura exterior, Interior, Plafones, la Herrería de la Cancelería así como la techumbre, además en el Acabado final de la impermeabilización, se está instalando la Señalización interior y Exterior, posteriormente se procederá a la limpieza de la Unidad, para la entrega Recepción.

Se le informa al Superintendente que proceda con la elaboración de la documentación necesaria, para la Estimación.

Con esta fecha se procede al cierre de este libro de Bitácora.

Ing. José Ricardo Meza Saint  
Superintendente de Obra.

Ing. Esaut Medina Alvarez  
Supervisor de Obra.