

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210492 No. 001
FECHA 17-Enero-22

Con esta se abre bitácora de obra referente al contrato no.

ISIFE-ADE-FAM-EPR-004-2022


Descripción:

Construcción de bodega hidráulica en primera amillano zapata, ubicada en plaza de abasto municipal de San Ignacio estado de Hidalgo.

Se usó en compañía del contratista para verificar los trabajos a realizar se inicia con los trabajos de:

* Limpieza, trazo y nivelación de terreno

* Excavación a mano en terreno "hú" A



Contratista

Sup. de ISIFE

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210492

No. 002

FECHA 31 - Enero - 22

Con esta fecha se usó el sitio de los trabajos para verificar el avance de obra el contratista trabaja:

* Cadenas o Corchillo de concreto $14-250 kg$

* Aplamado en muros con madero ciego arena

ha concluido con los trabajos de


* Relleno y compactación de material producto de excavación

* Muestra de entrase en cimentación

* Acero de refuerzo del $n^{\circ} 3$

* Concreto $14-250 kg/cm^2$ en cimentación

* Registro de $60 \times 40 \times 80$ con block de cemento


Contratorista

Sup de Isite

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210492

No. 003

FECHA 15-Febrero-22

Con esta fecha se visita el sitio de los trabajos el contratista se encuentra trabajando en:


* PISO de concreto Fc=150 kg/cm²

* Suministro y colocación de arriojo de zorro de color según muestra autorizada

* Pintura lúlica unimax de Comex

* Salida de alambros y Gintasto

* Cemento el contratista des ya se inicia con el proceso de elaboración de pastas de mortero y alarrio





Contratista

Sup de Site

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210492 No. 004

FECHA 01 - Mayo - 22


Con esta fecha se visita el sitio de los trabajos para verificar el avance de obra el contratista trabaja en

* Suministro y colocación de c/c

* Suministro y colocación de herrería

* Suministro y colocación de tiracos

* Suministro y aplicación de primario artificial





Contratista

Sup de ls. fe

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 21204 OBRA No. 210492


No. 005

FECHA 15-Marzo-22

Con esta fecha se visita el sitio de los trabajos para verificar el avance de obra el contratista trabaja en

* Suministro y colocación de accesorios para muralistas

* Todos los trabajos de la presente bitácora se encuentran cubiertos al 100% por lo cual se cierra esta presente bitácora



Kariv Bastien

Contratista

20 de 15.60