

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220601 No. 001  
FECHA 03/ Junio /2022.

Se abre bitácora de Obra referente a la obra:

"Rehabilitación de Servicios Sanitarios y Red Sanitaria en Primavera Cristóbal Colón, ubicada en los Machis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa".

Contrato No.: ISIFE-FAM-ADE-JN-100-2022  
Monto: \$ 1,207,481.05 Neto.

Oficio de Autorización:

SAF-AGF-018/2022 de 31/Ene/22

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples 2022 Nivel Básica.

CCT. 2SDPR 1929 I

Fecha de inicio: 03/ Junio /2022

Fecha de término: 01/ agosto /2022

Yaseli Yareli P.L. Sandro Castro Malden

SUPLENTE

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2201 OBRA No. 220601 No. 002  
FECHA 03/Junio/2022

Se inicia trabajos en obra exterior con excavaciones para la rehabilitación de la línea de drenaje de los baños, por lo que requiere en algunas áreas demoler banquetas para acondicionar la nueva tubería.

Primeramente se demuestr todo el andador de acceso, misma área por donde se pasaba tubería de drenaje y se realizara una excavación y acondicionamiento de área para un nuevo andador.

De igual manera se demuestr las cadenas del andador Vago y se demuestr una banqueta en rampa en mal estado.

Yaseli Yareli P.L. Sandro Castro Malden

Supervisor

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220601

No. 003

FECHA 06/junio/2022.

Para esta fecha ya se eliminaron los registros existentes y se saco la tubera obsoleta para realizar afines en zona para la nueva tubera, ya se terminaron las excavaciones y retiran las raíces de los arboles que causaron las afectaciones.

En los baños se procede con el retiro de los muebles sanitarios en mal estado, para posteriormente chequear se la Salidas hidrosanitarios de cada uno y realizar su cambio. Por lo que se requiere romper piso.

  
Yarelis R.L. Castro Maldonado

Supervisor

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 226601 No. 004

FECHA 11/ Junio/2022

Dentro de la rehabilitación de los baños se requiere de la demolición y picado de algunas áreas en muro, también en plafones.

En Azotea se retiran tinacos de Baño en mal estado, se retira el impermeabilizante en mal estado de 1 Baño y 1 aula, en el caso de tinaco se requiere abrir una puerta de acceso ya que no cuenta con ella, Se retiran Puertas de acceso al baño y Cancelería de Ventana posterior, y Se abre hueco de una nueva ventana a Pasillo de Servicio.

En exterior se realiza el corte de 1 árbol que se encuentra mal ubicado.  
Jesús Yareli R.L. Sandra Castañeda

SUPERVISIÓN.

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220601

No. 005

FECHA 15/JUNIO/2022

De esta manera se inician los retiros de excavaciones producto a no utilizar y retirar material producto de demoliciones, como de imper, el arbol cortado y todo material innecesario en obra.

Se inicia con la elaboración de Registros Sanitarios y tirar plantillas donde se sentara la tubería Sanitaria. Ya una ves colocada la tubería y levantados los registros se encotra la tubería con concreto  $FC' = 100 \text{ kg/cm}^2$ , una vez fraguado se rellena con material inerte a capas 20cm y compactado a mano, así como los arcos donde se hechara Firme; Posteriormente se llega a nivel con material producto de excavación. y se procede a Colgar los andadores. / Sandra Castro Madariaga  
Yaseli Yareli P.L. Supervision

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220601

No. 006

FECHA 25/ Junio/ 2022

En los baños se trabajan los entortados para la colocación de impermeabilizante. Se realizan los filos y encoquillados de los huecos de puerta y ventana ejecutados, para posterior dar afine con en muros y losa con estuco.

Se procede a colocar Piso en baños una vez confirmado el buen funcionamiento de las salidas hidrosanitarias.

Se continua con la elaboración de moseles de concreto para ovalines y una vez ejecutados se cubren con azulejo como los muros adosados a una altura de 1.70 mt. Se inicia las pinturas de todo el baño en interior y exterior. Posteriormente se procede a colocar los muebles sanitarios, luminarias, jaboneros, y se limpia el azulejo existente. / Sandra Castro Malden

Yaseli Yareli R-2 - Supervision.