



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

15/07/2022

CONTRATISTA:

YASEL YARELI RUELAS LÓPEZ

DOMICILIO: CALLE CERRO MORADO, No. 3158, COL.
COLINAS DEL REY, CULIACÁN DE ROSALES,

R.F.C.
RULY841024CB6

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220601	C.C.T.	25DPR1929I	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN			LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED SANITARIA EN PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,207,481.05
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$422,618.37
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,207,481.05

OBRA	IMPORTE
PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN	
CONSTRUCCION DE RED SANITARIA Y REHABILITACION DE SER	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$ 10,783.28
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ 173,483.94
SUM. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE HERRERIA A \$ BASE DE PERFIL TUBULAR.	28,972.43

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 213,239.65

POR EFECTO DE COBRO DE
ESTIMACIÓN SOLO SE
COBRARÁ

SUB TOTAL=	\$ 213,239.65	\$ 213,051.89
I.V.A AL 16 %	\$ 34,118.34	\$ 34,088.30
TOTAL =	\$ 247,357.99	\$ 247,140.19

Yasel Yareli R. L.
YASEL YARELI RUELAS LÓPEZ
CONTRATISTA

Sandro Lastrero Madero
ING. SANDRO MADERO CASTRO
SUPERVISOR

CONTRATISTA:
YASEL YARELI RUELAS LÓPEZ
DOMICILIO: CALLE CERRO MORADO, No. 3158, COL. COLINAS DEL REY,
CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA. C.P. 80177
R.F.C. RULY841024CB6

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220601	C.C.T.	25DPR1929I	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN				LOCALIDAD:	LOS MOCHIS	MUNICIPIO: AHOME
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED SANITARIA EN PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN, UBICADA EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,207,481.05
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$422,618.37
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,207,481.05

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					

PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN

CONSTRUCCION DE RED SANITARIA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS										
51000	SALIDA PARA ABANICO DE TECHO, C/CAJA DE LAMINA Y TUB. GALV. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	2.00	3,640.79	\$7,281.58	2.00	0.00	0.00	2.00	\$7,281.58
51042	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SPOT REFLECTOR DE 75WATTS. INCLUYE BOTE, SOQUET Y ARILLO.	PZA	2.00	1,430.79	\$2,861.58	2.00	0.00	0.00	2.00	\$2,861.58
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO. INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00	640.12	\$640.12	1.00	0.00	0.00	1.00	\$640.12
TOTAL DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS										\$10,783.28

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS										
51429	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON REGISTRO DE PVC DE 4" PARA PISO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00	903.88	\$1,807.76	2.00	0.00	0.00	2.00	\$1,807.76
80020	SUMINISTRO Y COLOCACION WC TANQUE NORMAL	PZA	10.00	5,918.41	\$59,184.10	10.00	0.00	0.00	10.00	\$59,184.10
80021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC PARA DISCAPACITADOS CON TANQUE NORMAL.	PZA	1.00	5,918.41	\$5,918.41	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,918.41
86905	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESPOL DE LATON CROMADO	PZA	4.00	2,810.17	\$11,240.68	4.00	0.00	0.00	4.00	\$11,240.68
52047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO OVALIN MOD. LUGANO COLOR BLANCO MCA. HELVEX BAJO CUBIERTA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	3,776.94	\$15,107.76	4.00	0.00	0.00	4.00	\$15,107.76
84030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE CROMADA TIPO "PUSH". INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	4.00	4,341.58	\$17,366.32	4.00	0.00	0.00	4.00	\$17,366.32
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX # 24 (PISO)	PZA	4.00	4,171.07	\$16,684.28	4.00	0.00	0.00	4.00	\$16,684.28
89606	SUMINISTRO Y ACARREO DE TINACO DE PLASTICO (ROTOPLAST) CAPACIDAD DE 1100 LTS	PZA	3.00	5,756.00	\$17,268.00	3.00	0.00	0.00	3.00	\$17,268.00
52309	ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE PVC HIDRAULICA 1", INCL. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO.	PZA	1.00	2,303.30	\$2,303.30	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,303.30
52362	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 25MM. URREA FIG. 22 o SIMILAR.	PZA	1.00	3,144.09	\$3,144.09	1.00	0.00	0.00	1.00	\$3,144.09
80102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO SECO MOD. GOBI TDS COLOR BLANCO, MCA. HELVEX. INCLUYE. MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00	11,729.62	\$23,459.24	2.00	0.00	0.00	2.00	\$23,459.24
TOTAL DE INSTALACIONES HIROSANITARIAS										\$173,483.94

SUM. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE HERRERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR.										
89644	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO.	M2	1.68	3,213.86	\$5,399.28	1.68	0.00	0.00	1.68	\$5,399.28
41014	SUM. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE HERRERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR.	M2	5.22	4,515.93	\$23,573.15	5.22	0.00	0.00	5.22	\$23,573.15

TOTAL DE SUM. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DE HERRERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR **\$28,972.43**

SUBTOTAL ESTIMACION **\$213,239.65**

Yasel Yareli P.L.
YASEL YARELI RUELAS LÓPEZ
Contratista

Sandro Castro Maden
ING. SANDRO MADERO CASTRO
Supervisor