

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220601 No. 007

FECHA 27/Junio/2022

En aula se realizan 2 salidas para albanico de techo, y se colocan 2 luminarias de 75w c/ soquet en pasillo del Baño.

En baño se coloca un int. de 1x30 para la iluminación de este.

En Baños se inicia a cobocar los muebles de baño; de los cuales se ponen 5 en Baño Para niñas y 5 en Baño para niños. En el baño de niños tambien se colocan 2 mingitorios.

Verisel Yareli R.L. / Sandra Castro Maden
Supervisor.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220601

No. 008

FECHA 01/Julio/2022

Para esta fecha se realizan Pruebas de funcionamiento o fuga de los wc y mingitorios y con buen resultado de funcionamiento se le colocan las tapaderas a los wc.

Afuera se colocan los ovalines 2 para las niñas y 2 para los niños y se procede a colocar los accesorios como los cespel, mangeras y llaves tipo push en cada uno.

Adentro en los Baños se inicia la colocación de la cancelera en ventanillas.

Yael Yardi P.T. *[Signature]* Sandra Castro Maden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220601

No. 009

FECHA 06/Julio/2022

Para esta fecha se inicia la colocación de los tapones de registro y confirmado el buen funcionamiento de la red de drenaje.

Se suministra el tinaco de 1100 Lt. (3 pzas) para los baños y se procede a colocar para checar funcionamiento.

Se realiza la colocación de la valvula y tubería de 1" para la alimentación y descarga del tinaco.

Se coloca 1 valvula de compuerta de 25mm.

Jorge Farid R. - Sandra Castro Madero
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220601

No. 010

FECHA 15/Julio/2022.

Para esta fecha ya se terminaron las limpiezas, ya todo el Sistema Hidráulico se encuentra en función y se procede a realizar una última supervisión de funcionamiento con supervisor, Contratista y Personal auxiliar.

Estando todo en buen estado y funcionamiento se procede a firma de estimaciones y actas de entrega, por lo que se dan por terminados los trabajos.

Se cierra bitácora.

Fael Gardiel. / Sandra Castro Malden
Supervisor