



# AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 04/05/2023

INICIO:

26 DICIEMBRE DE 2022.

TERMINO:

05 DE ABRIL DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
865	PAVIMENTACION CAMINO LAS AGUAMITAS- AGUA BLANCA (ETAPA 2)	CULIACAN	ESTATAL	\$7'786,225.24	\$7'786,225.24	\$7'786,225.24	\$0.00	100	100