

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 07/10/2022

Nº 03


EL C. ING. CARLOS DE JESUS TIERRA AQUINTE
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
CONSTRUCCIONES Y OBIERTOS, S. DE R.L DE C.U,
DESIGNA COMO SUPERINTENDENTE AL C. ING. CARLOS
JULIO DE JESUS TIERRA FERRANO.

EL DOMICILIO PARA RECIBIR LA INFORMACION REFERENTE
A LA OBRA SERA EL DE CALLE HERIBERTO VALDEZ
PONIENTE, # 524 INT B, COLONIA CENTRO, C.P. 81200,
LOS MOCHIS, SINALOA.

LA C. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ EN SU
CARACTER DE SUBDIRECTORA DE OBRA DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA. DESIGNA AL C. ING.

ONAR PANTALEON NEVAREZ TIZOC. COMO SUPERVISOR
EL DOMICILIO PARA RECIBIR LA INFORMACION REFEREN-
TE A LA OBRA SERA EL DE CALLE CERRO MONTEBELLO
NUMERO 150 OTE, FRACC MONTEBELLO, C.P. 80227
CULIACAN, SINALOA.

POR LO ANTERIOR CON SUS FIRMAS LAS AUTORIZADAS
PARA ANALIZAR LAS NOTAS DE ESTE LIBRO DE BITACORA.



ING. CARLOS J. DE JESUS F.S.

SUPERINTENDENTE



ING. OMAR P. NEVAREZ TIZOC

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 07/10/2022

Nº 02

RESUMEN DE FORTIDAS

RESUMEN DE COTIZACION		
1	PRELIMINARES	\$ 21,433.06
3	ALBAÑILERIA	\$ 10,208.55
4	IMPERMEABILIZACION	\$ 2,246.31
5	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS.	\$ 19,571.99
6	INSTALACION ELECTRICA	\$ 19,470.84
8	MOBILIARIOS	\$ 808.24
9	CRISTALERIA Y ALUMINIO	\$ 24,191.87
10	HERDERIAS	\$ 94,743.99
11	PINTURAS	\$ 33,356.45
13	VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)	\$ 6,302.82
SUBTOTAL		\$ 232,334.12
IVA 16 %		\$ 37,173.46
TOTAL		\$ 269,507.58

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 07/10 /2022

Nº 01

OBRA : CLUBESSA 000152 CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE. CENTRO DE SALUD
ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE), AHONE,
SINALOA. (HERRERIA Y PINTURA).

CONTRATO No: 333/30/AD/014/2022.

MONTO TOTAL: \$ 269,507.38 (DOSCIENTOS SESENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 38/100 MV.)

VIGENCIA : DEL 07 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 05 DE
NOVIEMBRE DE 2022.

UBICACION DE LA OBRA: EJIDO ALFONSO G. CALDERON
(POBLADO SIETE), AHONE, SINALOA.

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LOS SERVICIOS DE
SALUD DE SINALOA REPRESENTADOS POR EL DR
CINTALAHUAC GONZALEZ GALINDO, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
SINALOA. Y POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL
CONSTRUCCIONES Y CUBIERTAS, S. DE RL. DE CV,
REPRESENTADA POR EL ING. CARLOS JULIO DE JESUS
FIERRO AGUIRRE, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES COMPRE-
NDIDOS ENTRE EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2022 Y
EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / 11 / 2022

N° 08

CON ESTA FECHA SE DAN CITA EN EL SITIO DE LA OBRA SUPERINTENDENTE, SUPERVISOR Y PERSONAL INCARGADO DEL CENTRO DE SALUD, PARA HACER LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA.

PARA LO ANTERIOR SE REVISARON CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, TANTO EN CANTIDAD, CALIDAD DE LOS INSUMOS, CORRECTA FUNCION Y ACABADOS.

NO TENIENDO OBSERVACION ALGUNA DE LOS TRABAJOS REVISADOS SE PROCEDE A LA RECEPCION DE LA OBRA.

CON LO ANTERIOR SE PROCEDE AL CIERRE DE ESTE LIBRO DE BITACORA.

ING. CARLOS F. DE JESUS F.S.
SUPERINTENDENTE

ING. OMAR P. NEVAREZ TIZOC
SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 03/11/2022

Nº 07

CON ESTA FECHA SE RECIBE LA ESTIMACION
↓-FINQUITO PARA SU REGISION Y TRAMITE DE
PAGO.

SE ACUERDA CON LA EMPRESA EL DIA DE
NOVIEMBRE PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
DE ACUERDO A REPORTE FOTOGRAFICO DE LA
ESTIMACION YA SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS
DE HERREMIA.



ING. CARLOS J. DE JESUS T.S.

SUPERINTENDENTE



ING. OMAR P. NUÑEZ TIZOC

SUPERVISOR

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 28/10/2022

Nº 06

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE SUPERVISION
AL SITIO DE LA OBRA.

SE OBSERVA QUE YA SE HAN INSTALADO LAS
MAMPARAS PARA MUNGUITORIO, MAMPARA PARA
REGADERA Y REPISA DE ALUMINO EN FARMACIA.

ASI TAMBIEN ESTAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS
DE IMPERMEABILIZACION DE DUCTOS DE AIRE ACON
DIONADO MUNGUIT, Y FILTRACIONES EN PASOS
DE TUBERIAS ENTRE LOSA.



ING. CARLOS J. DE JESUS F.S.
SUPERINTENDENTE



ING. OMAR P. NEVAREZ T.
SUPERVISOR.

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 20 / 10 / 2022

N° 05

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE SUPER-
VISION AL SITIO DE LA OBRA. SE OBSERVA
AVANCE EN LOS TRABAJOS CONTRATADOS, YA SE
HAN REPARADO LAS TUGAS DE AGUA EN EL AREA
DE MEDICINA PREVENTIVA Y COCINA.

ASI TAMBIEN YA SE INSTALO EL W.C. EN EL
SANTUARIO DE PERSONAL Y SE CAMBIO EL LAVADERO
DE CONCRETO POR UNO DE GRANITO



ING. CARLOS J. DE JESUS T.S.

SUPERINTENDENTE



ING. OMAR P. LEVAREZ TIZOC

SUPERVISOR


BITÁCORA DE OBRA

FECHA 07/10/2022

Nº 04

CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE INICIO DE OBRA.

SE DA UNA EXPLICACION A LA EMPRESA SOBRE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL CATALOGO, ASI TAMBIEN SE ESPERIFICA LA CALIDAD DE LOS INSUMOS SOLICITADOS. ADENAS SE COORDINA CON PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALUD, SOBRE TODO A LO QUE SE REFIERE A LA JORNADA DE TRABAJO Y DISPOSICION DE LOS ESPACIOS. SE OBSERVA QUE YA SE TRABAJA EN LA EXTRACCION DE LOS ARBOLES MAS PROXIMOS A LA LOMA DE AZTECA. ESTO PARA EVITAR LA ACUMULACION DE HOJAS EN LOS BATANTES PLUVIALES.



ING. CARLOS DE JESUS T. S.

SUPERINTENDENTE



ING. OMAR P. NEVAREZ TIRAC

SUPERVISOR