


## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto		
López Paniagua	USIFE	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Juan Bustos	USIFE	Juan Bustos
Arellano		

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220682 No. 002

FECHA 25/08/2022

Se inician los trabajos de  
levantamiento de impermeabilizante  
en el edificio A centro de  
computo.

26/08/2022

Se continuan los trabajos  
de retiro de impermeabilizante  
en el edificio A centro de  
computo

27/08/2022

Se inician los trabajos de retiro  
de impermeabilizante en el edificio B

Juan B. Her

ma

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220682 No. 003

FECHA 28/Agosto/2022

Se continúan los trabajos  
de retiro de impermeabilizante  
en el edificio B

29/Agosto/2022

Se inician los trabajos de  
suministro y aplicación de primario  
asfáltico en el edificio A  
Centro de Computo.

Javier B. Horta