

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220681 No. 004

FECHA 06/sep/2022

Se continúan los trabajos de  
Colocación de bases de mampolit

07/ sep/2022

Se inician los trabajos de demolición  
de firme de concreto

08/ sep/2022

Se continúan los trabajos de  
demolición de firme de concreto

09/ sep/22

Se inician con labores de sum. y relleno  
de material inerte compactado

Sau Bustos

mt

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. ~~22303~~ OBRA No. ~~220681~~ No. 005

FECHA 11/sep/2022

Se continúan los trabajos de sum.  
y relleno de material inerte, compactado

12/sep/2022

Se inician los trabajos de  
colocación de firme de concreto

14/sep/2022

Se continúan los trabajos de colocación  
de firme de concreto

15/sep/2022

Se ejecutan los trabajos de  
relleno de malla electrosoldada

Javier Bustos

ma

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22303 OBRA No. 220681 No. 006

FECHA 17/sep/2022

Se continúan los trabajos de cal. de refuerzo con malla electrosoldada

18/sep/2022

Se inician los trabajos de colocación de vitropiso

20/sep/2022

Se continúan con los trabajos de colocación de vitropiso

21/sep/2022

Se inician con los trabajos de cal. de zoclo inter de 8 cm

22/sep/22

Se terminan los trabajos de cal. de zoclo

Javier Bustos

mdl