



2092



HOLA:

Fecha: 10-oct-27

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

FINQUITO DE OBRA

PGO: 22303		No DE OBRA: 220681			
PLANTEL:	IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05)		LOCALIDAD: MAZATLAN	MUNICIPIO: MAZATLAN	
DESCRIPCIÓN:	IMPERMEABILIZANTE DEL EDIFICIO "J" Y REHABILITACION DE VITROPISO EN TALLER DE TURISMO EDIFICIO "C" EN MEDIA SUPERIOR IGNACIO RAMIREZ (COBAES 35, ZONA 05), UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.				
PERIODO DE CONTRATO:	DEL: 25-ago-22	AL: 23-oct-22	CONTRATO:	ISIFE-CONV-ADE-CB-182-2022	FECHA DE CONTRATO: 18-ago-22
IMPORTE DE OBRA:	\$ 368,291.95	CONVENIO ADICIONAL:			
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$ -	PERIODO CONVENIO ADIC:		DEL:	AL:
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$ 990,637.96	TOTAL CONTRATO MÁS			

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PV	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
45088	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE DIVISION DE MAMPARA EN MINGITORIO DE 0.60 X 1.55 M. PERFIL 126 NEGRO, PERFIL LAMINA ESTRIADA 149 CAL 20, CUADRADO DE 1/2" DE REFUERZO, TAQUETEADO EN MURO Y PISAS DE PTR. 2". FONDO GRIS PINTURA ESMALTE BEREL SUMMA COD 8585 INCLUYE SUMINISTRO, FABRICACION, INSTALACION, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$7,539.09	\$7,539.09	1.00	\$7,539.09	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1.00	\$7,539.09
					\$7,539.09		\$7,539.09		\$0.00		\$0.00		\$7,539.09
	SUMA REHABILITACION DE AULAS:				\$317,493.08		\$317,987.40		\$0.00		\$0.00		\$317,987.40
	REHABILITACION EDIFICIO "J"												
	REHABILITACION EDIFICIO "J"				\$225,851.80		\$230,621.00		\$0.00		\$0.00		\$230,621.00
					\$225,851.80		\$230,621.00		\$0.00		\$0.00		\$230,621.00
	REHABILITACION EDIFICIO "C"												
	ALBAÑILERIA				\$84,102.17		\$79,807.31		\$0.00		\$0.00		\$79,807.31
	HERRERIA				\$7,539.09		\$7,539.09		\$0.00		\$0.00		\$7,539.09
					\$91,641.28		\$87,346.40		\$0.00		\$0.00		\$87,346.40
	-5550.23				\$317,493.08		\$317,987.40		\$0.00		\$0.00		\$317,987.40
					\$317,493.08		\$317,987.40		\$0.00		\$0.00		\$317,987.40
	N/A 16%				\$50,798.88		\$50,874.78		\$0.00		\$0.00		\$50,874.78
	TOTAL:				\$368,291.95		\$368,842.18		\$0.00		\$0.00		\$368,842.18

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS
~~MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS~~
 Contralista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor