



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



CONTRATISTA:

MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV

DOMICILIO: ELOY CAVAZOS 133 FRACC. EL TOREO
MAZATLAN, SIN. C.P. 82120

R.F.C.
MAX0212279YA

FECHA

08/04/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220006	C.C.T.	25DJN1640R	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ	LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN		

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE MODULO "A" EN JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN YANEZ, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$589,447.05

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$206,306.47

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$589,447.05

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION INSTALACIONES ELECTRICAS
Y SERVICIOS SANITARIOS \$ 15,068.71

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 15,068.71

SUB TOTAL= \$ 15,068.71

I.V.A AL 16 % \$ 2,410.99

TOTAL = \$ 17,479.70

ARQ. OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ LEON

MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV

CONTRATISTA

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA: 08/04/2022
HIDUA:

CONTRATISTA:
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO: ELOY CAVAZOS 133 FRACC. EL TOREO MAZATLAN, SIN. C.P. 82120
R.F.C.
MAX0212279YA

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220006	C.C.T.	25DJN1640R	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ					LOCALIDAD:	MAZATLAN
						MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE MODULO "A" EN JARDÍN DE NIÑOS AGUSTIN YANEZ, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$589,447.05
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$206,306.47
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$589,447.05

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y SERVICIOS SANITARIOS DE MODULO "A"									
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE HERRERIA A BASE DE TABLERO 3X3, MARCO DE TUBULAR DE 3X 1 1/2 CAL 18 , CONTRAMARCO DE M225 CAL 18, BISAGRA TUBULAR 5/8, SOLERA 1/2X1/8, FONDO GRIS, PINTURA ESMALTE, SOLDADURA, DISCO DE CORTE , CON ANTEPECHO, INCLUYE; HERRAMIENTA , MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2.00	\$3,200.05	\$6,400.10	4.57	1.43	4.00	4.57	\$14,624.23
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAPA TIPO FANAL O SIMILAR PARA PUERTA METALICA, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRMIENTA TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00	\$452.21	\$452.21	2.00	1.00	2.00	2.00	\$904.42
30	RETIRO SIN RECUPERACION DE PUERTA PRINCIPAL A BASE DE MULTIPANEL Y MARCO DE ALUMINIO EXISTENTE EN AULAS, INLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	PZA	1.00	\$192.38	\$192.38	2.00	0.00	1.00	2.00	\$384.76
49	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 4 MM.	M2	60.00	\$354.12	\$21,247.20	8.56	58.24	6.80	8.56	\$3,031.27
50	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	50.00	\$112.06	\$5,603.00	95.42850	0.00	45.43	95.42850	\$10,693.72
51	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICA EN PUERTAS Y PROTECCIONES DE HERRERIA, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, LIMPIEZAS, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.00	\$216.67	\$2,166.70	9.78	0.00	0.00	9.78	\$2,119.03
52	SUM. Y COL. DE AZULEJO 20X30 CMS SIMILAR , COLOR, ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNT. CEM. BCO. INCL. CORTES, REMATES EMB. Y REP.	M2	10.00	\$687.86	\$6,878.60	3.40	0.00	0.00	3.40	\$2,338.72
53	REVISION DE DE SALIDAS ELECTRICAS, CONTACTO Y ALUMBRADO INCLUYE, REVISION GENERAL PARA VER ESTADO DE CABLEADO Y ACCESORIOS (NO INCLUYE MATERIALES)	SAL	48.00	\$413.64	\$19,854.72	-46.00	0.00	0.00	-46.00	-\$19,027.44
									IMPORTE ESTIMACION	\$15,068.71

ARQ. OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ LEON
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor