



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de instalaciones eléctricas en  
Red Secundaria y baja tensión en Secundaria  
SNTE sección 53, ubicado en Quisave, Municipio  
de Quisave, Estado de Sinaloa.

ISIFE-IED-ADE-JN-SEC-252-2022

**BITÁCORA**

TRIFAL CONSTRUCCIONES, SA DE CV.

PGO

22109

OBRA

220868



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Estatal Directa 2022 Nivel  
Básica

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: SNTE SECCIÓN 53

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EE500916A

ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**


DOMICILIO: CONOCIDO 9/N

LOCALIDAD: GUASAVE

MUNICIPIO: GUASAVE

**TIPO DE OBRA:**



REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN  
RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION





## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario Gutiérrez Rosas	I S I F E	
Arg. Luis Antonio Lopez Perez	Contratista	



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220868 N° 01

FECHA 29- SEPTIEMBRE -2022

Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220868 con descripción:

- Rehabilitación de Instalaciones eléctricas en Red Secundaria y baja tensión en Secundaria SNTE sección 53, ubicado en Quixaua, Municipio de Quixaua, Estado de Sinaloa.

- N de contrato: 1SIPE-IED-APC-JR-SEC-252-2022

- Fecha de contrato: 22- SEPTIEMBRE-2022

- Of de Autorización: No. SAP-AIP-IED-00-578/2022

- Fecha de Autorización: 10- Agosto -2022

- Adjudicación Directa Estatal

- CCT: 256650006A


- Programa Inversión Estatal Directa 2022 Nivel Básica

- Pgo: 22109 OBRA: 220868

- Monto de Contrato: \$ 886,962.56 c/IVA

- Importe de Obra: \$ 795,087.83 c/IVA

CONTINUA EN LA HOJA No 02 →

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA



## BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109 OBRA No. 2208EE N° 02

FECHA 29 - SEPTIEMBRE - 2022

CONTINUACION DE LA HOJA N° 01

- Contratista: Trifal construcciones Sa de Cv.
- Representante: C. Luis Antonio Lopez Beaz
- Domicilio: Calle el Refresco No 4081, col. Rancho Centento, colliacón de Rosales, Culiacán, Sinaloa.  
CP. 80058
- Rfc: TCO-070606-HR4

- Fecha de Inicio: 29 - SEPTIEMBRE - 2022
- Fecha de Terminó: 27 - NOVIEMBRE - 2022

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109


OBRA No. 220868 N° 03

FECHA 20-SEPTIEMBRE-2022

- Se realiza Visita de obra para realizar el Acta de comité de mejoramiento y una vez ahí se revisan los trabajos del contrato.

\* Se da recorrido de la obra y se determinan que los conceptos del catálogo se aplicarán, solamente el concepto 2.3 que hace alusión a Salidas de Aire acondicionado se revisará, pero que en la revisión de la tarjeta de pu, se observa un detalle que hay que revisar, respecto a la cantidad de cable dentro del pu.

- Con esto se le ordena al contratista el inicio de obra, una vez suministrado los materiales, se comenzarán con los trabajos de excavación en zanja para alimentadores principales.






## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22104 OBRA No. 220868 N° 04

FECHA 7-OCTUBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los  
sig. trabajos:

- Excavación de Zanja para alimentador pnal.
- Se revisan los demás alimentadores y se le ordena al contratista lo retirarlos, así que se va a trabajar en el compresivo para ver los alcances de proyecto.
- Se trabaja en el muro de medición con el retiro de taberos de control y la desconexión del cableado para trabajar en la colocación de tablero de distribución correcto.
- Se trabaja en el tendido de tubería desde medición a tablero 3 y 4.





## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22409 OBRA No. 220866 N° 05


FECHA 12- OCTUBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

\* Se trabaja en el tendido de cable xlf A/600 volts Cuadriples 3x7 Cal 2 Aug a Edificio 3 y Cable xlf AL-600 volts Cuadriples 3x7 Cal 4 Aug a Edificio 4.

\* Se trabaja en la conexión de tablero de control en muro de medición y la conexión de interruptores 3x400 Amp (int ppa) y derivados de 2 - 3x150 Amp, 1 - 3x100 Amp y 1-3x70.

\* Se suministra materiales para la conexión de luminarias 2x18 watts.





## BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22109


OBRA No. 22066E N° 06

FECHA 20-OCTUBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- \* Conexión de cableado de Alimentación ppal existente a interruptores principales (derivados)
- \* Se trabaja en el retiro de cableado en soldado contacto, Apagadores y luminarios.


  
20-OCTUBRE-2022



Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- \* Cableado de Soldos de Alumbrado, contactos y Apagadores 100 %
- \* Colocación de accesorios de contacto y luminarios al 65 %







## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220868 N° 07


FECHA 31-OCTUBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los  
sig. trabajos.

- Colocación de luminarias
- Conexión de luminarias a apogadores
- Colocación de accesorios en apogadores
- Se revisa Estimación 01, se determina el cambio  
de concepto (2.3) por un concepto extraordinario

Se observa un avance del 79.00 %.

Se espera a la entrega de Solicitud de precios  
extraordinarios para la continuación de los  
trabajos, se trabaja en los frentes ante CFE.

  
SUPERIOR

  
Contratista