



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

Contratación

FOLIO

16856

FECHA DE EXPEDICIÓN

09/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA INVERSION MUNICIPAL DIRECTA (IMD)

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA 2023 - 99 - 99009 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613049 - 1235300000300000070000004000000	199,426.63	199,426.63

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, COL.
PROYECTO ALFA, CULIACAN SINALOA.

SUBTOTAL 199,426.63
IVA 30,521.94
TOTAL 229,948.57

Contrato AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

ZITA CASANORA GARCIA ROMERO

VALLE VERDUGO ALONORA

ING. SORECA MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

16955

FECHA DE EXPEDICIÓN

09/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000056/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 1982 CONSTRUCCIONES SAKADATO, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023080333

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA 2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297	1,386.32	1,386.32

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSP. Y VIG. DE LA ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA:
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE
AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN SINALOA.

SUBTOTAL	1,386.32
IVA	0.00
TOTAL	1,386.32

ELABORÓ

ZITA CASANDRA GARCIA ROMERO

AUTORIZO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2576

FACT.

9



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 15/AGOSTO/2023 BUENO POR \$ 221,284.09
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION

No.
 CADA EN LA LOCALIDAD DE CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD ALFA DE LA COLONIA
PROYECTO ALFA, CULIACAN SINALOA
 EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 11/05/2023 AL 09/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D DE FECHA 08/05/2023

OBRA NORMAL	\$	335,026.67
AMORT.ANTICIPO	\$	135,600.04
SUBTOTAL	\$	199,426.63
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	31,908.26
	\$	231,334.89

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	10,050.80
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	10,050.80
TOTAL	\$	221,284.09

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	387,428.88		\$ 335,026.67	\$ 335,026.67	\$ 52,402.01
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	61,988.59	\$ -	\$ 53,604.27	\$ 53,604.27	\$ 8,384.32
TOTAL	449,417.27	\$ -	\$ 388,630.94	\$ 388,630.94	\$ 60,786.33

OTORGADO CON IVA

ANTICIPO SIN IVA \$ 135,600.04

AMORTIZACIONES

ANTERIOR \$ -

ACTUAL \$ 135,600.04

ACUMULADO \$ 135,600.04

POR AMORTIZAR \$ -

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 157,296.04

CUMPLIMIENTO \$ 44,941.73

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2576

FACTURA No-

9

SOLICITUD DE PAGO N°

053

FECHA:

15/08/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: **CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.**CON RECURSOS PROVENIENTES DE: **INVERSION MUNICIPAL DIRECTA 2023**DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION**CONTRATO: **AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D**PROGRAMA: **SC-AGUA POTABLE**SUBPROGRAMA: **01-REHABILITACION**

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: **CALLE LAS TAPIAS ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA COL.****PROYECTO ALFA CULIACAN SINALOA**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION**CONCEPTO DEL PAGO: **ESTIMACION 01****DETALLE DEL PAGO
ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION			ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO				335,026.67	335,026.67
MENOS:					
35% AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO				135,600.04	135,600.04
SUBTOTAL				199,426.63	199,426.63
16 % DE I.V.A				31,908.26	31,908.26
SUMA				231,334.89	231,334.89
RETENCIONES POR:					
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA				10,050.80	10,050.80
TOTAL RETENCIONES:				10,050.80	10,050.80
IMPORTE NETO A PAGAR:				221,284.09	221,284.09

SON:

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 09/100 M.N.

AUTORIZÓ

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

C.C.P.-LIC. NATALIA ZEPEDA UBIARCO JEFA DE AREA DE CONTABILIDAD

C.C.P.-ING. GEORGINA GASTELUM LOPEZ - SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL DEL GASTO DE JAPAC

C.C.P. ARCHIVO



CONSTRUCCIONES SAKADATO

RFC: CSA061117112

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 80130

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: 9
Fecha: 9/8/2023 13:10:48
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
R.F.C: JIA84D04TX0 Uso CFDI: 101 - Construcciones
Dominio fiscal: Blvd. Rolando Arjona Amabilis Nn. 2571 norte, Desarrollo Urbano 3 Rios, C.P. 80020, Culiacán Rosales, Sinaloa, México Réplica fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	83101500 - Servicios de acueducto y alcantarillado	PAGO DE ESTIMACION 01(UNO) N CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-0D1 D IMPORTE ESTIMACION: \$ 335,026.67 MENOS AMORTIZACION: \$ 135,600.04 SUBTOTAL: \$ 199,426.63 MAS 16% IVA: \$ 31,908.26 SUMA: \$ 231,334.89	199,426.63	31,908.26	199,426.63

DEDUCCIONES:
3% INSP. Y VIGILANCIA: \$ 10,050.80

SALDO LIQUIDO: \$ 221,284.09

CDNFORME
M.I. AARON SADAT TOLUSA TORRES
CONSTRUCCIONES SAKADATO SA DE CV

REVISOR
ARR. CARLOS ENRIQUE FELIX
LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZADO
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALOEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC

V.O.B.O.
ING. SOREK MOISES MONARREZ
FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

Impuesto total
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.

Subtotal	199,426.63
IVA	31,908.26
3% Insp. y Vig.	10,050.80
Total	221,284.09

Observaciones:

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00DD10DDDD05D6837172
252552C3-2199-4A56-A898-D85633892678
00DD10DDDD05D5142236
Agosto 9 2023 - 14:10:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del emisor

IZNZAIP019IO7aT-v/v0LWBRmgewebqkHw/ulU/z3181YxriCISnwoZ3rokq4jgh1waDhG8pVgd4IsZu
j9rbFUnip4rRi+Rjnuu0iNEH2eIXcnM2PMhateOH2P17c4AccU3x14O2EWayH3C2958/G7jU6ZQ5/xk0AIWa
0IE/1xxA4NsgqB/TCnPg1D771D1Dh1U14EPeuhMvni7bOP1q3ZrImLV0eVGYFLbMKQWmDTc1500+114aJFnu
z43k6jyCBG1271bTc16jYspG3fngEAPubf19pdxv/rROGP51qQv7pA39W8QLHvH+NLD1od28o+caZBQ==

Sello del SAT

HSAjYgZtTOYBHw/DIC7OHD1z+Kw/RQ4gA13WxNfydnrgenCZazQhZU2nArogiEK6yEQK1H4VIAeP
+Gz8Y9FE+PRB72p0Kkck2k1fA/4/wq85jgMe1Yjbgw4755UJCP/u6qxR1KYQERvQ5a7shpwk7
du11G125B5zKp+I9LrFPy6ch112Nh5zYALGNG8LZ8bOn9ronxbvrmKtBuAJS0ResWHf+XnWY2BUa3
D71Z187ELnWIDfTs8pZmmfUSeUz+uNX831Uz89v77pntOFF1auCZ74Xn7HFFgnBdAKCOAJOUk5/R
4fcb3/MY881LQXdhDNTWnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[11.11752552C3-2199-4A56-A898-085633892678|2023-08-D9T14:10:49|MAS0810247C0|IZN/
ZAr1P019ID7aT-v/v0LWBRmgewebqkHw/ulU/z3181YxriCISnwoZ3rokq4jgh1waDhG8pVgd4Is
Zuj9rbFUnip4rRi+Rjnuu0iNEH2eIXcnM2PMhateOH2P17c4AccU3x14O2EWayH3C2958/G7jU6ZQ5/
xk0AIWa0IE/1xxA4NsgqB/FCnPg1D771D1Dh1U14EPeuhMvni7bOP1q3ZrImLV0eVGYFLbMKQWmDT
c1500+114aJFnuz43k6jyCBG1271bTc16jYspG3fngEAPubf19pdxv/rROGP51qQv7pA39W8QLH
Vh+NLD1od28o+caZBQ==|00DD10DDDD05D5142236|]

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="9" Fecha="2023-08-09T13:10:48"
Sello="i2N/zArTPDf9J07aT+y/v0fLWBRmjgewebqXkHw1/uLU/z3t81yxrICISnwoZ3rokq4jgh1waDhG8pVgd4lsZuJ9rbFump4rRi+rJnue0INEH2eIKcnM2PMDahetOH2P17c4cAccU3xI4
FormaPago="99" NoCertificado="0800100000056837172"
Certificado="MIIGCzCCA/OgAwIBAgIUdAwMDAwMDAwMDA1MDY4MzcxNzIwQDQJKOZiHvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODD0BBVRPUK1EQUQgQ0Q0VSElGUNSUNBRE9SQTEuNCwGA1UECglwU0V
SubTotal="199426.63" Moneda="MXN" Total="221284.09" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPO" LugarExpedicion="80130">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="CSA061117112" Nombre="CONSTRUCCIONES SAKADATD"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA848404TX0" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServe="83101500" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Unidad="SERVICIO" NoIdentificacion="001" Descripcion="PAGO DE
ESTIMACION 01(UNO) N CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE AV.
MAQUID CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA, CULIACAN, SINALOA. CONTRATO: AYT0-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D IMPORTE ESTIMACION: $
335,026.67 MENOS AMORTIZACION: $ 135,600.04 SUBTOTAL: $ 199,426.63 MAS 16% IVA: $ 31,908.26 SUMA: $ 231,334.89 DEDUCCIONES: 3% INSP. Y
VIGILANCIA: $ 10,050.80 SALDO LIQUIDO: $ 221,284.89 ValorUnitario="199426.63" Importe="199426.63" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="199426.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160800" Importe="31908.26"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Conceptos>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31908.26">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160800" Importe="31908.26" Base="199426.63"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="10050.80" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplacRetenido="Insp. y Vig." TasadeRetencion="3.00" Importe="10050.80"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/timbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="252552C3-2199-4A56-A89B-
B85633092678" FechaTimbrado="2023-08-09T14:10:49" RfcProvCertif="MAS0810247CB"
SelloCFD="i2N/zArTPDf9J07aT+y/v0fLWBRmjgewebqXkHw1/uLU/z3t81yxrICISnwoZ3rokq4jgh1waDhG8pVgd4lsZuJ9rbFump4rRi+rJnue0INEH2eIKcnM2PMDahetOH2P17c4cA
NoCertificadoSAT="0800100000058142236"
SelloSAT="HSAfYjgZttOYBhW/DIC70MD1z+Krw/RQ4gAJ3WXXfndrgeNCZaZqhu20ArogiEK6yEQK1H4VIAepjZGz0Y9FEL+PRBTzG0XkcK2zKtFA/wq85sjgNeYjbgwr4755JUJC
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

- Redactar
- Mail
- Chat
- Recibidos
- Destacados
- Pospuestos
- Enviados
- Borradores
- Spam
- Más

Cualquier fecha

Contiene archivos adjuntos

Para

Búsqueda avanzada

1-50 de

Etiquetas

- Para: Facturación

INFRINT 398 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

INFRINT 398.pdf INFRINT 398.xml
- Para: Facturación

SAKADATO 9 Y 10 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SAKADATO 9.xml SAKADATO 10.x... SAKADATO 9.pdf +1
- Para: Facturación

JAVIED 851, 852 Y 853 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

JAVIED 853.xml JAVIED 853.pdf JAVIED 852.xml +3
- Para: Facturación

TDNKAS 458 Y 459 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

TONKAS 459.xml TONKAS 458.xml TONKAS 459.pdf +1
- Para: Facturación

PAVIRA 2A91DOFB - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

PAVIRA 2A91DO... PAVIRA 2A91DO...
- Para: Facturación

SAUL VELAZQUEZ 96 - -- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239

SAUL VELAZQUEZ... SAUL VELAZQUEZ...



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN (JAPAC)

GERENCIA DE OBRAS

Revisión de Expediente de Estimación


SUPERVISIÓN DE OBRAS

FECHA DE REVISIÓN:	14-ago-23	EJERCICIO:	2023	PROGRAMA:	RAMO 33	ESTIMACIÓN No.	01 NORMAL
LOCALIDAD:	CULIACÁN, SINALOA.		MUNICIPIO:	CULIACÁN	ESTADO:	SINALOA	
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE AV. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA, CULIACÁN, SINALOA.						
NUMERO E CONTRATO:	AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D						
PROGRAMA O FONDO:	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL						
DEPENDENCIA Y ÁREA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN						

CONTRATO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	Admón. Directa:	<input type="checkbox"/>	Contrato:	<input checked="" type="checkbox"/>	Mixto:	<input type="checkbox"/>
	Adjudicación:	Directa:	<input checked="" type="checkbox"/>	Invitación a Cuando Menos Tres Personas:	<input type="checkbox"/>	Licitación Pública:	<input type="checkbox"/>
	Tipo de Contrato:	De DBRA:	<input checked="" type="checkbox"/>	Adq. de SUMINISTRO:	<input type="checkbox"/>		

		INTEGRACIÓN			REFERENCIA	
		SI	NO	NA		
ESTIMACIONES DE OBRA DEBIDAMENTE REQUISITADAS						
1	Caratula de la Factura, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación considerando las deducciones que correspondan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Reporte de Control Financiero, deducción de importes y resumen de estimaciones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Caratula de la estimación, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Números generadores de obra debidamente referenciados, con sus claves según catálogo, resumen de generadores y resumen de la estimación por concepto y partida.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Reporte fotográfico de los trabajos realizados, así como de la presentación del suministro en caso de ser contrato de adquisiciones. (de ser necesario presentar la evidencia de cada uno de los conceptos que se están presentando en la Estimación para su pago)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Tabla de volúmenes de tomas domiciliarias y/o descargas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Pruebas hidrostáticas (Agua Potable)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Pruebas neumáticas (Alcantarillado Sanitario)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
10	Pruebas de laboratorio de material compactaciones (rellenos)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Controles de calidad y pruebas de laboratorio, (Pruebas laboratorio concreto est.), Pruebas laboratorio base, sub-base y/o conglomerado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	Bitacora, Notas de bitacora del periodo de la estimación.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
13	Solicitud de Precios Extraordinarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
14	Autorización de Precios Extraordinarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

ING. CARLOS ENRIQUE FELIX LECHUGA
Residente de Obra



OSBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MAGUIÑO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA CULLACÁN, SINALOA.

0123

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1 N	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	335,026.67
MENOS AMORTIZACIÓN	135,600.04
SUMA	199,426.63
MÁS 16% I.V.A.	31,908.28
SUBTOTAL	231,334.89
DEDUCCIONES:	
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	10,050.80
SUMA DEDUCTIVAS	10,050.80
SALDO LÍQUIDO	221,284.09

REVISED

ARQ. CARLOS ENRIQUE FÉLIX LECHUGA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

AUTHORIZÓ

ING. JOSE IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
SUB-GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

HOJA

1

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

DE

6

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023 IMPORTE: \$ 335,026.67
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MAQUÍD CLOUTHER Y BLVD. ALFA, DE LA CDL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA.
CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D PRESUPUESTO: \$ 387,428.68 MAS I.V.A.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
A	AGUA POTABLE						
1	RED						
00	BASICOS						
0100100	ATRAQUES DE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETO						
1	SIMPLE F'C-200 KG/CM2, PARA TUBERIAS DE HASTA 6" DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$1,181.34
01	PRELIMINARES						
0101010	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	158.00	156.00	0.00	156.00	\$1,368.12
0101042	AFINE CON EQUIPO (MOTOCONFORMADORA) EN CALLES, AL TERMINO DE LA OBRA, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE HUMEDAD.	M2	1,738.00	1248.00	0.00	1248.00	\$4,667.52
02	RETIROS						
0102041	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	47.40	47.40	0.00	47.40	\$6,124.08
05	EXCAVACIONES						
0105050	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.						
0105050	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	123.24	121.68	0.00	121.68	\$8,392.27
06	PLANTILLAS						
0106010	PLANTILLA ASIGNADA A UNA HUMEDAD ÓPTIMA CON PISON DE MAND EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMDO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)						
07	RELLENOS						
0107010	RELLENDO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	9.48	9.36	0.00	9.36	\$1,242.45
		M3	35.97	35.97	0.00	35.97	\$4,774.66

CF



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

HOJA

2

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

DE

6

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL		DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023	IMPORTE: \$	335,026.67
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA		CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.		
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE				
LAS TAPIAS, ENTRE A. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO				
ALFA CULIACÁN, SINALOA				
CONTRATO: N° AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D				
PRESUPUESTO: \$ 387,428.68 MAS I.V.A.				


PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0107013	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	75.84	74.88	0.00	74.88	\$143.24	\$10,725.81
10	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC							
0110010	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., INCLUYE: BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA.							
0110010	TUBERIA DE P.V.C. RIGIDO DE 75mm. (3") DE DIAM.	ML	158.00	156.00	0.00	156.00	\$31.27	\$4,878.12
39	DTROS							
0139001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	158.00	156.00	0.00	156.00	\$2.15	\$335.40
0105021	SONDEOS HASTA 2M2	SONDEO	4.00	4.00	0.00	4.00	\$702.82	\$2,811.28
0139030	INTERCONEXION A RED EXISTENTE INCLUYE: EXCAVACIÓN (SONDEO), CON EQUIPO DE RETROEXCAVADORA Y PERSONAL NECESARIO POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS A CARGO DE PERSONAL DE JAPAC.	PZA	2.00	2.00	0.00	2.00	\$1,750.84	\$3,501.68
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
0140010	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	45.45	45.45	0.00	45.45	\$333.47	\$15,156.21
0140010	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" OIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA).	M3	75.84	74.88	0.00	74.88	\$311.19	\$23,301.91
44	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC							
0144000	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA SISTEMA INGLES CAMPANA ANGER NDRMA NMX-E-145/1-SCFI-2002, INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
4410011	TUBO P.V.C. DE (3") DE DIAM. CLASE RD-26	ML	158.00	156.00	0.00	156.00	\$71.79	\$11,199.24
46	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC							

CF

 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE CULIACÁN BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.		HOJA	3
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES		DE	6

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL	DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023	IMPORTE: \$	335,026.67
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.		
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MAQUIO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA			
CONTRATO: N°. AYTO-JAFAC-IMD-2023-SC-001-D			
PRESUPUESTO: \$ 387,428.68 MAS I.V.A.			

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
0148000	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. DE FABRICA, INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.						








JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
BLV. ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	4
DE	6

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL	DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023	IMPORTE: \$	335,026.67
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.		
OBRA: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA.			
CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D			
PRESUPUESTO: \$ 387,428.68 MAS I.V.A.			

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
4616120	COPE DOBLE P.V.C. DE (3") DIAM.	PZA	2.00	2.00	0.00	\$121.70	\$243.40
2	TOMAS DOMICILIARIAS						
01	PRELIMINARES						
0101010	LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO PARA APERTURA DE ZANJAS.	ML	308.00	216.70	0.00	\$8.77	\$1,900.46
02	RETIROS						
0102041	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	18.51	18.51	0.00	\$129.20	\$2,391.49
05	EXCAVACIONES						
0105050	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 60.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.						
0105050	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	153.00	110.54	0.00	\$68.97	\$7,623.84
06	PLANTILLAS						
0106010	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD ÓPTIMA CON PISON DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	7.65	7.65	0.00	\$132.74	\$1,015.46
07	RELLENOS						
0107010	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)						
0107013	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON	M3	119.34	97.60	0.00	\$143.24	\$13,980.22
09	TOMAS						

CF

[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571 NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA	5
DE	6

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL	DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023	IMPORTE: \$ 335,026.67
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.	
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA.		
	CONTRATO: N° AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D	
	PRESUPUESTO: \$ 387,428.68 MAS I.V.A	

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
0108010	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACIÓN DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Gg.) PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO. INCLUYE: LLAVE NARIZ F-19 N DE 1/2" Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PN-50 DE 1/2", 1 CODO COMBINADO DE 90"x1/2" Ø ROSCABLE, 2 CODO DE Fo.Gg. DE 90"x1/2", 1 TEE DE Fo.Gg. 1/2"x1/2", 1 NIPLE DE Fo.Gg. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x7/8", 2 NIPLE DE Fo.Gg. ROSCADO EN AMBOS EXTREMOS DE 1/2"x0.8mm, 1 TAPDN MACHO DE Fo.Gg. DE 1/2".	PZA	42.00	37.00	0.00	37.00	\$69,534.10
0108010	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUADRO TIPO 1 DE Fo.Gg. DE 1/2" DIAMETRO. INCLUYE: TEFLON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.	PZA	42.00	37.00	0.00	37.00	\$11,868.12
0108010	CDSTD POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: CONEXION A SURTIDOR.	ML	308.00	216.70	0.00	216.70	\$9,768.84
0147000	SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS PARA TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.						
4708011	TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 13 mm.(1/2") Ø.	ML	308.00	216.70	0.00	216.70	\$3,122.65
4708030	ABRAZADERA DE BRONCE 85-5-5-5 FORD DE 6" x 1/2" DIAM. CON TORNILLOS DE BRONCE DISEÑ A HINGED S-70	PZA	42.00	42.00	0.00	42.00	\$72,124.08
4708011	ADAPTADOR P/TUBERIA DE POLIETILENO RD-9 DE 0 1/2" DIAM.	PZA	42.00	42.00	0.00	42.00	\$3,462.90
38	OTROS						
0138001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	308.00	216.70	0.00	216.70	\$465.91

CF



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLV.ROLANDO ARJONA AMABILIS#2571,NTE COL.DESARROLLO URBANO TRES RIOS CULIACÁN, SIN.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA


6


DE

6

ESTIMACIÓN: 01 NORMAL	DEL: 11/05/2023 AL 09/06/2023	IMPORTE: \$	335,026.67
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.		
OBRA: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE PARA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS TAPIAS, ENTRE A. MAQUÍO CLOUTHIER Y BLVD. ALFA, DE LA COL. PROYECTO ALFA CULIACÁN, SINALOA.	CONTRATO: N°. AYTO-JAPAC-IMD-2023-SC-001 D		
	PRESUPUESTO: \$ 387,428.68 MAS I.V.A.		

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
0140010 7	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO ARIPONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	18.25	18.25	0.00	18.25	\$333.47	\$6,085.83
0140010 8	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA).	M3	119.34	97.60	0.00	97.60	\$311.19	\$30,372.14
							TOTAL	\$335,026.67


CONSTRUCCIONES SAKADATO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA.


RESIDENTE DE OBRAS JAPAC


JEFE DEPTO. SUPERVISION OBRAS JAPAC


SUB-GERENTE DE OBRAS JAPAC