

OBRA: "CLUES: SLSSACCIIZO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL (JURISDICCION SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA SINALCA, (INSTALACION ELECTRICA)."

CONTRATO N°: SSS/SO/AD/011/2023

NOMBRE DE LA EMPRESA CONTRATISTA: UNO S.A DE C.V.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ


NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA: JOSÉ ALBERTO NÚÑEZ ALARCÓN

PLAZO DEL CONTRATO DEL 24 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA  
ING. JOSÉ ALBERTO NÚÑEZ  
ALARCÓN SUPERVISOR DE  
OBRA POR LOS S.S.S.



REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
CONTRATISTA  
JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ

Con esta fecha se trabajó en:

1- TRAZADO DE TRAYECTORIAS DE LAS CANALIZACIONES PRINCIPALES, EXPLORACION DE OBSTACULOS PARA TRAYECTORIAS

2- COMIENZA EL MONTAJE DE TUBERIA PARA ACONETIDA PRINCIPAL DE 2 1/2" EN AZOTEA.

3- SE DESMONTAN TUBOS DE 2" EN DESHUSO SE QUITAN CABLES DE TUBERIAS DE 2" EN DESHUSO.

4- SE RECIBEN MATERIALES EN OBRA:

- CAJAS NEMA 3R 50X50X20

- COPIES HUB DE 2 1/2"

- MANGAS TERMOCONTRACTIL

- COPIES ROSCADOS DE 2 1/2", 1 1/2", 1", 3/4"

- TORNILLERIAS

- TRANOS DE LIQUID TITE

- CONECTORES LIQUID TITE

*J. M. N. A.*

JOSE ALBERTO NUÑEZ ALARCÓN  
RESIDENTE, SUPERVISIÓN DE  
OBRA S.S.S.

*J. C. P. G.*


JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ  
RPT. LEGAL

CON ESTA FECHA SE TRABAJA EN:

- 1.- CONTINUA INSTALACION DE TUBO CONDUIT 2 1/2" EN AZOTEA
- 2.- SE INSTALAN CASAS PARA JALAR, TIPO NERIA 3R  
15 cm X 20 cm X 25 cm
- 3.- SE TRAZA LA UBICACION DEL PANEL PRINCIPAL
- 4.- SE QUITAN CABLEADOS DEL PANEL DE LABORATORIO
- 5.- SE DEJAN LAS ALIMENTACIONES DE LABORATORIO  
POR FUERA
- 6.- SE REMUEVEN TUBERIAS DE P.V.C Y OTRAS EN LABORATORIO
- 7.- SE REMUEVEN CIRCUITOS NO USADOS DEL PANEL DE  
LABORATORIO
- 8.- SE MONTAN COROS DE 2 1/2" EN AZOTEA.



ING. JOSÉ ALBERTO NÚÑEZ ALARCÓN  
RESIDENTE DE OBRA DE  
LOS S. S. S.



JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ  
REPRE. LEGAL EMPRESA  
UNO S.A. DE C.V.

1. SE CONTINUA TRAZADO PARA ACOMETIDA AL PANEL DEL LABORATORIO
- 2.- SE QUITAN TUBOS DE ACOMETIDA AL PANEL DE RECEPCIÓN.
- 3.- SE INSTALAN ALIMENTADORES PROVISIONALES POR FUERA
- 4.- SE INICIA PERFORACION PARA BAJAR AL PANEL PRINCIPAL DE RECEPCIÓN.
- 5.- SE DESINSTALAN CABLES EN DESHUSO



ING. JOSÉ ALBERTO NÚÑEZ ALARCÓN  
RESIDENTE DE CBMA DE LOS  
S.S.S



JOSÉ CARLOS RADILLA GÓMEZ  
RPTE. LEGAL DE LA EMPRESA  
VND S.A. DE C.V.

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS:

- 1.- SE TRAZAN TRAYECTORIAS PARA RECEPCIÓN Y LABORATORIO.
- 2.- SE QUITAN OBSTACULOS EN AZOTEA Y SE HACE LIMPIEZA TOTAL DEL AREA.
- 3.- SE INICIAN CANALIZACIONES DE 2" A RECEPCIÓN
- 4.- SE INICIAN CANALIZACIONES DE 1" A LABORATORIO.

SE SE TRAZA LA UBICACIÓN DE CAJA NEMA-3R DE 50 X 50 X 25 ARRIBA DEL TRAGAMIZ

J. M. Alarcón


ING. JOSÉ ALBERTO NUÑEZ ALARCÓN  
REIDENTE DE OPERA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SINARO

José Carlos Padilla Gómez

JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ  
RPTÉ. LEGAL EMPRESA  
UNO S.A. DE C.V.

CON ESTA FECHA CONTINUAN LOS TRABAJOS DE:

- 1.- INSTALACION DE CAJA DE PANEL PRINCIPAL EN TRAGALUZ
- 2.- SE COLECTAN LAS TUBERIAS CONDUIT DE ENTRADA Y SALIDA A LA CAJA DEL PANEL PRINCIPAL
- 3.- SE HACEN CONEXIONES PROVISIONALES PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.
- 4.- SE DESMONTAN CAJAS REGISTRO ANTIGUAS



ING. JOSÉ ALBERTO NÚÑEZ ALCARRÍN  
RESIDENTE DE OBRA DE  
LOS SERVICIOS DE SALUD DE  
SINAIJA



JOSÉ CARLOS PADUA GÓMEZ  
PSTE. LEGAL DE LA EMPRESA  
UNO S.A. de C.V.

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LAS SIG. ACTIVIDADES:

1.- SE MIGRAN CIRCUITOS DEL PANEL DE DENGUE AL PANEL PRINCIPAL EN MURETE DE TRAGALUZ.

2.- SE CONECTA ACCOMETIDA PRINCIPAL DE HH+TF

3 HILOS DE COBRE THW 1/0 AWG FASES.

1 HILO DE COBRE THW 2 AWG NEUTRO.

1 HILO DE COBRE DESNUDO PARA TIERRA FISICA

1 HILO DE COBRE THW 8 AWG P' TIERRA.

3.- RECONEXION DEL SERVICIO AL PANEL PRINCIPAL DIRECTO A LAS BARRAS.

ING. JOSÉ ALBERTO NÚÑEZ LACALCA  
RESIDENTE DE OBRA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SALUD.


JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ  
R.P.T.E. LEGAL DE LA EMPRESA  
UNO S.A. DE C.V.

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS SIGUIENTES:

- 1.- SE CONTABILIZAN LAS TUBERIAS DEMOYADAS EN AZOTEA
- 2.- SE TRAZA CASILLO DE TABLARICA PARA ACOMODAR NUEVO TABLERO PRINCIPAL Y PARA CANCELAR ANTERIORES
- 3.- SE TERMINA CONEXION ENTRE REGISTROS NEMA-3R NUEVO Y EXISTENTE PARA COMUNICAR OFICINA CON NUEVO PANEL (TABLERO) PRINCIPAL.
- 4.- SE TERMINA EL REMATE DE TUBERIAS CONUIT A LOS NEMA-3R Y TABLERO DE LABORATORIO.
- 5.- SE HACEN EXTENSIONES PARA CONECTAR 10 AJUSTACIONADOS AL PANEL PRINCIPAL PARA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
- 6.- SE INSTALAN INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2X20 AMPERES PARA CADA DIRE DEL PASILLO OFICINA, DEQUE, COPIADO, CVITAAMPAS, VECTORES Y DIRECCION.



ING. JOSE ALBERTO NUÑEZ ALARCÓN  
RESIDENTE DE OBRA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE  
SINALOA.



JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ  
RSTÉ. LEGAL DE LA EMPRESA  
UNO S.A. DE C.V.

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS:

1- SE CABLEA EL TABLERO DE LABORATORIO

3 cables THW 4 AWG FASES

1 " THW 8 Neutro

1 " THW 12 TIERRA FÍSICA.

SE INSTALAN INTERRUPTORES TÉCNICOS

1- 3X50 Amperes, 1- 3X70 Amperes.

2- SE LIMPIAN MANGUERAS TAPADAS CON CABLEADOS EN OFICINAS DENGUE Y OVI TRAMPAS

3- SE RECABLEAN OF. DENGUE Y OVI TRAMPAS

4- SE TAPA CON TABLA ROCA LOS HUERTOS EN OF. DENGUE

5- SE TAPAN CON PASTA DE CEMENTO ARENA LAS PASOS DE TUBERIAS EN LA AZOTEA.

6- SE MONTARON 10 DECONECTADORES NEMA-3R EN 10 EQUIPOS DE A/A MINUSPLT.

*J. A. Alarcón*

ING. JOSE ALBERTO NUÑEZ ALARCÓN  
RESIDENTE DE OBRA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SINDICA

*Jose Carlos Padilla Gomez*  
JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ  
RPTE. LEGAL DE LA  
EMPRESA: UNO SA. DE C.V.

CON ESTA FECHA SE EJECUTARON LAS SIG. ACTIVIDADES

- 1.- SE INSTALA CONDUIT DE 1" PARA CANALIZAR CIRCUITOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
- 2.- SE INSTALA CONDUIT DE 3/4" PARA V.A. DEL AUDITORIO
- 3.- SE INSTALA TUBERÍA CONDUIT DE 1/2" PARA LUMINARIAS EXTERIORES EN MARQUESA DEL AUDITORIO
- 4.- SE HACE CAJILLO DE TABLAROCIA EN PANEL PRINCIPAL.

*J. M. Linares*

ING. JOSE ALBERTO NÚÑEZ MORA  
RESIDENTE DE OBRA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SINAIKA

*Jose Carlos Pasilla Gomez*

JOSE CARLOS PASILLA GOMEZ  
R.P.T.E. LEGAL DE LA EMPRESA  
UNO S.A. D.C.N.

CON ESTA FECHA SE CONTINUAN LOS TRABAJOS:

- 1.- SE INSTALA CAJA QO-02 P/BOMBA DE POZO
- 2.- SE INSTALA CABLEADO EN MANGUERA ZAPA/BOMBA DEL POZO.
- 3.- COMIENZA RETIRO DE PANEL DE RECEPCIÓN
- 4.- DESCONEXION E IDENTIFICACION DE CABLEADO
- 5.- SE CABLEA NUEVA ACOMETIDA AL PANEL DE RECEPCIÓN.  
3 cables 4 AWG COBRE (FASES)  
1 - " 8 AWG COBRE (NEUTRO)  
1 - " 10 AWG " (TIERRA-FÍSICA)
- 6.- SE INSTALA CAJA NEMA 3R 50X50X25 EN AZOTEA RECEPCIÓN.

J. M. Lizaso

ING. JOSE AUBERTO NUNEZ ALARCÓN  
RESIDENTE DE OBRA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

Jose Carlos Padilla

JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ  
PPTE. LEGAL DE LA  
EMPRESA: UNO SA. DE CV.

1. SE INSTALA NUEVO PANEL DE 30 ESPACIOS TRIFASICO EN RECEPCION

2. SE INSTALAN CIRCUITOS PARA/A DE: CANCER, VIH, SALUD MENTAL, ESTADISTICAS, BACTERIOLOGIA, PROMOCION RECEPCION, SALUD MATERNA, ABUJO MAYOR, ASMA/ ERE TODOS SON 2X20 AMPERES.

3. SE INSTALAN CIRCUITOS PARA AOG Y AOG-6 EN EPIDEMIOLOGIA (2X30A, 2X50A)

4. SE INSTALAN CIRCUITOS EN EPIDEMIOLOGIA PARA CONTACTOS E ILUMINACION DE EPIDEMIOLOGIA Y CALIDAD DE LA ENFERMERIA.

5. SE INSTALAN CIRCUITOS PARA A/A DE PASTILAS.

*[Signature]*

ING. JOSE ALBERTO NUÑEZ MARCH  
DIRECTOR DE OBRA DE DCJ  
SERVICIOS DE SALUD DE  
SIERRA

JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ  
PROF. LEGAL DE LA  
EMPRESA. UNO SA DE CV.

- 1.- SE INSTALAN 20 DECONECTADORES PARA CONDENSADORAS DE MINISPLIT EN AZOTEA.
- 2.- SE INSTALARON ACOMETIDAS P/PATIO Y P/ADMINISTRACIÓN
- 3.- SE INSTALA INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X125A. EN PANEL PRINCIPAL DE TLAGALUZ
- 4.- SE REMUEVEN CIRCUITOS EN DEHUSO ENTABLEROS EXTERIORES SOBRE EL JARDIN DE LA CALLE DEBAJO DE SUBESTACIÓN.
- 5.- SE DECONECTA ALIMENTACIÓN DEL PASILLO EN DEHUSO.
- 6.- SE TAPAN CAJAS VACIAS EN EL JARDIN Y PASILLOS
- 7.- SE CAMBIAN INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS EN CENTRO DE CARGA DE LABORATORIO.

ING. JOSÉ ALBERTO NUÑEZ AURORA  
RESIDENTE DE OBRA DE U.S.  
S.S.S

JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ  
RPTE. LEGAL DE LA EMPRESA  
UNO S.A. DE C.V.


- 1.- SE INSTALA NUEVO CENTRO DE CARGA EN LAVADERO  
ES CON PANEL QO-12 3 FASES, NEUTRO Y TIERRA -  
FÍSICA, SE USA CABLE DE ALIMENTACIÓN EXISTENTE
- 2.- SE INSTALA QO-02 PARA BOMBA DE AGUIFE
- 3.- SE INSTALAN LAMPARAS 1.20 m ENVUENTES  
EN OFICINAS, DENGUE, OSTRAMPAS, BODEGA, Y  
ENTRADA PRINCIPAL.
- 4.- SE CONECTAN LOS DISYUNTORES NEMA 3R  
PENDIENTES
- 5.- SE INSTALAN NUEVOS CONTACTOS TOMACORRIENTES  
APAGADORES EN OF. DEL PASILLO PRINCIPAL

Mr. [Signature]


ING. JOSE ALBERTO NUNEZ ALARCON  
RESPONSABLE DE OBRAS DE LOS  
SERVICIOS DE JALISCO DE  
SINALOA

[Signature]  
JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ  
RTE. LEGAL DE LA EMPRESA  
VNO SIA - de C.V.

1. SE INSTALAN 5 LUMINARIAS CON FOTOCELDA EN EXTERIORES DEL PATIO,
2. SE INSTALAN CONTACTOS Y APAGADORES EN OF. DE EPIDEMIOLOGIA
3. SE INSTALAN LAMPARAS ENVOLVENTES DE 120W EN OF. DE EPIDEMIOLOGIA
4. SE INSTALAN LUMINARIAS EN OF. DENGUE/OUTBREAKS (9) EN PASILLO PRINCIPAL
5. SE REPARA CIRCUITO DE ILUMINACION EN SANITARIO
6. SE INSTALAN LAMPARAS ENVOLVENTES EN SANITARIOS (2).




ING. JOSE ALBERTO NUNEZ ALARCÓN  
RESPONSABLE DE OBRA DE LOS  
SERVICIOS DE SALUD DE  
SINALOA




JOSE CARLOS PADILLA GOMER  
RPTE. LEGAL DE LA EMPRESA  
UNO S.A de C.V.

1. SE COMIENZA LA IDENTIFICACION DE CABLEADO EN EL AREA EXTERIOR DE BODEGAS Y LAVADERO
2. SE COMIENZA LA MIGRACION DE CIRCUITOS AL NUEVO PANEL.
3. ALIMENTACION PARA EL QO-02 DE BOMBAS
4. IDENTIFICACION DE CIRCUITOS EXTRAS EN EL PATIO
5. SE TERMINA LA INSTALACION DE LUMINARIAS DANDO UN TOTAL DE 20 PIEZAS.
6. SE TERMINA LA INSTALACION DE TOMACORRIENTES Y APAGADORES EN LAS OFICINAS.
7. SE RETIRA CIRCUITOS EN DESHUSO DEL LAVADERO Y PATIO.
8. SE INSTALAN TOMACORRIENTES EN TRAGALUZ Y RECEPCION.




ING. JOSÉ ALBERTO NAVE ALCARÓN  
SUPERVISOR DE CABA DE  
LOS SERVICIOS DE SALUD DE  
SINAIKA




JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ  
REPRE. LEGAL DE LA  
EMPRESA: UNO S.A. DE C.V.

EN ESTA FECHA SE EJECUTARON LAS SIG:

- 1- SE CANALIZO Y SE CABLEO EL FLOTADOR EN TINACO HASTA BOMBA DE ALIBE EN PATIO, SE UTILIZO TUBERIA 2 TRAMOS DE TUBO  $\frac{1}{2}$  PARED GRUESA Y EL RESTO DE PARED DELGADA.
- 2- SE REMOVIERON ANTIGUO CABLEADO DE FLOTADOR ASI COMO TUBERIA CANOVIT DE P.V.C. VERDE EN DESUSO Y DE UN AIRE ACONDICIONADO DE AUDITORIO.
- 3- SE TERMINA EL CABLEADO DE AREA DE LAVADERO.
- 4- SE FORRAN LOS EMPALMES CON MANGA TERMORETRACTIL DE CALIBRE Y GROSOR ADECUADO. AJUSTADA CON SOPLETE Y PISTOLA DE AIRE CALIENTE.
- 5- SE CABLEAN LOS AIRES ACONDICIONADOS DE PSICOLOGIA, COEPRIS, SALUD MATERNA, ASMA/ERCC, OFICINA DE PASILLO, AUXILIAR COEPRIS, DIRECCION, TODOS SE CABLEAN AL PANEL PRINCIPAL. JUNTO A TRAGALUZ.
- 6- SE HACEN PRUEBAS DE FUJEXAMIENTOS VOLTAJE Y CORRIENTE - TODO OK
- 7- SE CABLEAN LOS CIRCUITOS DE CAMPANAS DE PASILLO EN PANEL PRINCIPAL Y OTRAS AL PANEL DE RECEPCION



ING. JOSE ALBERTO NUNEZ ALARCON  
RESPONSABLE DE OBRA DE LOS  
SERVICIOS DE SAAD DE SINALOA.



JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ  
RPT. DE LA EMPRESA  
UNO S.A. DE C.V.

1. SE PROUEBAN TODOS LOS CIRCUITOS INSTALADOS
2. SE REUNE TODO EL TUBO Y CABLEADO DESINSTALADO EN EL PATIO Y EN EL AUDITORIO
3. SE NOTIFICA AL ADMINISTRADOR DE LA JURISDICCION VI  
LIC JOSE ANGEL MANJARREZ Y ESTE VERIFICA ESTO.
4. SE ETIQUETAN TODOS LOS PANES ELECTRICOS
5. SE EXPLICAN TODOS LOS CAMBIOS REALIZADOS  
AL ADMINISTRADOR Y A LOS GUARDIAS. SE LES COMENTA  
COMO SE CONTROLAN TODOS LOS AIRES ACONDICIONADOS  
SE LES INDICA DONDE ESTA CADA INTERRUPTOR DE  
CADA CARGA.
6. SE ELABORA DOCUMENTO PARA ENTREGA DE  
MATERIALES SOBREPANTES (DESINSTALADOS)

SE NOTIFICA AL SUPERVISOR DE LA OBRA PARA  
QUE NOS ACOMPAÑE A REVISAR POR PARTE DE EL.

*J. M. Alarcón*

ING JOSE ALBERTO NÚÑEZ ALARCÓN  
RESIDENTE DE OBRA DE SERVICIOS  
DE SALUD DE SINALOA

*Jose Carlos Padilla Gmez*

JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ

DE ESTA FECHA SE RECIBEN LOS  
TRABAJOS CONCLUIDOS, SE HAN RECIBIDO EN  
CAMPAÑA DEL DOMINISTAR  
ELECTORALES POR EL ESTADO DE GUERRERO  
Y GOBIERNO.

SE CIERRA LA PRESENTE BILACURA

Firma

J. M. J.

IN: JOSE ANTONIO MORA  
ALCALDE REGIDOR DE  
OPORT. DE 15 SEPT. 19  
DE SALUD DE SINALOA

JOSE CARLOS PADILLA GONZALEZ

J. M. J.