

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: AGRO DREN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-FISE-APDA-1608A-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$127,327.91

Importe del Contrato s/IVA: \$1,058,526.07

No. Estimación: 2

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 21/08/2023 al 18/11/2023

Periodo de la Estimación: 22/09/2023 al 22/10/2023

Clave	Descripción	Monto
1	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	1,364.06
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	125,963.85

Total Paquete s/IVA: 127,327.91

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$127,327.91

OPERADO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PARA LA ENTIDADES (FISE)
EJERCICIO: 2023

AGRO DREN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra REHABILITACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Elota

Localidad:

Contratista: AGRO DREN, S.A. DE C.V.

Contrato: OPUU-EST-ADJ-FISE-APDA-1608A-

Importe del Contrato s/IVA \$1,058,526.07

Periodo del Contrato 21/08/2023 al 18/11/2023

No. Estimación: 2

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$127,327.91

Periodo de la Estimación: 22/09/2023 al 22/10/2023

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones				
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO											
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA										
P16S90	SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES HIDRÁULICAS										
1 33	Suministro e instalación de respiradero de 4"x 6 mts. PVC HCO RD-32.5. Incluye: perforación de losa de concreto existente de 15 cms de espesor.	PZA	1.00	\$1,364.06	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$1,364.06	100.00	%
									Total Partida:		1,364.06
P20	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
P20S98	MEDIA TENSION										
1 32	Suministro e instalación de transformador de 33000/220 volts, 30 kva, aparta rayos, porta fusibles, fusibles, mufa, base medidor, interruptor termagnetico, cableado y todo para su correcta instalación.	PZA	1.00	\$125,963.85	0.00	1.0000	1.00	0.00	\$125,963.85	100.00	%
									Total Partida:		125,963.85

AGRO DREN, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ.GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

ARQ.CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO.SUPERVISION ZONA CENTRO