

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220613 No. 004  
FECHA 10-JUL-22 al 13-JUL-22

se inicia el cableado general de sub-estacion a tablero principal de cada modulo.

se genera la colocacion de interruptores principales de cada modulo, donde se colocan


1 pra de 300 amp 3 pras de 100 amp  
y 3 pras de 125 amp pero empresa

cobrará 6 pras de 100 amp

solventando el costo de 1 interruptor para no hacer un precio

extraordinario por falta de monto al contrato. inicio de cableado

int. aula e inicio de colocacion de bomba en baños.

  
Contralista

Sandra Castro Machón

Srpenis

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220613 No. 005  
FECHA 14-JUL-22 al 15-JUL-22

inicio de colocacion de lamina  
en edificio "C" y "D"

empresa solicita la revision de  
estimacion N. 1 para pago

se genera revision y  
aprobacion de trabajos para  
pago estimacion 1

4

  
contratista

Sandra Castro Malden  
Supervisor




## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220613 No. 006  
FECHA 18/Julio/2022.

En modulo "A" se realizan solo  
5 salidas de Alumbrado y se  
Colocan 14 luminarias en el  
modulo. y se realiza 1 sal de  
contacto; en centro de carga se  
Colocan 2 int. de 1x20.

En Modulo "B" se colocan  
2 int. de 1x20 en centro de  
carga para las salidas 110v.  
y se realizan 37 ml de lineas  
para alimentación de aires  
acondicionados.

En modulo "C" ya Chegadas  
las salidas de luminarias,


 Sandra Castro Malden  
Supervisor.

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2201 OBRA No. 220613 No. 007  
FECHA 21/ Julio/2022.

contactos y apagadores; se  
realizan 25 ml de alimentador  
de Aires Acondicionados  
Para los mini split.  
Se colocan 3 int. de 1x20 y  
1 de 2x20.

En el modulo "D" se  
Colocan 8 int. de 2x20  
y 4 de 1x20 para la salidas  
de alumbrado y contactos; y  
Se acompletan 73.60 ml  
de Uncas de Fuerza para  
los minisplit.



Sandro Castro Malden  
Supervisor




## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220613 No. 008

FECHA 25 / Julio / 2022

En el modulo "E" se realizan 10 salidas de luminarias con su salida de apagador, y se colocan las 10 lamparas en las Salidas nuevas.

Se colocan 4 int. de 2x20 para las lineas de A/A de las cuales se realizan 15.70 mc para minisplit. y se colocan 1x20 para las salidas 110v.


 Sandro Castro Maden  
SUPERVISOR

### BITÁCORA DE OBRA

PGO No. ~~2220~~ OBRA No. 220613 No. 009

FECHA 27/JULIO/2022.

Se realiza una visita  
Para confirmar los trabajos  
y realizar pruebas de  
funcionamiento. Se  
entrega la segunda esti-  
mación a supervisor para  
su revisión y Firma. y  
Se programa la última visita  
a plantel.

 Sandro Castro Maden  
Supervisor




### BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220613

No. 010

FECHA 29/ Julio/2022.

Se firmo la estimacion  
de manera correcta. Se  
realiza entrega de trabajos  
con el director del plantel  
y se dan por terminadas  
los trabajos, por lo que  
se cierra bitacora de  
obra.

 Sandra Castro Maldon  
Supervisor