














NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 11-JULIO-2022	Nº 001
<p>Con esta fecha se asienta que se da por iniciada la obra: 24.- Rehabilitación de Aulas en Jardín de Niños "Josefina Chang" en la localidad de Unión del Lejano Siano. Puro de base, Sinaloa de acuerdo al contrato FISHOF 133/2022 AD-MGUA3PA. Alorando que la obra se realiza realmente en el poblado Benito Juárez (Batamote).</p> <p>En presencia de la autoridad escolar el contratista y C. Jesus Alberto Montiel Cárter y el Supervisor de obra por parte de la contratante Arquitecto Alejandro Cuatrecasas se inicia el área a iniciar con la obra.</p>			
SUPERVISOR 		CONTRATISTA 	COMITE FIRMA



NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 27-JULIO-2022	Nº 002
	<p>Las aulas a Rehabilitar son las siguientes:</p>  <p>Vaseo</p> <p>Aulas 2</p> <p>Plaza Círculo con Techumbre</p> <p>Aulas 1</p> <p>Se demolerán losas para hacerlas de nuevo, firmes y muros divisorios. Se inicia con la demolición de Aulas 1.</p>		
SUPERVISOR	CONTRATISTA	COMITE	FIRMA
			

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 08-NOV-2022	No. 003
<p>En esta fecha se asienta que se ha terminado con la demolición de la base de las Arcas, se trabaja en el retiro del escombros fuera de la obra y en el armado de las bases con brera y laterales.</p>			
SUPERVISOR  FIRMA	CONTRATISTA  FIRMA	COMITE FIRMA	



NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 12-160510-2022	Nº 004
<p>Al visitar la obra se observa que se retira el armado de la losa de vigas y se hacen los preparativos para asentar la trabe cumbrea, se continua con el armado de la trabe cumbrea.</p> <p>25-16550-2022</p> <p>Con esta fecha se trabaja en el armado de la losa, se ha colocado el armado de la trabe cumbrea y se armado.</p>			
SUPERVISOR  FIRMA	CONTRATISTA  FIRMA	COMITE FIRMA	



NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 29-10-2022	No. 005
<p>Se continúa con el cambio de la obra; se le indica al contratista elevar la cantidad de mano de obra para avanzar en la obra, también que se asegure de darle la altura al alzado de la trabe cubrera para tener el recubrimiento adecuado.</p> 			
SUPERVISOR  FIRMA	CONTRATISTA  FIRMA	COMITE FIRMA	

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA	Nº	006
		06-SEPTIEMBRE-22		
		Con esta fecha se asienta que se trabajó en el arriado de la bota.		
		19-SEP-2022		
		Se asienta que con fecha del 16 de Sep. se trabajó en el colado de la bota, la cual tiene un mal colado del concreto, mal acabado, se trabajó en día de asfalto por la tarde noche (5 PM) sin aviso previo a la supervisión.		
			COMITE	
		SUPERVISOR	CONTRATISTA	FIRMA



NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 21-SEP-2022	No. 007
<p>Se trabaja en la obra en la demolición de la losa de las aulas 2 y en el colado del firme en el área de la Plaza Cívica. Se tiene el armado de la losa cubrera.</p> <p>20-SEP- Con esta fecha se asienta que al desamblar la losa del aula 2 se aprecia que tiene mal acabado y se aprecia el armado por falta de recubrimiento apropiado. Se le indica al contratista la demolición total del concreto de la losa.</p>			
SUPERVISOR 		CONTRATISTA 	COMITE FIRMA



NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 30-SEP-2022	Nº 008
<p>Con esta fecha se presenta que se ha cobrado el 50% del Fianco de la plaza Cúrica, se terminó de deber la obra de los roles 2 se trabaja en la construcción del muro divisorio en estas aulas, también se trabaja en la descombrada de la obra del ACTA la cual se demuestró.</p> <p>04-OCT-2022</p> <p>Con esta fecha se presenta que inició con la demolición de la losa de las Aulas 1 también se trabaja en el cubrición de la losa de las Aulas 2</p>			
SUPERVISOR	CONTRATISTA	COMITE	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 08-OCT-2022	No. 009
<p>Con esta fecha se asienta que el período de ejecución de la obra termina según convenio, debido a imprevistos el contratista solicitó una prórroga para terminar la obra. Se elaboró un convenio modificatorio por el período de ejecución, quedando la fecha para concluir la obra el día 06 de Diciembre 2022.</p> <p>Se continúa con la demolición de la losa de las AVIAS 1 y cubrindo y armando la losa de las AVIAS 2.</p>			
SUPERVISOR 		CONTRATISTA 	COMITE FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 12-OCT-2022	Nº 010
<p>Al visitar la obra se observó que se ha terminado con la demolición de la losa de la NUAL y se retira el armado, no se demuele la trabe combreaon, en las NUALS se coloca el armado de la losa y los frenteros con la colocación del tubo para la formación de los gateros.</p>			
SUPERVISOR  FIRMA		CONTRATISTA  FIRMA	COMITE FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 20-OCT-2022	Nº 011
<p>Se cobró la bota de las Aulas 2, se trabaja en el cimbrado de la bota de las Aulas 1</p> <p>05 noviembre - 2022</p> <p>Con esta fecha se presenta que se trabaja en el aplanchado del muro divisorio y en cobrado del firme de la Plaza Cívica.</p>			
SUPERVISOR	CONTRATISTA	COMITE	
FIRMA	FIRMA	FIRMA	

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 24-NOV-2022	No. 012
<p>Se asienta con esta fecha que se ha descubrido las Aulas 2 y se detallan los acabados en los muros interiores y exteriores, también se cubre la base de las Aulas 1, se le coloca acedente al concreto para su pronto descubrido.</p> <p>30-NOV-22</p> <p>se termina el aplomo del firme en la Plaza Cívica y se reponen puertas y vidrios en las aulas.</p>			
SUPERVISOR  FIRMA		CONTRATISTA  FIRMA	COMITE FIRMA

NOTA No.	MUNICIPIO DE GUASAVE	FECHA 06-06-2022	Nº 013
<p>Con esta fecha se asienta que se ha concluido con la obra de Rehabilitación del J.R. Josefina Chong, el contratista presenta una estimación de finiquito de obra en la que manifiesta los conceptos de obra y sus cantidades ejecutadas se tramita para su pago.</p>			
SUPERVISOR  FIRMA		CONTRATISTA  FIRMA	COMITE FIRMA