



ESTADO DE

PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJO:

OBRA: RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE ESTADO DE SINALOA

CONTRATO: MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

No. DE OBRA: 0

FECHA:

07-nov-22

**CONVENIO ADICIONAL**

**IMPORTE CONVENIO ADICIONAL**

PERIODO CONVENIO ADICIONAL

26-nov-22

CON / IVA

CON / IVA

29-ago-22

\$1,956,780.00

\$684,873.00

PERIODO DE CONTRATO

TRATADO DE OBRA:

IMPORTE ANTICIPO:

[illegible]

CONTRATISTA

ING. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES  
BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

**DIRECTOR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. CRUZ ANTONIO PEÑUELAS MONTOYA

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM



## RESUMEN GENERAL DE ESTIMACION

OBRA:	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C/JON. RAMON F. ITURBE				
LUGAR:	ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE GUASAVE SINALOA				
ESTIMACION:	UNO				
P DEL CONTRATO:	29 de agosto de 2022	AL	26 de noviembre de 2022		
PERIODO DE ESTIMACION	29 de agosto de 2022	AL	5 de noviembre de 2022		
			No. DE OBRA:	0	FECHA
				07-nov-22	
			CONTRATO	MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	
			IMPORTE DEL CONTRATO	\$ 1,956,780.00	CON IVA

IMPORTE 578,320.14

IVA 16 % \$ 92,531.22

TOTAL DE ESTIMACION \$670,851.36

TOTAL ( ORDEN )  
DESGLOSE PARA FACTURA \$578,320.14

IVA 16 % \$ 92,531.22

TOTAL DEDUCCION \$ 670,851.36





S



ANTICIPO

0.2% CMIC

2% SUP. VIG., INSP. Y CONTROL

TOTAL \$ 424,486.98

 CONTRATISTA ING. AGUSTIN RAMIREZ LEYVA AUDEVES BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	 SUPERVISOR DE OBRAS ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM	 DIRECTOR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ARQ. ESAU LOPEZ BOJORQUEZ	 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA

BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		 H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DIR. GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
RESUMEN DE ESTIMACION					
OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. No. DE OBRA: 0					
LUGAR: RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CONTRATO: MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022					
ESTIMACION: GUASAVE SINALOA					
PERIODO DEL CONTRATO: UNO					
PERIODO DE ESTIMACION: 29 de agosto de 2022 AL 26 de noviembre de 2022					
29 de agosto de 2022 AL 5 de noviembre de 2022					
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 1,956,780.00 CON IVA					
HOJA: 1 DE 1					
FECHA: 07-nov-22					
IMPORTE					
PAVIMENTO CON CONCRETO					
HIDRAULICO Y GUARNICIONES					
PAVIMENTACION					
\$ 343,924.56					
SISTEMA DE AGUA POTABLE					
\$ 59,008.08					
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.					
\$ 175,387.50					
ALUMBRADO					
\$					
SUB TOTAL DE OBRA					
\$ 578,320.14					
16 % IVA					
\$ 92,531.22					
SUB TOTAL DE OBRA					
\$ 670,851.36					
DEDUCCIONES					
\$					
AMORTIZACION DE ANTICIPO					
-\$ 234,797.98					
2% SUP. VIG., INSP. Y CONTROL					
-\$ 11,566.40					
TOTAL					
\$ 424,486.98					
CONTRATISTA		SUPERVISOR		DIRECTOR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
ING. AGUSTIN EFRENUEVA AUDEVES		ARO MANUEL FRANCISCO JUAREZ		ARQ. ELSAO LOPEZ BOJORQUEZ	
BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		GASTELUM		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
				ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA	



CONTRATO										MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	
PÁVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.,											
GUASAVE SINALOA											
PERIODO DEL CONTRATO: 29/08/2022 AL 26/11/2022										IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA	
ESTIMACION: UNO										FECHA: 7 de noviembre de 2022	
PERIODO DE ESTIMACION: 29/08/2022 AL 05/11/2022											
CONCEPTO											
UNIDAD										SEGUN PROYECTO	
HASTA ESTA ESTIMACION										HASTA ESTIM. ANTERIOR	
EXCEDENTE										DE ESTA ESTIM.	
P.U.										IMPORTE	
OBRA:											
PAVIMENTACION											
TERRACERIAS											
SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE: EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO POR CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.											
ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A 22 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.											
SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.											
BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION Y PRUEBAS DE LABORATORIO.											
SUPERVISOR DE OBRAS										DIRECTOR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	
CONTRATISTA										DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	
ING. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES										ARQ. CRUZ ANTONIO PEREZ MONTOLYA	
BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.											



OBRA:	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.UON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.,										MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022
UBICACIÓN:	GUASAVE SINALOA										CONTRATO
	IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA										
ESTIMACIÓN:	UNO										
PERIODO DE ESTIMACIÓN:	29/08/2022 AL 05/11/2022										26/11/2022
	FECHA: 7 de noviembre de 2022										
	No. DE OBRA:										
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE		
2.-	CONCRETO HIDRAULICO								\$	-	
2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 300 KG/CM2, REV. 10±2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN 75x30x15 CMS. DE PATÍN Y PIERALTE Y ESPESOR RESPECTIVAMENTE. INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON VIBRADORES DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LA GUARNICIÓN, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA; SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BAS); LIMPIEZA, ASESORIA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	177.56 ✓	0.00	0.00	-177.56	0.00		\$	-	
2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 10±2 EN LOSAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE 3/4" DE SEPARACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA; COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA, APLICACIÓN DE CELOTEX DE 1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADOR DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA, SELLADOR DE POLIURETANO AUTONIVELANTE DE COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN, RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESEL, A LOS RAYOS UV, TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BAS); LIMPIEZA, ASESORIA INTEGRAL DE PROCESO CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	759.96 ✓	0.00	0.00	-759.96	0.00		\$	-	
3.-	BANQUETAS								\$	702.17	
3.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE BANQUETAS.	M2	355.12 ✓	0.00	0.00	-355.12	0.00		\$	9.83	
3.2	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON MATERIAL SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00 KMS.	M3	71.02 ✓	0.00	0.00	-71.02	0.00		\$	276.93	
3.3	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, INCLUYE: SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA DISTANCIA DE BANCO DE 10 KMS.	M3	35.51 ✓	0.00	0.00	-35.51	0.00		\$	402.22	
	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRAS									
	ING. AGUSTIN BENITEZ YA AUDEVES BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	DIRECTOR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS									
		DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS									
		ARQ. CRUZ ANTONIO PENUELAS MONTOYA									



H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE									
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA									
29/08/2022 AL 28/11/2022									
No. DE OBRA: 7 de noviembre de 2022									
FECHA:									
PERIODO DEL CONTRATO:									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
UNO									
29/08/2022 AL 05/11/2022									
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA									
OBRA:									
UBICACION:									
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS									
CONTRATO									
MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022									
IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,									



BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		Guasave		H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
OBRA:		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022			
UBICACIÓN:		BUENA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA., GUASAVE SINALOA		CONTRATO		IMPORTE DEL CONTRATO: \$1,686,879.31 SIN / IVA			
ESTIMACION:		UNO		PERIODO DEL CONTRATO:		29/08/2022 AL 26/11/2022			
PERIODO DE ESTIMACION:		29/08/2022 AL 05/11/2022		No. DE OBRA:		FECHA: 7 de noviembre de 2022			
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCIÓN, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.	LOTE	12	13.00	0.00	1.00	13.00	\$ 996.98	\$ 12,960.74
	SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.								
9.-	PRELIMINARES								\$ 175,387.50
9.1	TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO, ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00 MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.	ML	88.78 ✓	74.30	0.00	-14.48	74.30	\$ 12.54	\$ 931.72
9.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	96.95 ✓	79.35	0.00	-17.60	79.35	\$ 52.55	\$ 4,169.84
9.3	PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO	M3	5.33 ✓	4.46	0.00	-0.87	4.46	\$ 477.79	\$ 2,130.94
9.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.	M3	23.93 ✓	19.99	0.00	-3.94	19.99	\$ 229.85	\$ 4,594.70
9.5	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20 CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE PAVIMENTO	M3	64.82 ✓	36.56	0.00	-28.26	36.56	\$ 182.90	\$ 6,686.82
9.15	BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM	HRS	250 ✓	36.00	0.00	-214.00	36.00	\$ 135.28	\$ 4,870.08
9.88	LIEMPEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.	HRS	10 ✓	10.00	0.00	0.00	10.00	\$ 2,461.36	\$ 24,613.90
10.-	TUBERIAS								
10.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	88.78 ✓	74.30	0.00	-14.48	74.30	\$ 263.55	\$ 19,581.77
10.2	INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.	ML	88.78 ✓	74.30	0.00	-14.48	74.30	\$ 36.91	\$ 2,742.41
11.-	OBRAS ACCESORIAS								\$ 19,684.39
11.24	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO, JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3. ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM; EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.50 MTS	PZA	2 ✓	2.00	0.00	0.00	2.00	\$	\$ 18,738.30
11.4	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE VISITA.	PZA	2 ✓	0.00	0.00	-2.00	0.00	\$ 9,369.15	\$
11.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE	PZA	2 ✓	1.00	0.00	-1.00	1.00	\$ 6,402.06	\$ -
11.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE EN APROCHES. INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA Y REPOSICION DE LA MISMA.	ML	6 ✓	0.00	0.00	-6.00	0.00	\$ 946.09	\$ 946.09
12.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS								\$ -
12.1	CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.	ML	72.36 ✓	69.00	0.00	-3.36	69.00	\$ 208.13	\$ 14,360.97
	CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRAS							
	ING. AGUSTIN PEREZ LEYVA MUDEYES	ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ							
	BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	ARQ. ESTEFAN B. GONZALEZ							
		DIRECTOR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS							
		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS							
		ARQ. CRUZ ANTONIO RENE J. S. MONTOYA							



BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		Guasave		H AYUNTAMIENTO DE GUASAVE		DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			
OBRA:		PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		MGU009/OI/CAPUFE/MUNICIPAL/2022			
UBICACIÓN:		BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.,		CONTRATO		IMPORTE DEL CONTRATO:		\$1,686,879.31 SIN / IVA	
ESTIMACION:		UNO		PERIODO DEL CONTRATO:		29/08/2022		AL	
PERIODO DE ESTIMACION:		29/08/2022		AL		05/11/2022		No. DE OBRA:	
FECHA:		29/08/2022		AL		05/11/2022		7 de noviembre de 2022	
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIM. ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
12.2	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.	ML	72.36	69.00	0.00	-3.36	69.00	\$ 204.36	\$ 14,100.84
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20. CODO DE PVC DE 45°X6" Y YEE DE 8°X6".	pza	12	12.00	0.00	0.00	12.00	\$ 913.88	\$ 10,966.56
12.4	SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO-ARENA 1:3 Y MARCO Y CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON CONCRETO F' C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS.	pza	12	12.00	0.00	0.00	12.00	\$	\$ 45,952.56
	ALUMBRADO							\$ 3,829.38	\$ -
13	ALUMBRADO							\$	\$ -
13.25	SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	90	0.00	0.00	-90.00	0.00	\$ 93.78	\$ -
13.29	SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	90	0.00	0.00	-90.00	0.00	\$ 74.91	\$ -
13.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MTS	17	0.00	0.00	-17.00	0.00	\$ 441.96	\$ -
13.31	SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO. INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA.	3	0.00	0.00	-3.00	0.00	\$ 571.19	\$ -
13.32	SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA.	5	0.00	0.00	-5.00	0.00	\$ 813.07	\$ -
13.33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HRS. INCLUYE: TUBOS. CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.	PZA.	1	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 15,537.61	\$ -
13.26	PAGO C.F.E POR CONTRATACION	LOTE	1	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 17,018.11	\$ -
13.27	PAGO POR UNIDAD VERIFICACION	LOTE	1	0.00	0.00	-1.00	0.00	\$ 11,796.64	\$ -
13.28	SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO ELEKTRA DE LED 60 W, CIFOTOCELDA, 140 LW EN POSTE FE CONICO OCTAGONAL 9 MTS. INCLUYE: LAMPARA, BASE PIRAMIDAL 40X90X90, CABLE PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	3	0.00	0.00	-3.00	0.00	\$ 19,314.02	\$ -
14	TRABAJO FINALES			0.00	0.00	0.00	0.00	\$	\$ -
14.2	RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS MISMOS	M3	28	0.00	0.00	-28.00	0.00	\$ 211.98	\$ -
14.3	LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	1248.25	0.00	0.00	-1,248.25	0.00	\$ 2.75	\$ -
CONTRATISTA		SUPERVISOR DE OBRAS		DIRECTOR GRAL. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		TOTAL DE ESTIMACION		\$ 578,320.14	
ING. AGUSTIN F. REYES VAUDEYES BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ		ARQ. ESQUIVEL ROJAS		DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ARQ. CRUZ ANTONIO FERNELAS MONTVOYA	





NUMEROS GENERADORES  
VOLUMEN DE OBRA

[illegible]





BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

NUMEROS GENERADORES  
VOLUMEN DE OBRA

[illegible]









NUMEROS GENERADORES  
VOLUMEN DE OBRA

	RESPONSABLE: SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM 	ACEPTA REPRESENTANTE LEGAL ING. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES 
	FIRMA	FIRMA


REPRESENTANTE LEGAL  
ING. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES

FIRMA







CJON. RAMON F. ITURBE

**SUPERVISOR**

ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM

**CONTRATISTA**

ING. AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES

				CONTRATO	MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2/No. DE OBRA:		HOJA
				OBRA:	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "I" PARA EL CJON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.		UNIDAD
LOCALIDAD		GUASAVE SINALOA		FECHA	07-11-22		
CONTRATISTA		BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		ESTIMACION: UNO			
		PERIODO DE EJECUCION					
		29-ago-22		AL		05-nov-22	
No. - OBRA							


CROQUIS DE GENERADOR

CJON. RAMON F. ITURBE

LINEA DRENAJE Y  
DESCARGAS

RAFAEL BUELNA

LAZARO CARDENAS



SUPERVISOR

ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM

CONTRATISTA

ING. AGUSTIN BEREN LEYVA AUDEVES





BASE DE 20 CMS



EXCAVACION A MAQUINA, PLANTILLA, TUBO DE 3"

**OBRA:** PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.,

**NO. CONTRATO:** MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

**ESTIMACION:** UNO

**NO. DE OBRA:** 0  
**LOCALIDAD:** GUASAVE SINALOA

**PERIODO DEL CONTRATO:** 29/08/2022 AL 26/11/2022

**PERIODO DE EJECUCION** 29/08/2022 AL 05/11/2022


CONTRATISTA

BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

SUPERVISOR

ARO-MANIFI FRANCISCO JUAREZ GASTELUM





EXCAVACION A MAQUINA, TUBO DE 8" SANITARIO, RELLENO ACOSTILLADO




DESCARGA DOMICILIARIA, COMPACTACION AL 95%

OBRA:	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.,		
NO. CONTRATO:	MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	ESTIMACION:	UNO
NO. DE OBRA:	0		
LOCALIDAD:	GUASAVE SINALOA		
PERIODO DEL CONTRATO:	29/08/2022	AL	26/11/2022
PERIODO DE EJECUCION	29/08/2022	AL	05/11/2022
<p>CONTRATISTA</p> <p>BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.</p>		<p>SUPERVISOR</p> <p>ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM</p>	





**PRUEBA DE TUBERÍA HIDRÁULICA, REGISTRO SANITARIO, POZO**



**IMPREGNACION DE CALLE, ARENEP.**

<b>OBRA:</b> PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL C.JON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.,			
<b>NO. CONTRATO:</b>	MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022	<b>ESTIMACION:</b>	UNO
<b>NO. DE OBRA:</b>	0		
<b>LOCALIDAD:</b>	GUASAVE SINALOA		
<b>PERIODO DEL CONTRATO:</b>	29/08/2022	AL	26/11/2022
<b>PERIODO DE EJECUCION</b>	29/08/2022	AL	05/11/2022
<b>CONTRATISTA</b>  BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		<b>SUPERVISOR</b>  ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM	





DESCARGA DOMICILIARIA, PIEZA ESPECIAL PARA CONEXIÓN TUBERÍA HIDRÁULICA, COMPACTACION DESCARGA



TOMA DIMICILIARIA, ABRAZADERA, LLAVE INSERTOR, EXCAVACION, COMPACTACIÓN DE DESCARGA Y TOMA DOMICILIARIA

**OBRA:** PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.,

**NO. CONTRATO:** MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022

**ESTIMACION:** UNO

**NO. DE OBRA:** 0

**LOCALIDAD:** GUASAVE SINALOA

**PERIODO DEL CONTRATO:** 29/08/2022

AL

26/11/2022

**PERIODO DE EJECUCION** 29/08/2022

AL

05/11/2022

CONTRATISTA

BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

SUPERVISOR

ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM





SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS.



SUB-BASE DE 20CMS

OBRA: PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. RAMON F. ITURBE ENTRE  
 NO. CONTRATO: MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/2022  
 NO. DE OBRA: 0  
 LOCALIDAD: GUASAVE SINALOA  
 PERIODO DEL CONTRATO: 29/08/2022  
 PERIODO DE EJECUCION: 29/08/2022

ESTIMACION: UNO

AL  
AL

26/11/2022  
05/11/2022

CONTRATISTA

SUPERVISOR

BHAEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

ARQ. MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM



Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

Centro de Trabajo : DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Teléfono : 8722452

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : BHAEI CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V

Domicilio : Calle : JUAN JOSE RIOS No. Ext. SN No. Int. N/A Ciudad: SINALOA

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MGU009/OP/CAPUFE/MUNICIPAL/202 Proyecto : CONTRIBUCIONES SCT - CAPUFE

Plazo : 91 Dias naturales. Fecha de Inicio : 29/08/22 Fecha de Término : 26/11/22

Monto : 1,686,879.31 MXN

Objeto del contrato : PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L" PARA EL CJON. RAMON F. ITURBE ENTRE AVENIDAS LAZARO CARDENAS Y RAFAEL BUELNA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Ubicación de los trabajos

Referencia : CJON. RAMON F. ITURBE ENTRE LAZARO CARDENAS Y RAF  
Latitud : 25.5749026092  
Longitud : -108.4734228466

Calle : CJON RAMON F ITURBE  
Número Exterior :  
C.P. : 81040  
Municipio : GUASAVE  
Localidad : GUASAVE

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES  
Profesión : ING. CIVIL  
Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : AV MEXICO No. Ext. SN No. Int. N/A Ciudad: SINALOA  
Teléfono :  
Correo Electrónico : chiko\_bhla@hotmail.com

Residente

Nombre : MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM  
Profesión : ING. EN ARQUITECTURA  
Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR  
Domicilio : Calle : CALLE MIGUEL HIDALGO No. Ext. 436 No. Int. N/A Ciudad: SINALOA  
Teléfono : 22452



Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días  
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI, y VII, del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: QUINCENAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 15 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.  
De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:  
I. Números generadores;  
II. Notas de Bitácora;  
III. Croquis;  
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;  
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;  
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y  
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.  
Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, RESIDENTE

Firmada por: AGUSTIN EFREN LEYVA AUDEVES, SUPERINTENDENTE

\*\*\*El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 21/09/2022 MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SEMANA DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEMANA DEL 22 DE AGOSTO AL 27 DE AGOSTO DE 2022.

EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
-EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR DE OBRA SE PRESENTAN AL TRAMO DONDE SE EJECUTARA LA OBRA Y SE INDICA LA LONGITUD Y ANCHO DEL TRAMO A PAVIMENTAR.  
-SE LE INDICA AL CONTRATISTA QUE INICIE CON EL SONDEO PARA UBICAR LAS LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE, ASI COMO LOS POZOS DE VICITA.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM RESIDENTE ESTATAL 21 de septiembre de 2022 a las 13:06



ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 21/09/2022 MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 03

-EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
-ESTA SEMANA NO SE PUDO TRABAJAR POR LLUVIAS.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM RESIDENTE ESTATAL 21 de septiembre de 2022 a las 13:09



ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 21/09/2022 MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SEMANA DEL 05AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEMANA DEL 05 DE SEPTIEMBRE AL 10 SEPTIEMBRE DEL 2022

EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
-ESTA SEMANA NO SE PUDO TRABAJAR POR LLUVIAS.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM RESIDENTE ESTATAL 21 de septiembre de 2022 a las 13:13



ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 21/09/2022 MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SEMANA DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEMANA DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
AL HACER LOS SONDEOS SE DETECTA QUE LA LINEA EXISTENTE DE ATARJEA ES DE 8" DE DIAMETRO DE CEMENTO Y LAS DESCARGAS SANITARIAS TAMBIEN SON DE CEMENTO DE 6" DIAMETRO, LAS CUALES SE SUSTITUIRAN POR TUBERIA DE PVC SERIE 20.  
LA LINEA DE AGUA POTABLE EXISTENTE ES DE PVC DE 2.1/2" LA CUAL SE SUSTITUIRA POR TUBERIA HIDRAULICA DE PVC DE 3"

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM RESIDENTE ESTATAL 21 de septiembre de 2022 a las 13:16



ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 26/09/2022 MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SEMANA DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEMANA DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

-EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
-CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA DE DRENAJE CON TUBERIA DE PVC DE 8" Y SESCARGAS SANITARIAS CON YEE DE 8"X 6" Y TUBO PVC DE 6" EN DESCARGAS SANITARIAS DE DRENAJE . SE ASIENTAN SOBRE PLANTILLA DE ARENA DE 10 CM Y SE ACOSTILLA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y SE RELLENA CON MATERIAL DE BANCO HASTA EL NIVEL DE SUBRASANTE COMPACTADO EN CAPAS DE 2 CM.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM RESIDENTE ESTATAL 26 de septiembre de 2022 a las 12:00



ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 14/10/2022 MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SEMANA DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DE 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEMANA DEL 03 DE OCTUBRE AL 08 DE OCTUBRE DEL 2022. -EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
-SE INICIA LA CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS SECCION DE 40X60 CM PROFUNDIDAD VARIABLE.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM RESIDENTE ESTATAL 14 de octubre de 2022 a las 10:16



Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

ARCHIVOS ADJUNTOS

EL DÍA 21/10/2022 MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEMANA DEL 10 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022. -EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
-INICIAN CON EL TRAZO Y NIVELACION PARA EFECTUAR LA EXCAVACION Y RETIRO DEL MATERIAL NO APTO PARA TERRACERIAS EN EL TRAMO DE TODO EL CALLEJON RAMON F. ITURBE.

ACTIVIDADES DIARIAS



ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 15/11/2022 MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SEMANA DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEMANA DEL 17 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2022.

-EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

-EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

SE TERMINA EL RETIRO DEL MATERIAL NO APTO PARA TERRACERIAS CON EXCAVACION HASTA 55 CM. DE LA SUB RASANTE Y CON MOTOCONFORMADORA SE AFINA EL TERRENO NATURAL.

-CON RODILLO VIBRATORIO SE COMPACTA EL TERRENO NATURAL Y LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS SACA PRUEBAS DE COMPACTADION AL 95 % Y AUTORIZA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA CONSTRUCTIVA.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM RESIDENTE ESTATAL 15 de noviembre de 2022 a las 13:29



ACTIVIDADES DIARIAS

EL DÍA 15/11/2022 MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SEMANA DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DE 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEMANA DEL 24 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022, -EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: -SE EFECTUA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS DE LA SUB-BASE CON UN ESPESOR DE 20 CMS. -SE EXTIENDE Y HOMOGENIZA EL MATERIAL DE SUB-BASE INCORPORANDO LA HUMEDAD OPTIMA. -CON RODILLO VIBRATORIO SE COMPACTA Y LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS SACA LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO Y AUTORIZA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA CONSTRUCTIVA.

SEMANA DEL 24 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022. -EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: -SE EFECTUA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS DE LA SUB-BASE CON UN ESPESOR DE 20 CMS. -SE EXTIENDE Y HOMOGENIZA EL MATERIAL DE SUB-BASE INCORPORANDO LA HUMEDAD OPTIMA. -CON RODILLO VIBRATORIO SE COMPACTA Y LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS SACA LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO Y AUTORIZA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA CONSTRUCTIVA.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM RESIDENTE ESTATAL 15 de noviembre de 2022 a las 13:48

ACTIVIDADES DIARIAS

EL DIA 15/11/2022 MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SEMANA DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

-EN EL PERIODO DE ESTA SEMANA SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

-SE EFECTUA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DEL MATERIAL DE BANCO PARA TERRACERIAS DE LA BASE CON UN ESPESOR DE 20 CMS.

-SE EXTIENDE Y HOMOGENIZA EL MATERIAL DE BASE INCORPORANDO LA HUMEDAD OPTIMA.

-CON RODILLO VIBRATORIO SE COMPACTA Y LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS SACA LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE ACUERDO AL PROYECTO Y AUTORIZA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA CONSTRUCTIVA.

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM RESIDENTE ESTATAL 15 de noviembre de 2022 a las 13:59



RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION

SE AUTORIZA CON FECHA 07/11/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/08/2022 AL 05/11/2022 POR UN IMPORTE DE: 578,320.14 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 14/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.  
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:  
FÍSICO: 50.00 %  
FINANCIERO: \$ 587,320.14 MXN  
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 34.82 %

ARCHIVOS ADJUNTOS

Nota creada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM (RESIDENTE ESTATAL)

Firmada por: MANUEL FRANCISCO JUAREZ GASTELUM RESIDENTE ESTATAL 09 de diciembre de 2022 a las 10:15