



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Primaria Adolfo Ruiz Cortines
San Pablo, Ahome

BITÁCORA



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: Inversión Estatal Directa
2022 Nivel Básica

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA:

Primaria Adolfo Ruiz Cortines

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:

25DPR0634Q

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: San Pablo

MUNICIPIO: Ahome

TIPO DE OBRA:

☐☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220793 **Nº 01**

FECHA 14 Septiembre 2022

Con esta fecha se hace apertura de bitácora para la obra Rehabilitación de Instalaciones Eléctricas en Red Secundaria y Baja Tensión en Pimania Alberto Ruiz Cortines, ubicada en San Pablo, Municipio de Ahomé, Estado de Sinaloa.

Datos generales:

- Número de obra: 220793
- Monto de la obra: \$1,036,910.65
- Número de contrato: VJFE-11D-ADE-EPR-213-2022
- Oficio de autorización: 10 Agosto 2022
- Periodo del contrato: 14-Sep-22 / 12-Dic-2022

El contratista a cargo de los trabajos es XV Electroconstrucciones, S.A de CV. con domicilio fiscal Blvd. Emiliano Zapata, No. 2242 Pte. Col. Vallarbo Nuevo, Culiacán Sinaloa.

Leon Isaac Melin



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 2207913 **Nº 02**

FECHA 14 Septiembre 2022

Se inician los trabajos con la Red Secundaria, realizando excavaciones por donde se dará paso a la línea de red eléctrica que alimentará a los módulos

19 Septiembre 2022

Se observa avance en la colocación de Policloro y registros, así como también el corte y demolición en las áreas donde había concreto.

23 Septiembre 2022

Con esta fecha se coloca el alimentador principal con cable 2+1 del 1/0 y 1 Conductor desnudo cal. 8 thw. Así como también se observa el relleno de la excavación previamente abierta.

Leon Leon Huels



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220743 N° 03

FECHA 04 Octubre 2022

Con esta fecha se observa avance en la realización de la colocación de sistemas de tierra en cada registro, se observan terminadas las subidas a los centros de carga desde registro a pie de centro de carga.

19 Octubre 2022

Con esta fecha se aprecia la elaboración del alumbrado y alimentación de los módulos, iniciando con el Módulo A. Se desmontaron luminarias, Accesorios de apagadores y contactos. También se observa la colocación de interruptores 2x20 + 1x20 amp., luminarias, apagadores y contactos duplex.

Leon Leon Peña



BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220793 N° 04

FECHA 02 Noviembre 2022

Con esta fecha se continúan con los trabajos del módulo B. con letras de luminarias, apagadores y contactos, el suministro de centro de carga 60-12, interruptores 2x20 y 1x20, luminarias, apagadores, y contactos.

28/ Noviembre 2022

Con esta fecha se puede observar la continuación de la colocación y el suministro de Salidas para alimentación eléctrica para 1 equipo tanto en el Módulo A como en el módulo B.

Leon Leon Horta

